



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 138 DEL 08/02/2012

**Settore INVESTIMENTI EDILIZIA - SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL LAVORO**

**OGGETTO: ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2006-2008. ELENCO ANNUALE 2006.**

**VILLA CORDELLINA LOMBARDI A MONTECCHIO MAGGIORE: SISTEMAZIONE A VERDE FONDO E REALIZZAZIONE ACCESSO CARRAIO. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'RTI GEO ALPI ITALIANA SRL.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina dirigenziale nn. 1291/56223 in data 31/07/2008 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento e indetta procedura negoziata ai sensi del Decreto legislativo 12/04/2006 n° 163 per l'appalto dei lavori in oggetto;

- con determinazione dirigenziale nn. 104/4039 del 20/01/2009 a seguito di procedura negoziata è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicati i lavori all'RTI Geo Alpi Italiana srl con sede a Feltre (BL) con un ribasso offerto del 17,083%, e quindi per un importo complessivo offerto di € 569.188,38, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 25.000,00, oneri fiscali esclusi;

- con determinazione dirigenziale nn. 577/34210 del 11/05/2010 è stata approvata la Perizia suppletiva di variante n. 1 in corso d'opera, redatta dal direttore dei lavori per un importo di € 71.964,18 inclusi gli oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di € 616.152,56 esclusi gli oneri fiscali, pertanto il nuovo quadro economico dell'opera è risultato il seguente:

### LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA

|   |            |
|---|------------|
|   | euro       |
| a) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | 616.152,56 |

|  |           |
|--|-----------|
|  | euro      |
| b) Importo attuazione piani di sicurezza | 25.000,00 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
|                   | euro              |
| <b>TOTALE a+b</b> | <b>641.152,56</b> |

**c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | euro              |
| 1) IVA 20%                             | 128.230,51        |
| 2) Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006   | 13.626,10         |
| 3) Spese tecniche per Coord. Sicurezza | 15.789,60         |
| 4) Importo per opere d'arte            | 300.000,00        |
| 5) Spese per pubblicità                | 5.000,00          |
| 6) Allacciamenti vari                  | 5.000,00          |
| 7) Imprevisti ed arrotondamenti        | 90.351,23         |
| 8) Spese per autorità vigil. LL.PP     | 150,00            |
| 9) Spese Assicurazioni                 | 700,00            |
|  |                   |
| <b>TOTALE c</b>                        | <b>558.847,44</b> |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE GENERALE a+b+c</b> | <b>1.200.000,00</b> |
|------------------------------|---------------------|

- l'RTI Geo Alpi Italiana srl a garanzia degli obblighi assunti con il contratto d'appalto stipulato in data 04/03/2009, prot. n. 16501 e rep. n. 36193 ha presentato la seguente polizza fidejussoria: n. 51594109 del 03/03/2009 rilasciata da "UNIPOL SPA", con sede a Bologna;

- il 17/03/2009 si è provveduto alla consegna dei lavori all'RTI Geo Alpi Italiana srl ;

- la durata dei lavori è stata stabilita in 360 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna, a cui sono stati concessi con determina n. 557 del 11/05/2010 ulteriori 90 giorni di proroga e con determina n. 736 del 21/06/2010 ulteriori 365 giorni di proroga, con conseguente scadenza fine lavori in data 08/08/2011;

- durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 5 certificati di acconto per un importo netto di € 514.500,00;

- con certificato del 05/08/2011 il direttore dei lavori, ha dichiarato che i lavori sono conclusi in tempo utile;

- lo stato finale dei lavori, redatto il 29/11/2011, firmato senza riserve dall'RTI Geo Alpi Italiana srl, ammonta a complessivi € 541.467,98 di cui € 516.467,98 per lavori a misura ed € 25.000,00 per oneri per la sicurezza;

- il 09/01/2012 è stata redatta la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione sottoscritta dal direttore dei lavori, dal responsabile unico del procedimento nonché dall'RTI Geo Alpi Italiana srl da cui risulta che all'RTI Geo Alpi Italiana srl verrà corrisposto il saldo per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, come da prospetto che segue:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ammontare del conto finale                                   | € 541.467,98       |
| Somma dei certificati di pagamento emessi (n. 5 certificati) | € 514.500,00       |
| Resta a credito dell'impresa, a saldo                        | <b>€ 26.967,98</b> |

Dato atto che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti;

Accertata la regolarità contributiva dell'RTI Geo Alpi Italiana srl in merito all'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi;

Visto il certificato di non cessione dei crediti emesso il 22/12/2011 dall'Area Finanziaria, Settore Bilancio della Provincia di Vicenza;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 100 del 21.12.2011, che ha approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2012-2014;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, il D. Lgs n. 165/2001, nonché l'art. 69 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.P.R. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto Presidenziale del 05/06/2008 nn. 48218/36 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, lo Stato Finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione a verde del fondo e realizzazione accesso carraio in Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, che conferma l'importo complessivo dei lavori di cui allo stato finale in € 541.467,98;
2. di provvedere al saldo corrispondendo all'RTI composta da Geo Alpi Italiana srl e Costruzioni Elettriche Gazzi Ugo & C. snc con sede a Feltre (BL) in viale XIV Agosto 1825, la somma di € 26.967,98 + iva 21% per un totale di € 32.631,26 a saldo di ogni avere;
3. di provvedere allo svincolo ed alla restituzione della polizza fidejussoria in premessa specificata;
4. di dare atto che, per effetto del presente decreto, il quadro economico complessivo finale dei lavori è il seguente:

### **LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA**

|   |            |
|---|------------|
|   | euro       |
| a) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | 516.467,98 |

|  |           |
|--|-----------|
|  | euro      |
| b) Importo attuazione piani di sicurezza | 25.000,00 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
|                   | euro              |
| <b>TOTALE a+b</b> | <b>541.467,98</b> |

**c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

|   |                   |
|---|-------------------|
|   | euro              |
| IVA complessiva                               | 109.063,28        |
| Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006             | 13.626,10         |
| Spese tecniche sostenute per Coord. Sicurezza | 19.870,27         |
| Importo per opere d'arte                      | 300.000,00        |
| Spese per pubblicità                          | 4.051,18          |
| Allacciamenti vari                            | 3.634,60          |
| Imprevisti ed arrotondamenti                  | 208.136,59        |
| Spese per autorità vigil. LL.PP               | 150,00            |
| <b>TOTALE c</b>                               | <b>658.532,02</b> |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE GENERALE a+b+c</b> | <b>1.200.000,00</b> |
|------------------------------|---------------------|

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.200.000,00 (IVA ed oneri previdenziali compresi) è stata impegnata all'intervento 2 01 05 01 Patrimonio - Investimenti del bilancio per l'esercizio 2010, ora RP, con determina dirigenziale nn. 1291/56223 del 31/07/2008;
6. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento arch. Sandra Brentan, darà attuazione al presente provvedimento assumendo tutte le iniziative e gli atti di sua competenza.
7. di dare atto che la presente determinazione sostituisce completamente la precedente determinazione n. 53 del 17/01/2012 non esecutiva che per l'effetto viene annullata.

Vicenza, 08/02/2012

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BAZZAN CATERINA)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: NOME DEL RESPONSABILE (OBBLIGATORIO)*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE n. 138 del 08/02/2012

Settore INVESTIMENTI EDILIZIA - SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL LAVORO

Proposta N° 183 / 2012

---

**OGGETTO: ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2006-2008. ELENCO ANNUALE 2006.**

**VILLA CORDELLINA LOMBARDI A MONTECCHIO MAGGIORE: SISTEMAZIONE A VERDE FONDO E REALIZZAZIONE ACCESSO CARRAIO. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'RTI GEO ALPI ITALIANA SRL.**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 1489/8 del 2006

Vicenza, 17/02/2012

**Sottoscritto dal Dirigente  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 138 DEL 08/02/2012

Settore INVESTIMENTI EDILIZIA - SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL LAVORO  
Proposta N° 183 / 2012

---

**OGGETTO: ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2006-2008. ELENCO ANNUALE 2006. VILLA CORDELLINA LOMBARDI A MONTECCHIO MAGGIORE: SISTEMAZIONE A VERDE FONDO E REALIZZAZIONE ACCESSO CARRAIO. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'RTI GEO ALPI ITALIANA SRL.**

---

**VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI**

(ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 4821/36 e s.m.i.)

( X ) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 17/02/2012

**Sottoscritto dal Segretario Generale  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**