



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 113 DEL 15/02/2018

Settore LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: PALESTRA DELL'IIS DA VINCI DI ARZIGNANO:
INTERVENTO DI RESTAURO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEL
CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA:
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CRE E
SVINCOLO POLIZZA
CUP F32F16000200003
CIG 704612671D**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Con decreto presidenziale n° 136 del 24/11/2016 è stato approvato il prelievo dal fondo di riserva del bilancio di previsione finanziaria 2016 adottato ai sensi dell'art. 166, comma 2, e dell'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della somma necessaria per l'intervento pari a complessivi € 120.000,00;

- Con determina dirigenziale n° 806 del 25/11/2016 è stato affidato l'incarico diretto, ai sensi degli artt 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, per servizi di architettura relativi alla progettazione esecutiva, sicurezza e direzione lavori per l'intervento di restauro finalizzato all'acquisizione del certificato di idoneità statica della palestra dell'IIS Da Vinci di Arzignano alla società di INGEGNERIA & GEOLOGIA srl di Villafranca (VR) per un compenso complessivo pari a € 10.000,00 (IVA ed oneri esclusi) ovvero di € 12.688,00, (IVA ed oneri contributivi al 4% inclusi)

Con determina dirigenziale n. 36 del 13/01/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla Società "INGEGNERIA E GEOLOGIA SRL" di Villafranca di Verona (VR), relativo ai lavori di restauro per il conseguimento del certificato di idoneità statica della palestra dell'I.S. "Da Vinci" di Arzignano, validato dal Responsabile del Procedimento con verbale di validazione prot. n. 85762 del 21/12/2016, per un importo complessivo pari a € 120.000,00 , di cui € 82.500,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 2.500,00 per oneri per la sicurezza e € 35.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Con determina dirigenziale n. 510 del 16/06/2017 sono stati aggiudicati, previo esperimento di procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) i lavori di restauro finalizzato

all'acquisizione del certificato di idoneità statica della Palestra dell'IIS DA VINCI di ARZIGNANO all'impresa "E.G.I. ZANOTTO s.r.l.," con sede in Marano Vicentino (VI), via Monte Grappa, p.IVA 00165210246 con il ribasso offerto del 18,820%; e quindi, per un importo contrattuale di € 69.473,50, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 2.500,00, oltre agli oneri fiscali;

-In data 10/08/17 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto prot 57312, e i lavori sono stati consegnati in data 21/09/2017, per una durata complessiva prevista pari a 49 giorni naturali e consecutivi;

In data 03/11/2017 il direttore dei lavori, ing. Piergiorgio Castelar di INGEGNERIA & GEOLOGIA srl di Villafranca (VR), ha sospeso i lavori di cui trattasi per 14 giorni, in quanto i lavori non sarebbero potuti procedere utilmente e a regola d'arte a causa di un rinvenimento di tubazioni non mappate all'interno della palestra, tra i quali la predisposizione dell'impianto di aspirazione centralizzata mai utilizzato dalla scuola, e a causa di un cordolo presente in alcuni plinti di fondazione, di dimensioni diverse rispetto a quanto rilevato nelle altre aree d'intervento e dagli elaborati esecutivi relativi al progetto di costruzione della palestra;

Con determina dirigenziale n° 1121 dell'11/12/2017 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c) del D.Lgs n.50/2016, redatta dal direttore dei lavori stesso, per un importo contrattuale aggiuntivo di euro 12.934,41, che ribassato del 18,82% è pari a € 10.500,15, che eleva l'importo complessivo dell'appalto a euro 95.434,41, ovvero € 77.473,65 ribassato, esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 2.500,00, ovvero pari ad € 79.973,65;

Per effetto della suddetta variante i lavori sono stati prorogati di 30 gg, portando la fine lavori al 23/12/2017, così come concessa in data 21/11/17 prot. 79272 dal RUP, arch. Simone Picelli, pertanto in tempo utile;

Considerato che:

I lavori sono stati conclusi in tempo utile, come risulta dal relativo Verbale di fine lavori, il direttore dei lavori, ing. Piergiorgio Castelar ha provveduto a redigere il Conto finale in data 30/01/2018, da cui si evince che la realizzazione degli stessi ha comportato una spesa complessiva di € 79.973,65 comprensiva degli oneri della sicurezza;

L'Impresa "E.G.I. ZANOTTO s.r.l.," con sede in Marano Vicentino (VI), via Monte Grappa, p.IVA 00165210246 ha firmato senza riserva il Conto finale,

il Direttore dei lavori ha redatto in data 28/01/2018 la Relazione sul conto finale ed in data 30/01/2018 il certificato di regolare esecuzione con esito positivo, attestando che l'Impresa ha eseguito i lavori in tempo utile contrattuale e a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e confermandone un credito residuo pari a € 4.554,91 (esclusi oneri fiscali), determinato come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 79.973,65
- A dedurre:	
per n. 1 acconto per SAL1	€ - 75.418,74
- Credito al netto IVA	€ 4.554,91
- IVA al 10%	€ 455,49
Sommano	€ 5.010,40

- L'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha costituito la seguente polizza fideiussoria:

- per € 6.537,46 (garanzia definitiva contratto principale) del 11/07/2017 n. 1087298 rilasciata da ELBA, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a, con sede in Milano;

Vista:

la contabilità dei lavori, il conto finale dei lavori, la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, documenti conformi alle vigenti prescrizioni di legge;

Il certificato di non cessione dei crediti dell'impresa "E.G.I. ZANOTTO s.r.l." di Marano Vic.no e la dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad oppunendum del 13/02/2018 prot 9708 redatta dal direttore dei lavori, Piergiorgio Castelar di INGEGNERIA & GEOLOGIA srl di Villafranca (VR)

Verificata:

la regolarità contributiva dell'impresa "E.G.I. ZANOTTO s.r.l.", il cui DURC ha scadenza il 03/03/2018;

Viste:

le spese effettivamente sostenute alla data di redazione del presente provvedimento che vengono riportate nel seguente quadro di sintesi:

n°	Voci quadro economico	Spese effettivamente sostenute		Determina di riferimento
		Importi IVA inclusa	Pagamenti effettuati	
1	Importo esecuzione lavori e sicurezza	€ 79.973,65+ IVA 10%= € 87.971,02	SAL 1 di € 75.418,74 + IVA 10%= € 82.960,61	Det. n° 510 del 16/06/2017 Det. n° 1121 del 11/12/17 (variante)
2	Differenza da liquidare	€ 4.554,91 + IVA= 5.010,41		

Le economie, rispetto all'importo finanziato complessivo di € 120.000,00, ammontano a € 0.

Dato atto che:

- alla data di adozione del presente provvedimento, delle somme complessivamente sostenute pari a € 79.973,65+ IVA 10%= € 87.971,02, sono ancora da liquidare € 4.554,91+IVA 10%, ovvero € 5.010,41 all'Impresa "E.G.I. ZANOTTO s.r.l." quale liquidazione del saldo finale;

- rimangono ancora da liquidare € 645,28, oltre agli oneri ed IVA, ovvero € 818,73 all'ing. Piergiorgio Castelar di INGEGNERIA & GEOLOGIA srl di Villafranca (VR), quale saldo competenze per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ed € 1.360,00 al personale provinciale quale compenso ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di approvare il Conto finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, agli atti presso il Settore LL.PP., riferentesi ai LAVORI DI RESTAURO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA della palestra dell'IS DA VINCI di Arzignano, da cui risulta che l'esecuzione dei lavori ha comportato una spesa complessiva pari a € 120.000,00, oneri fiscali esclusi, e in cui si certifica la regolarità di esecuzione dei lavori stessi, agli atti di questo Ufficio;
2. di approvare l'importo relativo al saldo dell'Impresa "E.G.I. ZANOTTO s.r.l.", con sede in Marano Vicentino (VI), via Monte Grappa, p.IVA 00165210246, corrispondente a € 4.554,91 IVA esclusa, e, quindi, a € 5.010,40 (IVA inclusa);
3. di dare atto, altresì, che alla data di adozione del presente provvedimento è ancora da liquidare la somma di € 7.189,14, di cui € 4.554,91+IVA 10%, ovvero € 5.010,41 all'Impresa "E.G.I. ZANOTTO s.r.l." quale liquidazione del saldo finale, € 645,28, oltre agli oneri ed IVA, ovvero € 818,73 all'ing. Piergiorgio Castelar di INGEGNERIA & GEOLOGIA srl di Villafranca (VR), quale saldo competenze per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, € 1.360,00 al personale provinciale quale compenso ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
4. di provvedere, ai sensi di legge, allo svincolo della polizza fideiussoria n. 1087298 del 11/07/2017 di € 6.537,46 (cauzione definitiva contratto principale) rilasciata da ELBA, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a, con sede in Milano;
5. di dare atto che, rispetto all'importo finanziato di € 120.000,00, non risultano economie;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 15/02/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: arch. Simone Picelli

Istruttoria tecnica: geom. bioed. Zigliotto Simonetta



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 113 del 15/02/2018

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 136 / 2018

**OGGETTO: PALESTRA DELL'IIS DA VINCI DI ARZIGNANO:
INTERVENTO DI RESTAURO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEL
CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA:
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CRE E
SVINCOLO POLIZZA
CUP F32F16000200003
CIG 704612671D**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 105/2 e 128/6 del 2017

Vicenza, 22/02/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 113 DEL 15/02/2018

Settore LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 136 / 2018

**OGGETTO: PALESTRA DELL'IIS DA VINCI DI ARZIGNANO:
INTERVENTO DI RESTAURO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEL
CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA:
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CRE E
SVINCOLO POLIZZA
CUP F32F16000200003
CIG 704612671D**

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 23/02/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**