



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 814 DEL 28/11/2016

U.C. DIFESA DEL SUOLO

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CRE E SVINCOLO POLIZZA - APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE DI COLLEGAMENTO IN LOCALITÀ MONTEPULGO NEL COMUNE DI MONTE DI MALO IN ATTUAZIONE DI OCDPC 112 DEL 22/08/2013 E O.C. 3/2013 - 1/2014 - 5/2014 - EVENTI CALAMITOSI DEL 16-24 MAGGIO 2013 (CIG 630565464A - CUP F46J14000700001)

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- Con Decreto n. 68 del 29/05/2013 il Presidente della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett.a) della LR 11/2001 ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;
- Con Ordinanza n. 112 del 22/08/2013 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione del Veneto quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione nel sopraddetto periodo;
- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17/01/2014 lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 18/07/2014;
- Con Ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 31/12/2013 sono state impegnate le risorse necessarie alla copertura degli interventi di cui all'art. 1 c. 4 lett. c) dell' OCDPC n. 112 del 22/08/2013 ricompresi nel Piano Interventi approvato dal Capo del dipartimento di Protezione Civile;
- Nel piano degli interventi finanziati con la richiamata Ordinanza compare, tra gli altri, anche *l'Intervento di consolidamento di un tratto della strada intercomunale di collegamento in località Montepulgo nel Comune di Monte di Malo per € 130.000,00*, di cui la Provincia di Vicenza è riconosciuta soggetto attuatore;
- Con l'Ordinanza n. 5 del 20/06/2014 sono state apportate delle rimodulazioni e modifiche al predetto Piano degli interventi, riconoscendo la Provincia di Vicenza beneficiaria e, quindi, soggetto

attuatore anche del finanziamento di € 100.000,00 riconosciuto in origine al Comune di Monte di Malo con l'ordinanza n. 1 del 03/02/2014 per l'Intervento di ripristino della frana di coinvolgimento della sede stradale della strada intercomunale di collegamento della frazione di Priabona (Monte di Malo) e la loc. di Montepulgo. Pertanto, l'intervento di consolidamento di un tratto della strada intercomunale di collegamento in loc. Montepulgo nel Comune di Monte di Malo ammonta a complessivi € 230.000,00, identificato nell'allegato A2 (schema ricognitivo) interventi finanziati di cui OO.CC. nn. 3/2013 e 1/2013 (OC-13alGr7);

- Con provvedimento del 16/09/2014 n. 689 a prot. n. 67098, e successivo disciplinare di incarico del 17/10/2014, rep. n. 2 e prot. n. 72361, veniva affidato allo Studio Franchetti srl – P.IVA. 03835470240, con sede in Arzignano, in Piazzale della Vittoria, 7, ad esito di procedura negoziata l'incarico professionale per le attività di progettazione, coordinamento e indagine per l'importo € 12.355,20, oneri fiscali esclusi e, quindi, per complessivi € 15.073,34;

Con provvedimento n. 315 del 01/06/2015 a prot. n. 41431 del 18/06/2015 è stato affidato al medesimo Studio anche l'incarico di direzione e contabilità dei lavori per l'importo di € 10.847,18, oneri fiscali esclusi, e, quindi, per complessivi € 13.233,56;

- Con determinazione dirigenziale n. 702 del 19/10/2015 è stato affidato ad esito di procedura negoziata l'incarico professionale di collaudo statico delle strutture all'operatore Ing. Luigi Canale con studio in via Veneto 2/c - 36015 Schio (VI) per l'importo di € 1.000,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi, e quindi per complessivi € 1.268,80;

- Il progetto a livello definitivo esecutivo, è stato approvato con decreto presidenziale n.74 del 26/05/2015 per un importo complessivo pari a € 230.000,00, di cui € 116.263,80 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 40.665,76 per costo della manodopera, € 5.000,00 per oneri per la sicurezza e € 68.070,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

- Con determinazione n. 443 del 17/07/2015 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CPR Srl con sede in Darfo Boario Terme (BS) via De Gasperi, 28 con il ribasso offerto del 21,111 %, e, quindi, per un importo contrattuale di € 137.385,11 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00 e il costo della manodopera di € 40.665,76 oltre agli oneri fiscali.

- In data 16/09/2015 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta Appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto. I lavori sono stati consegnati in pendenza della sottoscrizione del contratto in data 02/09/2015 per una durata complessiva prevista pari a 120 giorni naturali e consecutivi.

- Con determinazione n. 331 del 26/04/2016 sono stati approvati i lavori complementari all'intervento principale per una spesa aggiuntiva di € 10.236,16, che ha portato l'importo complessivo dei lavori a € 147.621,27. Il contratto di estensione è stato sottoscritto in data 07/07/16, in esso era prevista una proroga di giorni 15 per una durata complessiva di 135 gg..

- I lavori sono stati ultimati in data 15/07/2016 come da certificato di ultimazione lavori; pertanto in tempo utile, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse.

Considerato che:

- i lavori sono stati conclusi in tempo utile, il Direttore dei lavori, ing. Paolo Franchetti ha provveduto a redigere il Conto finale in data 12/09/2016, da cui si evince che la realizzazione degli stessi ha comportato una spesa complessiva di € 147.256,54 comprensiva degli oneri per la sicurezza; con una minor spesa rispetto all'importo contrattuale di € 364,73;

- il Direttore dei lavori ha redatto in data 15/09/2016 la Relazione sul conto finale ed in data 14/10/2016 il certificato di regolare esecuzione con esito positivo, attestando che l'Impresa ha eseguito i lavori in tempo utile contrattuale e a regola d'arte in conformità alle prescrizioni

contrattuali e confermandone un credito residuo pari a € 18.356,54 (esclusi oneri fiscali), determinato come segue:

Importo dello stato finale	€ 147.256,54
Certificati di pagamento emessi	€ 128.900,00
Resta il credito dell'impresa di	€ 18.356,54
A sommare IVA 22%	€ 4.038,44
Tornano	€ 22.394,98

- l'impresa, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha costituito polizza fideiussoria per Euro 15.264,86 (cauzione definitiva-contratto) del 24/08/2015 n. 1674.00.27.2799675224 rilasciata da SACE BT s.p.a, con sede in Verona;

Tutto ciò premesso:

Visti la contabilità dei lavori, il conto finale dei lavori, la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione; documenti conformi alle vigenti prescrizioni di legge;

Vista la polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799703117, a ns prot. n. 74444 del 07/11/2016 per una somma garantita pari a € 18.430,04, a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art. 124 DPR 207/2010, rilasciata in data 04/11/2016 da SACE BT S.p.a. - Agenzia di Brescia ACC MARCHESI SRL; tale garanzia scadrà in data 03/11/2018;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico CPR Srl;

Viste le spese sostenute alla data di redazione del presente provvedimento, che vengono riportate nel seguente quadro di sintesi:

N.	Voci quadro economico	Spese effettivamente sostenute al 24/11/2016		Prov. di riferimento
		Importi comprensivi di IVA	Mandati (num. Data e importo)	
1	Importo esecuzione lavori e attuazione piani di sicurezza	€ 179.652,98 (147.256,54+IVA 22%)	1° SAL= n. 5752 del 18/12/2015 per € 111.508,00 2° SAL= nn. 2248-2249 del 13/06/2016 per € 45.750,00 (26.998,20-18.751,80) Ancora da liquidare all'Impresa dopo approvazione del CRE € 22.394,98 (18.356,54 +IVA 22%)	-DD n. 443 17/07/2015 -DD n. 331 26/04/2016
2	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 6.597,76 (5.408,00+IVA 22%)	n. 2799 del 14/07/2016 per € 6.597,76	DD. n. 249 del 21/03/16
3	<u>SPESE TECNICHE</u> compresi oneri previdenziali: -Incarico Progettazione, coord. Sicurezza in fase di prog . ed esec., rilievi topogr., ind. Geognostiche, rel. geol/geotecnica	€ 15.073,34 (11.880,00 +4% +IVA)	-n. 2697 del 25/06/2015 € 12.535,74 -n. 5815 del 21/12/2015 € 1.700,19 -n. 2252 del 13/06/2016 € 685,15 Ancora da liquidare € 152,26	DD. n 689 del 16/09/2014

4	-Incarico per Direzione e contabilità lavori	€ 13.233,56 (10.429,98 +4% +IVA)	-n. 5837 del 21/12/2015 € 8.866,48 -n. 2250/2251 del 13/06/2015 € 3.573,06 Ancora da liquidare € 794,02	DD. n 315 del 01/06/15
5	-Incarico per integrazione p. lavori complementari/idrosemina /DD.LL. E coord sic	€ 7.549,36 (€ 6.188,00 + IVA)	Ancora da liquidare € 7.549,36	DD. n 331 del 26/04/16
6	- Incarico per collaudo statico	€ 1.268,80 (1.000,00+4% +IVA)	-n. 3231 del 17/08/2016	DD. n 702 del 19/10/15
7	Compenso incentivante ex art. 92 del D.Lgs 163/2006	€ 1.721,66	Ancora da liquidare € 1.721,66	
8	Contribuzione a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture	€ 225,00	nn. 4644-4647 del 22/10/2015	
TOTALE SOMME SOSTENUTE (Lavori € 179.652,98 + somme a disposizione € 45.669,48)		€ 225.322,46	di cui importi ancora da liquidare: - € 22.394,98 (saldo lavori) -€ 152,26 (saldo professionista) - € 794,02 (saldo professionista) € 7.549,36 (saldo professionista) - € 1.721,66 (compenso incentivante)	
ECONOMIE		€ 4.677,54		

Alla data di adozione del presente provvedimento le economie, rispetto alla spesa complessiva e finanziata di € 230.000,00 ammontano a € 4.677,54.

Dell'importo riferentesi alle somme complessivamente sostenute pari a € **225.322,46** sono ancora da liquidare, alla data di adozione del presente provvedimento, € **32.612,28**, di cui € **22.394,98** all'Impresa CPR Srl quale liquidazione del saldo finale, € **152,26** quale saldo per incarico di progettazione e coordinamento, € **794,02** quale saldo per incarico di DD.LL., € **7.549,36** quale saldo per integrazione incarico per lavori complementari e € **1.721,66** al personale provinciale quale compenso ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (ora art. 93 del Codice Appalti);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n. 76 del 03/08/2016 è stato approvato il PEG dell'anno 2016 per la sola parte contabile;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. **di approvare** il Conto finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, agli atti presso il Servizio Difesa del Suolo, riferentesi all'*Intervento di Consolidamento di un tratto della strada intercomunale di collegamento in loc. Montepulgo nel Comune di Monte di Malo (in attuazione dell' OCDPC 112 del 22/08/2013 e delle Ordinanze Commissariali 3/2013 - 1/2014 - 5/2014 - eventi calamitosi del 16-23 maggio 2013)*, da cui risulta che l'esecuzione dei lavori ha comportato una spesa complessiva pari a € 147.256,54, oneri fiscali esclusi, e in cui si certifica la regolarità di esecuzione dei lavori stessi;
2. **di approvare** l'importo relativo al saldo dell'Impresa esecutrice CPR Srl con sede in Darfo Boario Terme (BS) via De Gasperi, 28, corrispondente a € 18.356,54 IVA esclusa, e, quindi, a € 22.394,98 (IVA inclusa);
3. **di dare atto** che la spesa complessiva dell'intervento da realizzarsi in Comune di Montepulgo ammonta a € 230.000,00, importo interamente finanziato alla Provincia di Vicenza con le OO.CC. nn. 3/2013 e 1/2013 ed impegnato con i provvedimenti n. 689 del 16/09/2014, n. 315 del 01/06/2015 e n. 443 del 17/07/2015 all'intervento 2 07 01 01 – Difesa Suolo 2015;
4. **di provvedere**, ai sensi di legge, allo svincolo della polizza fideiussoria costituita per Euro 15.264,86 (cauzione definitiva-contratto) n. 1674.00.27.2799675224 del 24/08/2015 rilasciata da SACE BT s.p.a, con sede in Verona;
5. **di dare atto** che rispetto alla spesa complessiva e finanziata dell'intervento di € 230.000,00 le economie ammontano a € 4.677,54;
6. **di dare atto**, altresì, che alla data di adozione del presente provvedimento è ancora da liquidare la somma complessiva di € **32.612,28**, di cui € **22.394,98** all'Impresa CPR Srl quale liquidazione del saldo finale, € **152,26** quale saldo per incarico di progettazione e coordinamento, € **794,02** quale saldo per incarico di DD.LL, € **7.549,36** quale saldo per integrazione incarico per lavori complementari e € **1.721,66** al personale provinciale quale compenso ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (ora art. 93 del Codice Appalti);
7. **di attestare** che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
8. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 28/11/2016

**Sottoscritta dal Dirigente
(FERRETTI MARIA PIA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: ing. Stefano Cestonaro



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 814 DEL 28/11/2016

U.C. DIFESA DEL SUOLO
Proposta N° 1058 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CRE E SVINCOLO POLIZZA - APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE DI COLLEGAMENTO IN LOCALITÀ MONTEPULGO NEL COMUNE DI MONTE DI MALO IN ATTUAZIONE DI OCDPC 112 DEL 22/08/2013 E O.C. 3/2013 - 1/2014 - 5/2014 - EVENTI CALAMITOSI DEL 16-24 MAGGIO 2013 (CIG 630565464A - CUP F46J14000700001)

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 02/12/2016

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 814 del 28/11/2016

U.C. DIFESA DEL SUOLO

Proposta N° 1058 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CRE E SVINCOLO POLIZZA - APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA INTERCOMUNALE DI COLLEGAMENTO IN LOCALITÀ MONTEPULGO NEL COMUNE DI MONTE DI MALO IN ATTUAZIONE DI OCDPC 112 DEL 22/08/2013 E O.C. 3/2013 - 1/2014 - 5/2014 - EVENTI CALAMITOSI DEL 16-24 MAGGIO 2013 (CIG 630565464A - CUP F46J14000700001)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 70/7 e 70/8 del 2016

Vicenza, 30/11/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**