

## TEMPLATE (MODELLO) DI CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Codice Azione	Descrizione azione	Data di inizio	Data di fine
<b>FASE 1. ATTUAZIONE ATTIVITA' DI PROGETTO</b>			
1	Approvazione Progetto Definitivo ai sensi della L.R 21/2008 Provincia Vicenza Approvazione Progetto Definitivo (Autorizzazione Paesaggistica) ai sensi dell' art. 146 D.Lgs. n° 42/2004	Settembre 2012	08 gennaio 2015
2	Redazione integrazione del progetto definitivo codice appalti D.Lgs. 50/2016	08 agosto 2018	04 Aprile 2019
3	Affidamento lavori e progettazione esecutiva ed elettromeccanica dell'impianto a fune	24 Aprile 2019	21 Agosto 2019
4	Redazione ed iter di approvazione da parte USTIF del progetto esecutivo ed elettromeccanico	05 Settembre 2019	28 Novembre 2019
5	Approvazione formale da parte USTIF del progetto elettromeccanico e autorizzazione finale della Provincia di Vicenza ai sensi L.R. 21/2008 e permesso di costruire	28 Novembre 2019	10 Febbraio 2020
6	Esecuzione dei lavori (Cfr. Diagramma di Gantt allegato)	02 Marzo 2020	30 Settembre 2020
7	Collaudo USTIF e nulla osta all'apertura al Pubblico Esercizio con decreto Provincia di Vicenza	01 Ottobre 2020	30 Ottobre 2020
8	Apertura al pubblico esercizio	05 Dicembre 2020	05 Dicembre 2020
<b>FASE 2. MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI DI RISULTATO</b>			
..	Monitoraggio (acquisizione dati)	05 Dicembre 2020	30 Aprile 2022
...	Monitoraggio (Controllo e verifica)	30 Aprile 2022	08 Dicembre 2022

FASE D. CHIUSURA DEL PROGETTO			
...	Redazione del rapporto finale .	08 Dicembre 2023	08 Dicembre 2023

In fede, li 15.04.2020

**Geom. Gabriele VALENTE**  
0424 692035  
[gabriele.valente@comune.roana.vi.it](mailto:gabriele.valente@comune.roana.vi.it)

**Il R.U.P**  
*Geom. Gabriele VALENTE*