



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1629 DEL 07/11/2019

Settore LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNIVERSITARIO IN VICENZA – AREA MEZZALIRA - 2° E 3° STRALCIO. (C.U.P. F35D10000510003 – CIG 423314341C)

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- la Provincia di Vicenza nell'ambito dei lavori per la realizzazione di un nuovo Polo universitario in Vicenza nell'area Mezzalira in Viale Margherita ha programmato più stralci successivi;
- il primo stralcio è già stato realizzato sulla base del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale nn. 78464/2072 del 16/12/2005 ed è utilizzato dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, alla quale è stato concesso in comodato come deliberato con D.C.P. reg. n.66 del 30/06/2009;
- con deliberazione n. 58/2012 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori del 2° e 3° stralcio del complesso universitario, redatto dalla Società Ingegneria 2000 Consulting s.r.l. di Padova per un importo complessivo di euro 12.300.000,00;

Dato atto che:

- con le determinazioni dirigenziali n. 662 del 26/7/2013 e n. 704 del 7/8/2013 si è proceduto nell'ambito dell'appalto integrato, in conformità a quanto disposto nel provvedimento a contrarre nn. 27884/348 del 11/04/2012 e nn. 34750/439 del 08/05/2012, all'aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del 2° e 3° stralcio al Raggruppamento temporaneo di concorrenti GUERRATO s.p.a. - CONSORZIO STABILE IDRABUILDING società consortile a r.l. con sede in Rovigo in Viale delle Industrie n. 8, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo di 91,255 e per l'importo complessivo offerto di € 7.581.892,68, compresi oneri per la sicurezza pari a € 320.000,00, oneri fiscali esclusi;
- in data 24/09/2013 rep. n. 36455 e prot. n. 68155 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta

Appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto. I lavori sono stati consegnati in data 15/01/2015 per una durata complessiva prevista di 1050 giorni naturali e consecutivi;

- con successivo provvedimento n. 955 del 3.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori di realizzazione nuovo Polo universitario Area Mezzalira a Vicenza 2° e 3° stralcio”*, redatto dall'appaltatore, in conformità al progetto definitivo;

- con le determinazioni n. 541 del 25/08/2015 e n. 775 del 17/11/2015 sono state approvate rispettivamente la perizia di variante e suppletiva n. 1 con un aumento dell'importo lavori in €100.000,00 e senza modifica alcuna del termine contrattuale e la perizia di variante e suppletiva n.2 con un aumento dell'importo lavori in € 120.000,00 e una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori n. 100 giorni naturali e consecutivi;

- con determinazione n. 500 del 15/07/2016 è stata approvata la perizia di variante non suppletiva n.3 senza aumento di importo e tempo contrattuale;

- con determinazione n. 586 del 05.07.2017 sono state approvate ulteriori lavorazioni complementari;

- con determinazione n. 1193 del 15.10.2018 è stata approvata la variante n. 4 e i lavori complementari n. 2;

- con determinazione n. 227 del 19/03/2018 è stata concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori n. 120 giorni naturali e consecutivi;

- con determinazione n. 633 del 02.05.2019 è stata concessa una seconda proroga del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori n. 100 giorni naturali e consecutivi, rideterminando la data per l'ultimazione dei lavori a tutto il 22.07.2019;

- con determinazione n. 1162 del 01.08.2019 è stata concessa una terza proroga del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori n. 90 giorni naturali e consecutivi, rideterminando la data per l'ultimazione dei lavori a tutto il 20.10.2019;

- in data 18.10.2019 con nota prot. n. 54859 l'impresa Guerrato s.p.a., in qualità di mandataria dell'RTI, evidenziava, tra l'altro, come le fosse necessario *“un prolungamento dei termini contrattuali per il completamento delle opere”* in relazione allo *“slittamento causato dalla definizione di un nuovo progetto per l'accesso stradale che è ancora in attesa di approvazione da parte del Comune di Vicenza”*;

- in data 24.10.2019 con nota prot. n. 55937, a seguito dell'invito da parte della stazione appaltante a quantificare l'entità del ritardo, l'impresa Guerrato s.p.a. specificava che il tempo necessario per completare le opere sarebbe stato di 45 giorni dall'approvazione della nuova viabilità o dalla conferma del progetto in essere;

- con nota Prot n. 58231 del 07.11.2019 il Direttore dei lavori esprimeva al Rup i propri giudizi in merito alla nota dell'Appaltatore, ritenendo congruente la tempistica necessaria di 45 giorni per il completamento delle opere esterne, proposta dall'impresa Guerrato s.p.a.;

Ritenuto, alla luce degli incontri con la ditta lottizzante e alle previsioni sulle tempistiche di realizzazione delle opere di urbanizzazione in convenzione, di procedere intanto con quanto previsto nel progetto esecutivo di contratto per consentire un funzionale accesso al plesso;

In ragione delle motivazioni esposte si ritiene congrua la concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data odierna, rideterminando la data per l'ultimazione dei lavori a tutto il 22 dicembre 2019;

Tutto ciò premesso Il Responsabile del Procedimento, richiamata e recepita la nota del Direttore dei lavori del 06.11.2019, Prot n. 58231 del 07.11.2019;

Preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Propone di concedere all'Appaltatore dei lavori in oggetto una proroga di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi del termine contrattuale, rideterminando la data per l'ultimazione dei lavori a tutto il 22 dicembre 2019;

Visto l'art. 107 c. 5 del D.Lgs 50/2016 (già art. 161 c. 9 2° periodo del DPR 207/2010, ora abrogato) che regola l'ipotesi di eventuale proroga del termine contrattuale; Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DETERMINA

1. **di concedere** ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa e quelle contenute nel parere del Direttore dei lavori, una proroga di giorni 45 (quarantacinque) dalla data odierna del termine contrattuale dei Lavori di realizzazione nuovo Polo universitario Area Mezzalira a Vicenza – 2° e 3° stralcio”. Pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il giorno 22 dicembre 2019;
2. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento, arch. Andrea Turetta, darà attuazione alla presente determinazione assumendo tutte le iniziative e gli atti di sua competenza.
3. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
4. **Di attestare** che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
5. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 7/11/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: arch. Andrea Turetta



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 1629 del 07/11/2019

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 1853 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNIVERSITARIO IN VICENZA – AREA MEZZALIRA - 2° E 3° STRALCIO. (C.U.P. F35D10000510003 – CIG 423314341C)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: \\\

Accertamento:

Vicenza, 07/11/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1629 DEL 07/11/2019

Settore LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 1853 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNIVERSITARIO IN VICENZA – AREA MEZZALIRA - 2° E 3° STRALCIO. (C.U.P. F35D10000510003 – CIG 423314341C)

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 07/11/2019

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**