



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 857 DEL 26/09/2017

U.C. DIFESA DEL SUOLO

**OGGETTO: O.C. N. 3 DEL 31/12/2013 EVENTI CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL VENETO NEI GIORNI DAL 16 AL 24 MAGGIO 2013 – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO IN LOC. CAVREGA – IN LOC. OFFICHE - LOC. CUMERLATI:
- PROVVEDIMENTO DI ATTESTAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO ALLA DATA DEL 30/06/2017
- EROGAZIONE AL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO DELLE SPESE SOSTENUTE E RICHIESTA ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA SOMMA CORRISPONDENTE A QUANTO EROGATO AL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO**

IL DIRIGENTE

PREMESSO quanto segue :

- Con Decreto 68 del 29/05/2013 il Presidente della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett.a) della LR 11/2001 ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013;

-Con Ordinanza n. 3 del 31/12/2013 sono state impegnate le risorse necessarie alla copertura degli interventi di cui all'art. 1 c. 4 lett. c) dell' OCDPC n. 112 del 22/08/2013 ricompresi nel Piano Interventi approvato dal Capo del dipartimento di Protezione Civile.

In detto piano, come aggiornato da successiva OC 1/2014, compaiono, tra le altre, anche le seguenti opere, di cui la Provincia di Vicenza è stata riconosciuta soggetto attuatore:

- Intervento di consolidamento di un tratto della strada comunale di collegamento in località Cavrega nel Comune di Valli del Pasubio per € 200.000,00;
- Intervento di consolidamento di un tratto di strada comunale di collegamento in località Cumerlati nel Comune di Valli del Pasubio per € 120.000,00;
- Intervento di consolidamento di un tratto della strada comunale di collegamento in località Offiche nel Comune di Valli del Pasubio per € 120.000,00;

- A seguito di richiesta del Comune di Valli del Pasubio di assunzione del ruolo di stazione appaltante degli interventi sopra richiamati, la Regione si è pronunciata favorevolmente a detta variazione con il conseguente riconoscimento di detto ruolo in capo all'Amministrazione comunale

richiedente;

- Con i decreti del Presidente della Provincia n. 106 del 31/07/2015 e n.172 del 17/12/2015 è stato approvato lo Schema di Protocollo di Intesa tra la Provincia e il Comune di Valli del Pasubio di modifica della titolarità del ruolo di stazione appaltante per gli interventi rispettivamente in loc. Cumerlati, in loc Cavrega e in loc. Offiche; e i relativi Protocolli di Intesa sono stati sottoscritti in data 02/12/2015 n. prot. 82187/2015, in data 18/12/2015 n. prot. 6672/2016 e in data 18/12/2015 n. prot. 6676/2016;

- Con provvedimento provinciale n. 536 del 26/06/2017 è stato preso atto della documentazione contabile/amministrativa trasmessa dal Comune di Valli del Pasubio e agli atti dell'Ufficio Difesa Suolo relativamente agli interventi in loc. Cavrega, in loc. Offiche e in loc. Cumerlati per una spesa in acconto complessiva ammontante a € 275.286,14.

Con i mandati di pagamento n.2554, n. 2555 e n. 2556 del 12/07/2017 la Provincia ha provveduto a liquidare al Comune di Valli del Pasubio rispettivamente € 75.669,60 per i lavori in loc. Offiche, € 118.233,51 per i lavori in loc. Cavrega e € 81.383,03 per i lavori in loc. Cumerlati;

- L'Amministrazione di Valli del Pasubio ha trasmesso l'aggiornamento dello stato di attuazione dei n. 3 interventi alla data del 30/06/2017, con l'invio della documentazione contabile dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione delle opere. Nel dettaglio:

Con riferimento all'intervento loc. CAVREGA - CUP B99J13001850001 – CIG 6794431DD2 :
Con determinazione comunale n. 104 del 26/06/2017 sono stati approvati gli atti contabili finali e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in loc. Cavrega per una spesa complessiva sostenuta pari a € 153.924,46; risultando, così, alla data del 30/06/2017 un'economia di € 46.075,54 rispetto all'importo finanziato pari a € 200.000,00, di cui € 5.204,92 costituiscono una somma ancora da liquidare;

Con riferimento all'intervento loc. OFFICHE- CUP B99J16001560001 – CIG 6812115F1E:
Con determinazione comunale n. 105 del 26/06/2017 sono stati approvati gli atti contabili finali e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in loc. Offiche per una spesa complessiva sostenuta pari a € 99.873,00; risultando, così, alla data del 30/06/2017 un'economia di € 20.127,00 rispetto all'importo finanziato pari a € 120.000,00, di cui € 1.466,93 costituiscono una somma certa ancora da liquidare;

Con riferimento all'intervento loc. CUMERLATI - CUP B99J16001550001 – CIG 6812114E4B
Con determinazione comunale n. 106 del 26/06/2017 sono stati approvati gli atti contabili finali e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in loc. Cumerlati per una spesa complessiva sostenuta pari a € 113.044,24; risultando, così, alla data del 30/06/2017 un'economia di € 6.955,76 rispetto all'importo finanziato pari a € 120.000,00, di cui € 1.467,37 costituiscono una somma certa ancora da liquidare;

Viste la contabilità finale e le spese effettivamente sostenute alla data di redazione del presente provvedimento, di cui si allegano n. 3 tabelle di dettaglio per ciascun intervento denominate "A", "B" e "C", che fanno parte integrante della presente determinazione, contenenti i riferimenti dei mandati di pagamento e i relativi importi;

Visto che le spese ad oggi sostenute in Comune di Valli del Pasubio ammontano a complessivi € 366.841,70, così risultanti:

SPESA SOSTENUTE IN COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO alla data del 30/06/2017				
N.	Località	Somma in acconto rendicontata con determinazione prov. n. 536/2017	Somma da rendicontare con il presente provvedimento	Importo finanziato con le OO.CC. nn. 3/2013 e 1/2013
1	Loc. CAVREGA	€ 118.233,51	€ 35.690,95	€ 200.000,00
2	Loc. OFFICHE	€ 75.669,60	€ 24.203,40	€ 120.000,00
3	Loc. CUMERLATI	€ 81.383,03	€ 31.661,21	€ 120.000,00
Totale		€ 275.286,14	€ 91.555,56	€ 440.000,00

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. **di dare atto** che gli *Interventi di consolidamento di un tratto di strada comunale di collegamento* in loc. Cavrega, Offiche e Cumerlati risultano finanziati alla Provincia di Vicenza per l'importo rispettivamente di € 200.000,00, € 120.000,00 e € 120.000,00 con le OO.CC. nn. 3/2013 e 1/2013 - eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 - e che a seguito di specifiche intese tra Provincia e Comune di Valli del Pasubio è stata riconosciuta la titolarità del ruolo di stazione appaltante in capo al Comune stesso;
2. **di dare atto** che la Provincia con proprio provvedimento n. 536 del 26/06/2017 ha preso atto della spesa in acconto, pari a complessivi € 275.286,14, sostenuta dal comune di Valli del Pasubio come da documentazione contabile/amministrativa agli atti dell'Ufficio Difesa suolo;
3. **di prendere atto** che con i mandati di pagamento n.2554, n. 2555 e n. 2556 del 12/07/2017 la Provincia ha provveduto a liquidare al Comune di Valli del Pasubio le somme in acconto pari a € 75.669,60, € 118.233,51 e € 81.383,03 rispettivamente per i lavori in loc. Offiche, loc. Cavrega e loc. Cumerlati;
4. **di prendere atto** della documentazione di contabilità finale trasmessa dal Comune di Valli del Pasubio con nota a ns. prot. n. 53608 del 26/07/2017 riferentesi all'*Intervento di consolidamento di un tratto di strada comunale di collegamento in località Cavrega*

(identificato con codice 6 VI dell'Allegato G all'O.C. 3/2013), da cui risulta che la spesa finale, come da certificato di regolare esecuzione, ammonta a € 153.924,46, di cui € 35.690,95 ancora da liquidare;

5. **di prendere atto** della documentazione di contabilità finale trasmessa dal Comune di Valli del Pasubio con nota a ns prot. n. 54084 del 27/07/2017 riferentesi all'*Intervento di consolidamento di un tratto di strada comunale di collegamento in località Offiche* (identificato con codice 4 VI dell'Allegato G all'O.C. 3/2013), da cui risulta che la spesa finale, come da certificato di regolare esecuzione, ammonta a € 99.873,00, di cui € 24.203,40 ancora da liquidare;
6. **di prendere atto** della documentazione di contabilità finale trasmessa dal Comune di Valli del Pasubio con nota a ns prot. n. 54245 del 28/07/2017 riferentesi all'*Intervento di consolidamento di un tratto di strada comunale di collegamento in località Cumerlati* (identificato con codice 5 VI dell'Allegato G all'O.C. 3/2013), da cui risulta che la spesa, come da certificato di regolare esecuzione, ammonta a € 113.044,24, di cui € 31.661,21 ancora da liquidare;
7. **di dare atto**, altresì, che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Valli del Pasubio per la realizzazione degli interventi in oggetto ammonta a complessivi € **366.841,70**, di cui € 275.286,14 già liquidati a titolo di acconto al Comune di Valli del Pasubio con i mandati di pagamento richiamati al precedente punto 3);
8. **di provvedere**, pertanto, al pagamento al Comune di Valli del Pasubio della somma restante pari a complessivi € 91.555,56, sostenuta e certificata nei documenti di contabilità finale agli atti dell'Ufficio Difesa Suolo, così suddivisa per singolo intervento secondo la tabella di sintesi sotto riportata:

SPESA SOSTENUTE IN COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO alla data del presente provvedimento				
N.	Località	Somma sostenuta dal Comune di Valli del Pasubio e già rendicontata con determinazione provinciale n. 536/2017	Ulteriore somma sostenuta dal Comune di Valli del Pasubio come da documentazione contabile finale	Importo finanziato con le OO.CC. nn. 3/2013 e 1/2013
1	Loc. CAVREGA	€ 118.233,51	€ 35.690,95	€ 200.000,00
2	Loc. OFFICHE	€ 75.669,60	€ 24.203,40	€ 120.000,00
3	Loc. CUMERLATI	€ 81.383,03	€ 31.661,21	€ 120.000,00
Totale		€ 275.286,14	€ 91.555,56	€ 440.000,00

9. **di richiedere** poi, a titolo di beneficiario del finanziamento riconosciuto alla Provincia di Vicenza per la realizzazione degli interventi in oggetto, il pagamento alla Regione del Veneto della somma complessiva di € 91.555,56 erogata al Comune di Valli del Pasubio, in conformità alle modalità di rendicontazione di cui alla nota commissariale n. 6507 del 08/01/2014 ;
10. **di dare atto** che alla data di adozione del presente provvedimento risultano € 73.158,30 di economie rispetto all'importo finanziato di € 440.000,00. Nelle economie sono ricomprese somme certe ancora da liquidare per un importo di € 8.139,22, così ripartito: € 5.204,92 per l'intervento in Cavrega, € 1.466,93 per l'intervento in Offiche e € 1.467,37 per l'intervento in Cumerlati;

11. **di chiedere**, pertanto, l'accantonamento di dette somme, che saranno oggetto di rendicontazione alla Regione del Veneto a seguito di liquidazione da parte del Comune di Valli del Pasubio dei singoli specifici importi;
12. **di attestare** che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
13. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 26/09/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Caterina Bazzan



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 857 del 26/09/2017

U.C. DIFESA DEL SUOLO

Proposta N° 1017 / 2017

OGGETTO: O.C. N. 3 DEL 31/12/2013 EVENTI CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL VENETO NEI GIORNI DAL 16 AL 24 MAGGIO 2013 – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO IN LOC. CAVREGA – IN LOC. OFFICHE -LOC. CUMERLATI - PROVVEDIMENTO DI ATTESTAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO ALLA DATA DEL 30/06/2017 - EROGAZIONE AL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO DELLE SPESE SOSTENUTE E RICHIESTA ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA SOMMA CORRISPONDENTE A QUANTO EROGATO AL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: //

Accertamento: //

Vicenza, 26/09/2017

Sottoscritto dal Dirigente

(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 857 DEL 26/09/2017

U.C. DIFESA DEL SUOLO
Proposta N° 1017 / 2017

**OGGETTO: O.C. N. 3 DEL 31/12/2013 EVENTI CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL VENETO NEI GIORNI DAL 16 AL 24 MAGGIO 2013 – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO IN LOC. CAVREGA – IN LOC. OFFICHE -LOC. CUMERLATI
- PROVVEDIMENTO DI ATTESTAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO ALLA DATA DEL 30/06/2017
- EROGAZIONE AL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO DELLE SPESE SOSTENUTE E RICHIESTA ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA SOMMA CORRISPONDENTE A QUANTO EROGATO AL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO**

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 27/09/2017

Sottoscritto dal Segretario Generale

(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

ALLEGATO A

Spese sostenute per intervento in loc. CAVREGA			
N.	Voci quadro economico	Importi comprensivi di IVA	Mandati (num. Data e importo)
1	Importo esecuzione lavori e attuazione piani di sicurezza	€ 103.078,68	Mandato n. 116 del 15/02/2017 € 103.078,68
2a	Spese tecniche per progettazione (TONIOLO)	€ 7.013,57	Mandato n. 119 del 15/02/2017 € 1.824,28 (€1.536,72+ IVA 22%) Mandato n. 559 del 06/06/2016 € 3.459,53 (€ 2.914,1 + IVA 22%) Mandato n. 681 del 13/07/2016 € 1.279,76 (€ 1.457,0 + IVA 22%)
2b	Spese tecniche per indagine geologica(BERTOLIN)	€ 6.968,64	Mandato n. 558 del 06/06/2016 € 3.484,32 (€2.924,32+ IVA 22%) Mandato n. 772 del 01/08/2016 € 3.484,32 (€2.924,32+ IVA 22%)
3	Compenso incentivante (Fichera)	€ 1.054,86	Mandato n. 118 del 15/02/2017 € 42,19 (€ 38,81 + IVA 22%) Mandato n. 844 del 02/08/2016 € 527,43 (€ 421,94 +IVA 22%) Mandato n. 1683 del 13/12/2016 € 485,24 (€ 349,37 +IVA 22%)
4	Spese ANAC + Agenzia entrate	€ 117,76	Mandato n. 146 del 16/02/2017 € 87,76 Mandato n. 173 del 21/02/2017 € 90,00 (unico per loc. Offiche, Cumerlati e Cavrega)
	Totale	€ 118.233,51	Somma rendicontata con determinazione provinciale n. 536 del 26/06/2017
1	Importo esecuzione lavori e attuazione piani di sicurezza	€ 24.417,97	Mandato n. 870 del 27/06/2017 € 24.417,97 (€ 19.881,50 + IVA 22%)
2a	Spese tecniche per progettazione (TONIOLO)	€ 6.166,26	Mandato n. 494 del 26/04/2017 € 2.647,72 (€ 2.170,26 + IVA 22%) Mandato n. 872 del 28/06/2017 € 1.753,40 (€ 1.43,21 +IVA 22%) Mandato n. 873 del 28/06/2017 € 1.765,14 (€ 1.4484 + IVA 22%)
2b	Spese tecniche per indagine geologica(BERTOLIN)	€ 1.742,16	Mandato n. 793 del 21/06/2017 € 1.742,16 (€ 1.42800 + IVA 22%)
2c	Spese tecniche per coordinatore sicurezza (CAROLLO)	€ 1.789,01	Mandato n. 882 del 30/06/2017 € 1.789,01 (€1.466,0+ IVA 22%)
3	Compenso incentivante (Fichera)	€ 1.575,55	Mandato n. 765 del 20/06/2017 € 703,23 (€ 562,58+ ritenute) Mandato n. 768 del 20/06/2017 € 872,32 (€ 628,07+ ritenute)
	Totale	€ 35.690,95	
	Totale complessivo spese sostenute dal Comune di Valli del Pasubio in loc. Cavrega	€ 153.924,46	di cui € 118.233,51 già rendicontate e liquidate al Comune di Valli del Pasubio con mandato della Provincia n. 2555 del 12/07/2017
	Importo finanziato alla Provincia di Vicenza	€ 200.000,00	
	Economie	€ 46.075,54	di cui € 5.204,92 somma certa ancora da liquidare per € 2.804,92 quale compenso del coordinatore sicurezza e € 2.400,00 quale compenso incentivante

ALLEGATO B

Spese sostenute per intervento in loc. OFFICHE			
N.	Voci quadro economico	Importi comprensivi di IVA	Mandati (num. Data e importo)
1	Importo esecuzione lavori e attuazione piani di sicurezza	€ 62.467,38	Mandato n. 507 del 26/04/2017 € 62.467,38 (€ 51.202,77 + IVA 22%)
2a	Spese tecniche per progettazione (TONIOLO)	€ 6.513,54	Mandato n.358 del 20/04/2016 € 2.462,46 (€ 2.074,30 + IVA 22%) Mandato n.493 del € 1.588,62 (€ 1.338,21 + IVA 22%) Mandato n.680 del 13/07/2016 € (€ 2.462,46 + IVA 2%)
2b	Spese tecniche per caratterizzazione geologico-Geotecnica (BERTOLIN)	€ 5.973,12	Mandato n. 557 del 06/06/2016 € 2.986,56 (€ 2.506,56 + IVA 22%) Mandato n. 775 del 01/08/2016 € 2.986,56 (€ 2.506,56 + IVA 22%)
3	Compenso incentivante (Fichera)	€ 632,90	Mandato n. 845 del 02/08/2016 € 316,46 (€ 253,17 + IVA 22%) Mandato n.1682 del 13/12/2016 € 291,12 (€ 209,61 + IVA 22%) Mandato n. 142 del 16/02/2017 € 270,61 complessivamente per le n. Località
4	Spese ANAC + Agenzia entrate	€ 82,66	Mandato n. 145 Del 16/02/2017 € 52,66 Mandato n. 173 del 21/02/2017 € 90,00
	TOTALE	€ 75.669,60	Somma rendicontata con determinazione provinciale n. 536 del 26/06/2017
1	Importo esecuzione lavori e attuazione piani di sicurezza	€ 18.631,28	Mandato n. 786 del 20/06/2017 € 9.199,76 (€ 7.540,79 + IVA 22%) Mandato n. 869 del 27/06/2017 € 9.431,52 (€ 7.730,75 + IVA 22%)
2a	Spese tecniche per progettazione (TONIOLO)	€ 2.343,08	Mandato n.880 del 30/06/2017 € 1.283,99 (€ 1.052,45 + IVA 22%) Mandato n.881 del 30/06/2017 € 1.059,09 (€ 868,1 + IVA 22%)
2b	Spese tecniche per caratterizzazione geologico-Geotecnica (BERTOLIN)	€ 740,85	Mandato n.871 del 28/06/2017 € 740,85 (€ 607,25 + IVA 22%)
2c	Spese tecniche per coordinatore sicurezza (CAROLLO)	€ 875,47	Mandato n. 884 del 30/06/2017 € 875,47 (€ 717,60 + IVA 22%)
3	Compenso incentivante (Fichera)	€ 1.612,72	Mandato n. 764 del 20/06/2017 € 421,94 (€ 337,55 + ritenute) Mandato n. 767 del 20/06/2017 € 867,50 (€ 694,0 + ritenute) Mandato n. 792 del 21/06/2017 € 323,28 (€ 232,7 + ritenute)
	TOTALE	€ 24.203,40	
	Totale complessivo spese sostenute dal Comune di Valli del Pasubio in loc. OFFICHE	€ 99.873,00	di cui € 75.669,60 già rendicontate e liquidate al Comune di Valli del Pasubio con mandato della Provincia n. 2554 del 12/07/2017
	Importo finanziato alla Provincia di Vicenza	€ 120.000,00	
	Economie	€ 20.127,00	di cui € 1.466,93 somma certa ancora da liquidare quale compenso incentivante

ALLEGATO C

Spese sostenute per intervento in loc. CUMERLATI			
N.	Voci quadro economico	Importi comprensivi di IVA	Mandati (num. Data e importo)
1	Importo esecuzione lavori e attuazione piani di sicurezza	€ 65.666,72	Mandato n. 508 del 26/04/2017
2a	Spese tecniche per progettazione (TONIOLO)	€ 6.514,54	Mandato n. 357 del 20/04/2016 € 2.462,96 (€ 2.074,3 + IVA 22%) Mandato n. 679 del 13/07/2016 € 2.462,96 (€ 2.074,3 + IVA 22%) Mandato n. 492 del 26/04/2017 € 1.588,62 (€ 1.338,1 + IVA 22%) Mandato n. 493 del 26/04/2017 (€ 1.588,62 + IVA 22%)
2b	Spese tecniche per coordinamento sicurezza lavori (SPAGNUOLO)	€ 557,12	Mandato n. 675 del 13/07/2016
2c	Spese per caratterizzazione geologico-Geotecnica (DARTENI)	€ 2.319,10	Mandato n. 1686 del 13/12/2016 € 1.159,55 Mandato n. 1688 del 13/12/2016
2d	Spese per assistenza per spostamento tratto di Tubazione idrica (SICE S.R.L)	€ 5.612,00	Mandato n. 310 del 29/03/2017
3	Compenso incentivante (Fichera)	€ 632,92	Mandato n. 846 del 02/08/2016 € 316,46 (€ 253,17 + IVA 22%) Mandato n. 1681 del 13/12/2016 € 316,46
4	Spese ANAC + Agenzia entrate	€ 80,63	Mandato n. 144 del 16/02/2017 € 50,63 Mandato n. 173 del 21/02/2017 € 90,00
	TOTALE	€ 81.383,03	Somma rendicontata con determinazione provinciale n. 536 del 26/06/2017
1	Importo esecuzione lavori e attuazione piani di sicurezza	€ 26.275,98	Mandato n. 769 del 20/06/17 € 13.919,93 (€ 11.409,9 + IVA 22%) Mandato n. 868 del 27/06/17 € 12.356,05 (€ 10.127,9 + IVA 22%)
2a	Spese tecniche per progettazione (TONIOLO)	€ 2.343,24	Mandato n. 874 del 28/06/2017 € 1.284,15 (€ 1.052,8 + IVA 22%) Mandato n. 875 del 28/06/2017 € 1.059,09 (€ 868,1 + IVA 22%)
2b	Spese tecniche per coordinamento sicurezza lavori (SPAGNUOLO)	€ 1.299,96	Mandato n. 885 del 30/06/2017 € 1.299,96 (1.065,54 + IVA 22%)
3	Compenso incentivante (Fichera)	€ 1.742,03	Mandato n. 763 del 19/06/2017 € 421,94 (€ 337,55 + ritenute) Mandato n. 766 del 20/06/2017 € 867,50 (€ 694,00 + ritenute) Mandato n. 791 del 21/06/2017 € 452,59 (€ 325,86 + ritenute)
	TOTALE	€ 31.661,21	
	Totale complessivo spese sostenute dal Comune di Valli del Pasubio in loc. CUMERLATI	€ 113.044,24	di cui € 81.383,03 già rendicontate e liquidate al Comune di Valli del Pasubio con mandato della Provincia n. 2556 del 12/07/2017
	Importo finanziato alla Provincia di Vicenza	€ 120.000,00	
	Economie	€ 6.955,76	di cui € 1.467,37 somma certa ancora da liquidare quale compenso incentivante