



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 830 DEL 01/12/2016

U.C. DIFESA DEL SUOLO

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CRE E SVINCOLO POLIZZA - APPROVAZIONE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE.

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI IN LOCALITÀ CAVREGA NEL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO - EMERGENZA ALLUVIONE 1 NOVEMBRE 2010 – (CUP F96J12001590001-CIG 6430032643)

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con decreto n. 236 del 02/11/2010 la Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di crisi per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31/10/2010 al 02/11/2010. E con D.P.C.M. del 05/11/2010 è stato dichiarato fino al 30/11/2011 lo stato di emergenza in ordine agli eventi in parola, stato di emergenza poi prorogato con D.P.C.M. del 02/11/2011 fino al 30/11/2012.

Con l'ordinanza n. 9 del 17/12/2010 il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ha attribuito i primi acconti a favore delle Province che hanno subito danni su opere pubbliche, assegnando all'Amministrazione Provinciale di Vicenza la somma di € 3.000.000,00, quale trasferimento statale per l'esecuzione di interventi in regime di somma urgenza e di opere urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità.

L'intervento di sistemazione dei dissesti franosi in località Cavrega nel Comune di Valli del Pasubio rientra tra gli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'Elenco censimento dei danni ai sensi dell'art. 1 comma 3 O.P.C.M. 3906/2010 trasmesso alla Regione Veneto .

Con Ordinanza n. 6 del 03/09/2012 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvione sono stati approvati gli Elenchi relativi agli interventi urgenti ed indifferibili delle Amministrazioni provinciali, tra cui compare anche l'*Intervento di consolidamento dissesto franoso lungo la strada Cavrega in Comune di Valli de Pasubio* per l'importo di € 450.000,00, (id=1229).

In ragione dell'estensione dell'area e della natura e gravità del dissesto, sulla base di valutazioni tecniche successive, la Provincia ha deciso di stanziare anche la somma di Euro 200.000,00,

inserendo l'*Intervento di sistemazione dei dissesti franosi in località Cavrega nel Comune di Valli del Pasubio nell' Elenco annuale 2012 delle opere di difesa del suolo, approvato con deliberazione di C.P. n. 100 del 21/12/2011.*

Con il provvedimento dirigenziale n. 579 del 26/06/2013 è stato approvato un primo intervento stralcio in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 a causa di un significativo peggioramento della stabilità dell'area in questione, per un importo pari a € 200.000,00, secondo quanto riportato nel Verbale di somma urgenza a prot. n. 39278 del 29/05/2013.

Pertanto, l'Intervento complessivo ammonta a € 650.000,00, di cui € 450.000,00 finanziati con fondi commissariali ai sensi della richiamata Ordinanza n. 6 del 03/09/2012 e € 200.000,00 finanziati con fondi provinciali, come riportato in sintesi di seguito:

	Intervento in SU finanziato con fondi provinciali - 1° intervento stralcio già realizzato -	Intervento finanziato con fondi commissariali - intervento da realizzare -
Importo lavori	€ 159.030,56	€ 337.759,60
Somme a disposizione	€ 40.969,44	€ 112.240,40
Totale intervento	€ 200.000,00	€ 450.000,00
	Totale complessivo opera	€ 650.000,00

Il Piano di sicurezza e coordinamento è stato redatto e sottoscritto dall'ing. Lisa Carollo con studio in Thiene in via Trieste, incaricata come coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione con determinazione n. 712 del 24/07/2012.

Il progetto a livello definitivo/esecutivo, redatto internamente all'ufficio tecnico provinciale, è stato approvato con decreto presidenziale n. 110 del 12/08/2015 per un importo complessivo pari a € 450.000,00, di cui € 264.717,80 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 63.241,80 per costo della manodopera, € 9.800,00 per oneri per la sicurezza ed € 80.314,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con provvedimento dirigenziale n. 184 del 26/02/2016 è stata affidata la direzione e contabilità dei lavori all'arch. Costantino Toniolo dello Studio Architecture e Consulting con sede in Costabissara, ad esito di procedura negoziata.

Con determinazione n. 804 del 25/11/2015 i lavori sono stati aggiudicati all'IMPRESA DI COSTRUZIONI TOLLOT SRL con sede in Ponte nelle Alpi (BL) via Secca Vecia, 3, con il ribasso offerto del 31,590 %, e, quindi, per un importo contrattuale di € 254.135,25 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 9.800,00 e il costo della manodopera di € 63.241,80 oltre agli oneri fiscali.

In data 14/01/2016 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta Appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto. I lavori sono stati consegnati in data 14/03/2016 per una durata complessiva prevista pari a 240 giorni naturali e consecutivi.

Con determinazione n. 471 del 04/07/2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante per una spesa aggiuntiva di € 35.009,89, elevando l'importo contrattuale a € 289.145,14. Inoltre con lo stesso provvedimento sono stati approvati i lavori complementari per una spesa aggiuntiva di € 39.465,00 affidandoli alla stessa ditta appaltatrice, che ha portato l'importo complessivo dei lavori a € 328.610,14. In data 27/07/2016 è stato sottoscritto il contratto di estensione.

I lavori sono stati ultimati in data 05/09/2016 come da certificato di ultimazione lavori in pari data, pertanto in tempo utile.

Considerato che:

- i lavori sono stati conclusi in tempo utile, il Direttore dei lavori, arch. Costantino Toniolo ha provveduto a redigere il Conto finale in data 03/10/2016, da cui si evince che la realizzazione degli stessi ha comportato una spesa complessiva di € 328.600,39 comprensiva degli oneri per la sicurezza; con una minor spesa rispetto all'importo contrattuale di € 9,75;

- il Direttore dei lavori ha redatto in data 24/10/2016 la Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione con esito positivo, attestando che l'Impresa ha eseguito i lavori in tempo utile contrattuale e a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e confermandone un credito residuo pari a € 18.400,39 (esclusi oneri fiscali), determinato come segue:

Importo dello stato finale	€ 328.600,39
Certificati di pagamento emessi	€ <u>310.200,00</u>
Resta il credito dell'impresa di	€ 18.400,39
A sommare IVA 22%	€ <u>4.048,08</u>
Tornano	€ 22.448,48

- l'impresa, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha costituito le seguenti polizze fideiussorie:

– per Euro 54.864,80 (cauzione definitiva-contratto) del 11/01/2016 n. M11083590 rilasciata da ITAS MUTUA, con sede in Trento;

– per Euro 16.079,13 (cauzione definitiva contratto di estensione) del 21/07/2016, con appendice alla polizza n. M11083590, rilasciata da ITAS MUTUA.

Tutto ciò premesso:

Visti la contabilità dei lavori, il conto finale dei lavori, la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione; documenti conformi alle vigenti prescrizioni di legge;

Vista la polizza fideiussoria n. M11495545, a ns prot. n. 78824 del 23/11/2016 per una somma garantita pari a € 18.473,99, a garanzia della rata di saldo ai sensi dell'art. 124 DPR 207/2010, rilasciata in data 15/11/2016 da ITAS MUTUA - tale garanzia cessa il 24/10/2018;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico IMPRESA DI COSTRUZIONI TOLLOT SRL il DURC ha scadenza il 02/03/2017;

Viste le spese effettivamente sostenute alla data di redazione del presente provvedimento, che vengono riportate nel seguente quadro di sintesi:

N.	Voci quadro economico	Spese effettivamente sostenute al		Prov. di riferimento
		Importi comprensivi di IVA	Mandati (num. Data e importo)	
1	Importo esecuzione lavori e attuazione piani di sicurezza	€ 400.892,48 (328.600,39+IVA 22%)	1° SAL= nn. 2562-2564 del 23/06/2016 per € 189.588,00 (127.092,03, 62.495,97) 2° SAL= nn. 3543 -3544 del 15/09/2016 per € 188.856,00 (120.457,00-68.399,00) Ancora da liquidare all'Impresa dopo approvaz. CRE € 22.448,48 (18.400,39 +IVA 22%)	DD n. 804 25/11/15 DD n. 471 04/07/16

2	SPESE TECNICHE compresi oneri previdenziali: -Incarico coord. Sicurezza in fase di prog . ed esec (€ 7.550,40 con IVA 21%) - Integrazione incarico per complementari (€ 1015,04 con IVA 22%)	€ 8.627,80	Ancora da liquidare € 6.187,80	DD. n 712 24/07/12 DD. n 471 04/07/16
3	-Incarico per Direzione e contabilità lavori (17.268,48+4%+IVA)	€ 21.910,25	-n. 2622 del 28/06/2016 € 10.906,07 -n. 3164 del 09/08/2016 € 4.176,80 -n. 3598 del 19/09/2016 € 4.167,36 Ancora da liquidare € 2.660,01	DD. n 184 26/02/16 DD. n 471 04/07/16
4	Compenso incentivante ex art. 92 del D.Lgs 163/2006	€ 3.377,61	Ancora da liquidare € 3.377,61	
5	contribuzione a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture	€ 225,00		
	TOTALE SOMME SOSTENUTE (Lavori € 400.892,48 + somme a disposizione € 34.140,66)	€ 435.033,14	di cui importi ancora da liquidare: - € 22.448,48 (saldo lavori); - € 6.187,80 (saldo profession.); - € 2.660,01 (saldo profession.); - € 3.377,61 (compenso incentiv.)	

Alla data di adozione del presente provvedimento le economie ammontano a € 14.966,86 rispetto alla spesa complessiva e finanziata di € 450.000,00;

Dell'importo riferentesi alle somme complessivamente sostenute pari a € **435.033,14** sono ancora da liquidare alla data di adozione del presente provvedimento € **34.673,90**, di cui € **22.448,48** all'Impresa Tollot Srl quale liquidazione del saldo finale, € **6.187,80** quale saldo per incarico del coordinamento della sicurezza € **2.660,01** quale saldo per incarico di DD.LL ed € **3.377,61** al personale provinciale quale compenso ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (ora art. 93 del Codice Appalti);

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Visto che con Decreto del Presidente n. 76 del 03/08/2016 è stato approvato il PEG dell'anno 2016 per la sola parte contabile;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. **di approvare** il Conto finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione, agli atti presso il Servizio Difesa del Suolo, riferentesi all'*Intervento di sistemazione dei dissesti franosi in località Cavrega, nel comune di Valli del Pasubio* finanziato con Ordinanza n. 6/2012 del *Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali del 31/10/2010* per € 450.000,00, da cui risulta che l'esecuzione dei lavori ha comportato una spesa complessiva pari a € 328.600,39 oneri fiscali esclusi, e in cui si certifica la regolarità di esecuzione dei lavori stessi;
2. **di approvare** l'importo relativo al saldo dell'Impresa esecutrice COSTRUZIONI TOLLOT SRL con sede in in Ponte nelle Alpi (BL) via Secca Vecia, 3, corrispondente a € **18.400,39** IVA esclusa, e, quindi, a € **22.448,48** (IVA inclusa);
3. **di dare atto** che la spesa complessiva degli interventi realizzati in loc. Cavrega in Comune di Valli del Pasubio ammonta a € 650.000,00, di cui € 450.000,00 finanziati con fondi commissariali e € 200.000,00 finanziati con fondi provinciali, con i quali la Provincia ha realizzato un primo intervento stralcio in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 (provvedimento dirigenziale n. 579 del 26/06/2013);
4. **di dare atto** che la predetta spesa è stata sostenuta per effetto dell'attuazione dell'OPCM n. 3906 del 13/11/2010 a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
5. **di provvedere**, ai sensi di legge, allo svincolo della polizza fideiussoria costituite
 - per Euro 54.864,80 (cauzione definitiva-contratto) del 11/01/2016 n. M11083590 rilasciata da ITAS MUTUA, con sede in Trento;
 - per Euro 16.079,13 (cauzione definitiva contratto di estensione) del 21/07/2016, con appendice alla polizza n. M11083590, rilasciata da ITAS MUTUA.
6. **di dare atto** che rispetto alla spesa complessiva e finanziata dell'intervento in Cavrega le economie ammontano a € 14.966,86, come da quadro di sintesi sotto riportato:

	Quadro Economico di Progetto	Quadro economico di aggiudicazioni e	Quadro economico dopo lavori complementari e perizia	Somme sostenute	Economie
Importo esecuzione delle lavorazioni (inclusa IVA)	412.066,71 (€ 337.759,60 senza IVA)	€ 310.045,00	€ 400.904,37	€ 400.892,48	
TOTALE LAVORI	€ 412.066,71	€ 310.045,00	€ 400.904,37	€ 400.892,48	€ 11,89
Somme a disposizione (inclusa IVA)	€ 34.555,68	€ 136.577,39	€ 45.718,02	€ 30.763,05	€ 14.954,97
Compenso incentivante ex art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 3.377,61	€ 3.377,61	€ 3.377,61	€ 3.377,61	/
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.933,29	€139.955,00	€49.095,63	€ 34.140,66	€ 14.954,97
TOTALE GENERALE	€ 450.000,00	€450.000,00	€450.000,00	€ 435.033,14	€ 14.966,86

7. **di dare atto**, altresì, che alla data di adozione del presente provvedimento è ancora da liquidare la somma complessiva di € **34.673,90**, di cui € **22.448,48** all'Impresa Tollot Srl quale liquidazione del saldo finale, € **6.187,80** quale saldo per incarico del coordinamento della sicurezza, € **2.660,01** quale saldo per incarico di DD.LL, ed € **€ 3.377,61** al personale

provinciale quale compenso ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (ora art. 93 del Codice Appalti);

8. **di attestare** che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
9. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 01/12/2016

**Sottoscritta dal Dirigente
(FERRETTI MARIA PIA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ing. Maria Pia Ferretti



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 830 DEL 01/12/2016

U.C. DIFESA DEL SUOLO
Proposta N° 1103 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CRE E SVINCOLO POLIZZE - APPROVAZIONE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE.

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI IN LOCALITÀ CAVREGA NEL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO - EMERGENZA ALLUVIONE 1 NOVEMBRE 2010 – (CUP F96J12001590001-CIG 6430032643)

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 06/12/2016

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 830 del 01/12/2016

U.C. DIFESA DEL SUOLO

Proposta N° 1103 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CRE E SVINCOLO POLIZZE - APPROVAZIONE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE.

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI IN LOCALITÀ CAVREGA NEL COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO - EMERGENZA ALLUVIONE 1 NOVEMBRE 2010 – (CUP F96J12001590001-CIG 6430032643)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 398/5 del 2016

Vicenza, 02/12/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**