



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 517 DEL 12/05/2020

Settore LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEL GIARON LUNGO LA S.P. 349 COSTO AL KM 48+900 IN COMUNE DI ASIAGO COMMESSA 9/2019 (CUP G41B18000180001 – CIG: 8033276511) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte del Giaron lungo la S.P. 349 – km 48+900 in Comune di Asiago – Commessa n. 09/2019", redatto dall'ing. Roberto Fosser di Torri di Quartesolo (Vi), in virtù di disciplinare di Vi.abilità S.r.l. prot. n. 16775 del 13/12/2018, individuava i lavori straordinari necessari al fine di garantire il livello di sicurezza del Ponte del Giaron.

- l'opera, inserita nell'elenco OO.PP. anno 2019 della Provincia di Vicenza - giusta approvazione al Bilancio di Previsione 2018-2020 di cui alla deliberazione di Consiglio n. 11 del 29/03/2018 - per l'importo di Euro 160.000,00 Iva compresa, è stato finanziato dal M.I.T. con D.M. 16/02/2018 n. 49;

- il progetto definitivo-esecutivo di cui si parla, pervenuto a questo Ente in data 06/09/2019 prot. n. 47038 per l'importo complessivo di Euro 160.000,00 di cui euro 104.700,00 per lavori in appalto, compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 1.912,08, presentava il seguente quadro economico:

Quadro economico di spesa	
Il costo complessivo dell'opera è quantificato in € 250.000,00 così suddivisi:	
A) LAVORI	IMPORTO €
Opere a base d'appalto	
A1 Importo Lavori (soggetto a ribasso)	102.787,92
Oneri per la sicurezza	

A2 Importo Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	1.912,08
Importo per l'Appalto (A1+A2)	104.700,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00
B2 Rilievi, accertamenti, indagini	1.000,00
B3 Spostamenti/allacciamenti pubblici servizi	0,00
B4 Imprevisti, arrotondamenti ed altre spese	3.233,60
B5 Acquisizione aree e/o immobili	0,00
B6 Accantonamento art. 106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016	0,00
B7 a Spese tecniche	21.840,00
B7 b Spese fondo art. 113 del D.Lgs 50/2016	2.100,00
B8 Spese per attività di consulenza o supporto	0,00
B9 Spese per commissioni aggiudicatrici	0,00
B10 Spese per pubblicità	0,00
B11 Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi	3.120,00
B12 a IVA 22% sui lavori in appalto	23.100,00
B12 b IVA 22% su somme a disposizione	906,40
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	55.300,00
C TOTALE OPERA (A+B)	160.000,00

- il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento di Viabilità S.R.L.- Ing. Andrea Leonardi - con verbale in data 01/08/2019 prot. n. 10645, agli atti del Settore Lavori Pubblici, ed approvato con determinazione dirigenziale n. 1323 del 6/9/2019;
- a seguito di procedura negoziata esperita in data 7/10/2019 da Vi.Abilità srl, il cui verbale di gara è stato approvato con atto della Stazione Appaltante prot. n. 13977 in data 16/10/2019, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa E.G.I. Zanotto srl di Marano Vicentino (VI), che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 11,856%;
- il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 14/11/2019, prot. al n. 15346 di Vi.Abilità, per l'importo di € 96.039,22 (oltre all'IVA), comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.912,08, non soggetti a ribasso;
- il Direttore dei Lavori, ing. Roberto Fossier, in virtù del disciplinare d'incarico a prot. n. 16775 del 13/12/2018, ha proceduto alla formale consegna dei lavori in data 4/11/2019, e quindi in tempo utile contrattualmente stabilito in 30 giorni naturali e consecutivi con ultimazione dei lavori prevista entro il 3/12/2019;
- in corso d'opera l'importo di contratto di € 96.039,22 è stato aumentato di € 12.650,83 a causa della realizzazione di interventi disposti dalla Direzione Lavori ed autorizzati dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio (esecuzione di allargamento stradale lato monte; esecuzione di copertura provvisoria e successivo smontaggio per prosecuzione attività durante eventi meteorici quali pioggia o neve; oneri di smaltimento di fresato d'asfalto; impiego di autocarro per trasporto di fresato d'asfalto al centro di trattamento; maggiore permanenza in cantiere di autogru a seguito di rallentamento lavori per cause meteoriche; maggior sviluppo della superficie fresata; maggior quantità di conglomerato bituminoso binder; miglioramento dell'andamento longitudinale e trasversale della strada); tali opere aggiuntive, di importo contenuto entro il 20% dell'importo contrattuale, non hanno determinato la necessità di presentare una "variante", giusto il disposto

dell'art. 106 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e delle disposizioni di cui all'art. 38, c. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- i lavori sono stati ultimati entro il termine ultimo contrattuale in data 2.12.2019, come da certificato in pari data;

- lo Stato finale, emesso in data 27.2.2020, ha determinato l'ammontare complessivo dei lavori pari ad € 108.690,05; l'impresa ha sottoscritto il registro di contabilità e lo Stato finale senza riserve;

- il certificato di collaudo statico è stato emesso dall'ing. Massimo Di Girolamo, su incarico da parte di Vi.Abilità del 23.3.2020;

- in data 3.3.2020 il Direttore dei Lavori ha emessi il Certificato di Regolare esecuzione dell'opera, sottoscritto dalle parti in pari data, che determina un credito residuo netto a favore dell'impresa pari ad € 16.990,05 così definito:

- | | |
|--|--------------|
| • Importo netto del conto finale | € 108.690,05 |
| • a detrarre per acconti corrisposti all'impresa, Certificato n. 1 | € 91.700,00 |

Resta il credito netto dell'impresa in € 16.990,05

- a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di cui sopra, l'impresa E.G.I. Zanotto srl di Marano Vicentino (VI) ha presentato cauzione di € 5.693,21, mediante polizza fidejussoria n. 2019/13/6466067 del 29.10.2019, emessa a Torino da Italiana Assicurazioni spa Agenzia 166 Torino Ruffini;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- di approvare gli elaborati di contabilità finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Roberto Fosser, trasmessi alla Provincia in data 7.5.2020, prot. n. 19393, e corrispondere all'impresa la somma complessiva di € 16.990,05 (oltre all'IVA);

- di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria rilasciata da Italiana Assicurazioni spa Agenzia 166 Torino Ruffini, polizza n. 2019/13/6466067 del 29.10.2019;

Vista la regolarità per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dell'impresa E.G.I. Zanotto srl di Marano Vicentino (VI);

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni illustrate in premesse, il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 30.3.2020 relativo all'intervento: "Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte del Giaron lungo la S.P. 349 – km 48+900 in Comune di Asiago – Commessa n. 09/2019" (CUP G41B18000180001 – CIG: 8033276511), per l'importo complessivo dei lavori di cui allo Stato Finale di € 108.690,05 (compresi gli oneri per la sicurezza ed IVA esclusa);
2. di corrispondere al impresa E.G.I. Zanotto srl di Marano Vicentino (VI) la complessiva somma residua di € 20.727,86 (compresa IVA);
3. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria di € 5.693,21 rilasciata da da Italiana Assicurazioni spa Agenzia 166 Torino Ruffini, polizza n. 2019/13/6466067 del 29.10.2019, posta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa aggiudicataria sopra individuata;
4. di dare atto che la somma complessiva di € 20.727,86 (compresa IVA) trova copertura nel quadro economico dell'opera, restando così confermato l'originale importo di spesa di € 160.000,00, impegnato con D.D. n. n. 1323 del 6/9/2019, alla Missione 10 *Trasporti e diritto alla mobilità* Programma 05 Art. 865 *Interventi per la viabilità* del Bilancio in corso;
5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno		Anno di pagamento delle somme	
1° - 2020 -	€ 20.727,86	1° - 2020 -	€ 20.727,86
2° - 2021 -	€	2° - 2021 -	€
3° - 2022 -	€	3° - 2022 -	€
Totale	€ 20.727,86	Totale	€ 20.727,86

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'ing Andrea Leonardi di Vi.abilità S.R.L.;
7. di provvedere alla trasmissione alla Società Vi.Abilità S.R.L. del presente provvedimento;
8. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
9. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 12/05/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Dirigente Responsabile del Procedimento: dott.ssa Caterina Bazzan

RUP ai sensi del D.Lgs 50/2016: ing. Andrea Leonardi di Vi.Abilità Srl



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 517 del 12/05/2020

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 603 / 2020

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEL GIARON LUNGO LA S.P. 349 COSTO AL KM 48+900 IN COMUNE DI ASIAGO
COMMESSA 9/2019 (CUP G41B18000180001 – CIG: 8033276511)
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 571 del 2020

Vicenza, 14/05/2020

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 517 DEL 12/05/2020

Settore LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 603 / 2020

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DEL
GIARON LUNGO LA S.P. 349 COSTO AL KM 48+900 IN COMUNE DI ASIAGO
COMMESSA 9/2019 (CUP G41B18000180001 – CIG: 8033276511)
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 15/05/2020

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**