



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1073 DEL 16/07/2019

Settore LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI :
ISTITUTI “A.DA. SCHIO” - VICENZA, ISTITUTO “A.CECCATO” - THIENE E
ISTITUTO “G.ZANELLA” - SCHIO.
APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA
CUP:F94H17000710008
CIG: 7413650185**

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con DGR n.1771 del 16/6/2009 e DGR n.1430 del 18/05/2010 la Regione Veneto ha finanziato dei contributi straordinari a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto;
- la Provincia di Vicenza aveva individuato il seguente intervento “Istituti scolastici vari – Almerico Da Schio di Vicenza – IPA Parolini di Bassano del Grappa – ITET Ceccato di Thiene : sostituzione serramenti esterni per complessivi 700.000,00€. L'importo concesso della Regione ammontava a € 500.000,00;
- con nota del 23/7/2015 prot. 50063 la Provincia di Vicenza ha chiesto la proroga dei termini stante i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
- con nota del 28/04/2017, prot. 30962, è stata inoltre richiesta una revisione degli interventi, stralciando l'intervento presso l'istituto Parolini di Bassano del Grappa e inserendo l'istituto Zanella di Schio; pertanto l'intervento risulta essere il seguente “ Sostituzione dei serramenti esterni presso istituti scolastici – Almerico Da Schio di Vicenza – Liceo “G.Zanella” di Schio – ITET Ceccato di Thiene;
- con nota prot.523353 del 20/07/2017 la Regione ha accettato le devoluzioni del contributo per realizzare analoghe lavorazioni anche presso l'istituto Zanella di Schio;
- con Delibera di Consiglio n.25 del 17/07/2017 e DUP è stato inserito l'intervento sopra citato: Sostituzione dei serramenti esterni presso istituti scolastici (Istituto “Da Schio” di Vicenza, Istituto “Ceccato” di Thiene e Istituto “Zanella” di Schio)” per una spesa complessiva di 700.000,00 €;
- l'importo del progetto ammontava complessivamente a € 563.400,00, di cui € 547.000,00 per lavori a base d'asta, € 16.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed €

136.600,00 per somme in diretta amministrazione;

- con determina dirigenziale n.1081 del 30/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo pari a 700.000,00€, di cui 547.000,00€ per lavori soggetti a ribasso d'asta, 16.400,00€ per oneri della sicurezza e 136.600,00€ per somme in diretta amministrazione; congiuntamente è stata altresì indetta gara ai sensi dell'art.36 c.2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 c.4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante offerta a prezzi unitari con invito minimo di n.15 operatori economici selezionati tramite sorteggio tra gli iscritti alla categoria OS6, classifica II mediante sorteggio dal vigente Elenco unico degli operatori economici;

- con determinazione n.512 del 31/05/2018, in esito alla procedura negoziata esperita per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, con l'approvazione degli atti e del verbale di gara prot. n.23579 redatto in data 10/04/2018, venivano aggiudicati i lavori alla ditta "M.C.D. s.r.l." via E.Mattei,6 – 35038 Torreglia (PD) con il ribasso offerto del 26,20% e veniva quindi dato corso all'appalto dei lavori per un importo contrattuale di 420.086,00€, compresi oneri della sicurezza pari a 16.400,00€, oltre gli oneri fiscali;

- l'aggiudicazione dell'appalto è stato formalizzato con Contratto d'Appalto n.36664/47747 in data 18/07/2018;

- il nuovo quadro economico dell'opera risultava essere il seguente

QUADRO ECONOMICO		
		EURO
A	Importo opere	403.686,00
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	16.400,00
C	Totale Importo esecuzione delle lavorazioni (A+B)	420.086,00
	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	I.V.A. 22%	92.418,92
	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2% su imp.tot.lav. A+B)	9.014,40
	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2% su A+B) per acquisto di beni,strumentaz,ecc.	2.253,60
	Contributo ANAC	375,00
	Imprevisti e spese varie	175.852,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	279.914,00
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	700.000,00

- a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con contratto stipulato in data 18/07/2018 n.36664/47747 la ditta "M.C.D. s.r.l." via E.Mattei,6 – 35038 Torreglia (PD) ha presentato cauzione di 68.053,93€ mediante polizza assicurativa fidejussoria in data 28/06/2018 n° 1674.02.27.2799740624, rilasciata da SACE BT s.p.a., con sede a Roma, c.f. 08040071006;

- i lavori sono stati consegnati, come verbale di consegna, in data 26/07/2018; la durata dei lavori era stabilita in 180 (centottanta) giorni naturali e pertanto le opere dovevano essere concluse il 22/01/2019;

- in data 10/08/2018 i lavori sono stati sospesi causa carenza personale scolastico (cantiere ist.Zanella-Schio), che non ha consentito l'apertura dell'istituto durante la settimana di ferragosto. In

data 20/08/2018 i lavori sono stati ripresi e pertanto la data di ultimazione scadeva il 01/02/2019. In data 28/10/2018 i lavori sono stati sospesi causa avverse condizioni climatiche (ordinanza Prefetto di Vicenza chiusura di tutte le scuole pubbliche) e difficoltà pianificazione settimanale con referenti istituto Ceccato di Thiene. In data 05/11/2018 i lavori sono stati ripresi e pertanto il nuovo termine di ultimazione scadeva il 08/02/2019. In data 05/02/2019 prot. 7060 l'impresa ha chiesto la concessione di una proroga temporale di 40 (quaranta) giorni al fine di ultimare i lavori; con nota prot. n.7355 del 05/02/2019 del il R.U.P. ha rilasciato il relativo benestare pertanto il nuovo termine era il 20/03/2019.

Le opere sono ultimate in 20/03/2019 (salvo la posa degli evacuatori di fumo che sono stati installati a conclusione dell'attività didattica), pertanto i tempi stabiliti sono stati rispettati;

Dato atto che:

- durante i lavori sono stati corrisposti n. 6 certificati d'acconto per un importo totale pari a 399.081,70€, oneri fiscali esclusi;
- lo stato finale redatto in data 14/06/2019 e firmato dalla ditta senza riserve, ammonta a 420.066,79€, compresi gli oneri della sicurezza pari a 16.400,00€ ed esclusi gli oneri fiscali;

Tutto ciò premesso,

Visto lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27/06/2019 dal quale risulta che i lavori eseguiti dalla ditta "M.C.D. s.r.l." via E.Mattei,6 – 35038 Torreglia (PD) sono stati regolarmente eseguiti e risulta un credito netto all'impresa pari a :

Importo complessivo dei lavori	€ 420.066,79
A detrarre : certificati d'acconto (-)	€ 399.081,70
Credito della ditta	€ 20.985,09
IVA al 22%	€ 4.616,72
TOTALE	€ 25.601,81

il quadro economico finale è pertanto il seguente :

QUADRO ECONOMICO		EURO
A	Importo opere	403.666,79
B	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	16.400,00
C	Totale Importo esecuzione delle lavorazioni (A+B)	420.066,79
	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	I.V.A. 22%	92.414,69
	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2% su imp.tot.lav. A+B)	9.014,40
	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2% su A+B) per acquisto di beni,strumentaz,ecc.	2.253,60
	Contributo ANAC	375,00
	Imprevisti e spese varie	175.875,52
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	279.933,21

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	700.000,00
--------------------------------------	-------------------

Rilevato che appare opportuno provvedere ad approvare lo Stato finale dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione agli atti e corrispondere alla ditta suddetta la somma di € 25.601,81 IVA al 22% inclusa, a saldo di ogni avere e procedere allo svincolo della polizza fidejussoria citata;

Visto il certificato di non Cessione dei Crediti in data 14/06/2019, a firma del Dirigente del Settore Economico Finanziario della Provincia di Vicenza;

Vista la regolarità della ditta "M.C.D. s.r.l." via E.Mattei,6 – 35038 Torreglia (PD) con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, la relazione sul Conto Finale ed annesso Certificato di regolare Esecuzione agli atti emesso in data 27/06/2019, relativo ai lavori di sostituzione serramenti esterni presso istituti scolastici vari : istituti "A.Da Schio" di Vicenza,"A.Ceccato" di Thiene" e "G.Zanella" di Schio per l'importo complessivo dei lavori in cui allo Stato Finale di 420.066,79€ (oneri fiscali esclusi);
2. di provvedere per i motivi sopra esposti, allo svincolo della polizza fidejussoria rilasciata da SACE BT s.p.a., con sede a Roma, in data 28/06/2018 n° 1674.02.27.2799740624;
3. di corrispondere alla ditta "M.C.D. s.r.l." via E.Mattei,6 – 35038 Torreglia (PD) la somma di 20.985,09 € (oneri fiscali esclusi);
4. di dare atto che la somma complessiva di € 25.601,81, trova copertura nell'importo già impegnato con il provvedimento n.1081 del 30/11/2017 alla Missione 04, Istruzione, Programma 02 ufficio tecnico, articolo 2198, interventi per l'edilizia scolastica del 2019, imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

5. di dare atto che l'opera è finanziata da un contributo della Regione Veneto;

6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno	Anno di pagamento delle somme
1° - 2019 - € 25.601,81	1° - 2019 - € 25.601,81
Totale € 25.601,81	Totale € 25.601,81

7. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento arch. Cristina Verlato, provvederà a dare attuazione alla presente determinazione, assumendo tutti gli atti e le iniziative di sua competenza.

Vicenza, 16/7/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: arch. Cristina Verlato



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 1073 del 16/07/2019

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 1213 / 2019

**OGGETTO: SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI :
ISTITUTI “A.DA. SCHIO” - VICENZA, ISTITUTO “A.CECCATO” - THIENE E
ISTITUTO “G.ZANELLA” - SCHIO
APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA
CUP: F94H17000710008
CIG: 7413650185**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 100/3 del 2018

Vicenza, 17/07/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1073 DEL 16/07/2019

Settore LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 1213 / 2019

**OGGETTO: SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI :
ISTITUTI “A.DA. SCHIO” - VICENZA, ISTITUTO “A.CECCATO” - THIENE E
ISTITUTO “G.ZANELLA” - SCHIO
APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA
CUP: F94H17000710008
CIG: 7413650185**

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 17/07/2019

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**