



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 453 DEL 22/05/2018

Settore LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: IS CECCATO, SEDE DI VIA VENETO A MONTECCHIO MAGGIORE - LAVORI DI ADEGUAMENTO CPI. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA.

CUP: F24H15000010003

CIG: 6888119F9A

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- che con delibera del Consiglio Provinciale n° 10 del 19/02/2015 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015-17 e l'Elenco Annuale 2015 delle opere per l'Edilizia Scolastica, che comprendeva anche l'intervento in oggetto;

- sono quindi state attivate le procedure previste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera, secondo gli indirizzi contenuti nello specifico studio di fattibilità redatto dagli uffici del Settore LL.PP. in data 30.01.2015, procedendo al conferimento degli incarichi professionali previsti dal D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. per le fasi progettuali dell'intervento: "ISTITUTO S. CECCATO SEDE DI VIA VENETO A MONTECCHIO MAGGIORE: LAVORI DI ADEGUAMENTO CPI";

- con determina dirigenziale n. 875 del 14/12/2015, a seguito di procedura negoziata, è risultato aggiudicatario dell'incarico professionale dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, di coordinamento della sicurezza in progettazione, predisposizione e presentazione delle pratiche comunali, ULSS, Vigili del Fuoco, Soprintendenza B.A. ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente per la sede di via Veneto dell'IS CECCATO di Montecchio Maggiore, APB Studio Architetto Paolo Bucca di Barcellona P.G. (ME), dietro il compenso di € 19.032,00 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

- con decreto del Presidente della Provincia n. 124 del 27/10/2016- è stato approvato il progetto definitivo presentato dal professionista in data 04/08/2016, prot. al n. 53116, validato dal RUP, geom. Luca Vellar, a seguito delle verifiche previste dall'art. 26, comma 6, lett. d), del D. Lgs. 50/2016;

-il progetto esecutivo redatto dall'arch. Paolo Bucca in conformità al disciplinare di incarico n. prot. al n. 4846 del 25/01/2016, presentava un quadro economico per un importo complessivo dell'opera

pari ad € 450.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 822 del 29.11.2016 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto dei lavori in oggetto, i quali sono stati aggiudicati, al termine della procedura di gara, con D.D. n. 355/2017, alla RTI CO.MA.C. SRL – MAROSO IVO ENZO SRL, con sede in via Roma 62, 36060 ROMANO D'EZZELINO (VI) – P.I. 02150110241, con il ribasso offerto del 24,512, e quindi per un importo contrattuale pari ad € 295.004,87, compresi gli oneri per la sicurezza di € 18.608,64 (oltre agli oneri fiscali);
- con il provvedimento di aggiudicazione ed approvazione degli atti gara, è stato contestualmente approvato il seguente quadro economico dell'opera, aggiornato a seguito di ribasso d'asta:

A) LAVORI IN APPALTO	IMPORTO €
Importo lavori	276.396,23
Oneri per la sicurezza	18.608,64
Totale lavori in appalto	295.004,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 lavori economia esclusi dall'appalto	
B2 Rilievi, accertamenti e indagini	N
B3 Spostamenti/allacciamenti pubblici servizi	0,00
B4 Imprevisti ed arrotondamenti	98.767,56
B5 Acquisizione aree o immobili	0,00
B6 Accantonamento art. 133 c. 7 del D.Lgs. 50/2016	7.695,09
B7 a) spese tecniche di cui all'art. 113 c. 1 del D.Lgs 50/2016	15.000,00
B8 Spese per attività di consulenza e supporto	0,00
B9 Spese per commissioni aggiudicatrici	0,00
B10 Spese per pubblicità	0,00
B11 Spese per accertamenti laboratorio, collaudi	
B12 a) IVA 10% sui lavori in appalto	29.500,48
B13) IVA 22% e contributo 4%	4.032,00n
Totale somme a disposizione	154.995,13
Importo complessivo dell'opera	450.000,00

- in data 22/6/2017, è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto d'appalto Rep. n. 36633 e i lavori sono stati consegnati in data 12/6/2017; considerando che gli stessi avevano una durata prevista di 150 giorni, dovevano essere ultimanti entro il 9/11/2017;
- a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di cui sopra, l'impresa aggiudicataria RTI CO.MA.C. SRL – MAROSO IVO ENZO SRL ha presentato cauzione di € 42,811,11 mediante polizza fidejussoria di pari importo rilasciata da Elba Assicurazioni spa, con sede a Milano, c.f. n. 05850710962, in data 16/6/2017 garanzia n. 1076502;
- in fase esecutiva il DL ha presentato la proposta migliorativa senza aumento di spesa; con D.D. n. 756 del 9/11/2017 veniva pertanto approvata la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs, 50/2016;
- sempre in fase esecutiva è stata accertata la circostanza di nuovi elementi di conoscenza non disponibili al momento della stipula del contratto, che hanno reso necessario procedere alla

effettuazione di lavorazioni impreviste per il completamento dei lavori; pertanto, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 il Direttore dei Lavori, arch. Paolo Bucca ha proposto e redatto la perizia di variante in corso d'opera n. 2, approvata con D.D. n. 1070 del 28/11/2017, per una spesa contrattuale aggiuntiva di € 17.925,34 (IVA compresa), con sottoscrizione da parte dell'Impresa del relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

- il Direttore dei lavori, arch. Paolo Bucca, in occasione della suddetta perizia, ha chiesto un aggiornamento delle proprie competenze professionali di progettazione, per una spesa aggiuntiva di € 3.806,40 (IVA e oneri previdenziali compresi);

- durante il corso dei lavori, in seguito alla necessità di predisporre la perizia di variante di cui sopra, l'arch. Paolo Bucca, in qualità di Direttore dei Lavori, ha disposto la sospensione dei lavori dalla data del 29/10/2017; con regolare verbale, redatto dallo stesso DL e controfirmato dall'Impresa, si stabiliva la ripresa in data 6/12/2017, stabilendo il nuovo termine al 16/1/2018;

- in data 24/1/2018 è stato redatto certificato di ultimazione lavori entro il tempo utile concesso, ovvero in 16/1/2018;

- il Conto finale dei lavori, redatto dall'arch. Paolo Bucca in data 5/3/2018 e firmato dall'appaltatore senza riserve, ammonta ad € 309.697,26 che, dedotti gli acconti corrisposti all'Impresa pari ad € 308.148,77, determinano un credito d'impresa pari ad € 1.548,49 (oneri esclusi);

Ritenuto, quindi:

- di approvare gli elaborati di contabilità finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Paolo Bucca e da questi depositati presso il Settore Lavori Pubblici in data 29/3/2018, e corrispondere all'Impresa la complessiva somma di € 1.703,34 (IVA 10%);

- procedere allo svincolo della polizza fidejussoria rilasciata da Elba Assicurazioni spa, con sede a Milano, c.f. n. 05850710962, in data 16/6/2017 garanzia n. 1076502;

Vista la regolarità per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dell'impresa aggiudicataria RTI CO.MA.C. SRL – MAROSO IVO ENZO SRL;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premesse, il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 29/3/2018 (agli atti d'ufficio) relativo all'intervento: ISTITUTO S. CECCATO SEDE DI VIA

VENETO A MONTECCHIO MAGGIORE: LAVORI DI ADEGUAMENTO CPI (Certificato Prevenzione Incendi), per l'importo complessivo dei lavori di cui allo Stato Finale di € 309.697,26;

2. di corrispondere all'Impresa appaltatrice RTI CO.MA.C. SRL – MAROSO IVO ENZO SRL, con sede in via Roma 62, 36060 ROMANO D'EZZELINO (VI) – P.I. 02150110241 la complessiva somma residua di € 1,703,34 (compresa IVA 10%);

3. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria di € 42.811,11 posta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa aggiudicataria sopra individuata, con il contratto d'appalto Rep. n. 36633/2017, polizza rilasciata Elba Assicurazioni spa, con sede a Milano, c.f. n. 05850710962, in data 16/6/2017 garanzia n. 1076502;

4. di dare atto che la somma complessiva di € 1,703,34 (compresa IVA 10%) trova copertura nel quadro economico dell'opera, restando così confermato l'originale importo di spesa di € 450.000,00, impegnato con D.D. n. 1070/2017;

5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno	Anno di pagamento delle somme
1° - 2018 - € 1,703,34	1° - 2018 - € 1,703,34
2° - 2019 - €	2° - 2019 - €
3° - 2020 - €	3° - 2020 - €
Totale € 1,703,34	Totale € 1,703,34

6. di dare atto che il quadro economico finale dell'opera risulta il seguente:

A) LAVORI IN APPALTO	IMPORTO €
Importo lavori	291.088,62
Oneri per la sicurezza	18.608,64
Totale lavori in appalto	309.697,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 lavori economia esclusi dall'appalto	19.679,82
B2 Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
B3 Spostamenti/allacciamenti pubblici servizi	0,00
B4 Imprevisti ed arrotondamenti	30.189,60
B5 Acquisizione aree o immobili	0,00
B6 Accantonamento art. 133 c. 7 del D.Lgs. 50/2016	7.695,09
B7 Spese tecniche di cui all'art. 113 c. 1 del D.Lgs 50/2016	15.000,00
B8 Spese per collaudo statico CNP+IVA	5.238,57
B9 Spese per commissioni aggiudicatrici	0,00
B10 Spese per diritti VVF e ANAC	1.089,00

B11 Spese per accertamenti laboratorio, collaudi	0,00
B12) IVA 10% sui lavori in appalto	30.969,73
B13) IVA 22% e contributo 4% su punto B7	4.032,00
B14) Spese tecniche per DD.LL.+CNP+IVA	22.602,53
B15) Spese tecniche per perizia suplett. Di variante +CNP+IVA	3.806,40
Totale somme a disposizione	140.302,74
Importo complessivo dell'opera	450.000,00

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento, geom. Luca Vellar, darà attuazione al presente provvedimento, assumendo tutte le iniziative e gli atti conseguenti;

8. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

9. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 22/5/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: geom. Luca Vellar

Referente amm.vo: Raffaella Morettini



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 453 DEL 22/05/2018

Settore LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 558 / 2018

**OGGETTO: IS CECCATO, SEDE DI VIA VENETO A MONTECCHIO MAGGIORE -
LAVORI DI ADEGUAMENTO CPI. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DE CREDITO
RESIDUO ALL'IMPRESA.**

CUP: F24H15000010003

CIG: 6888119F9A

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 24/05/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 453 del 22/05/2018

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 558 / 2018

**OGGETTO: IS CECCATO, SEDE DI VIA VENETO A MONTECCHIO MAGGIORE -
LAVORI DI ADEGUAMENTO CPI. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DE CREDITO
RESIDUO ALL'IMPRESA.**

CUP: F24H15000010003

CIG: 6888119F9A

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 328/2 del 2018

Vicenza, 23/05/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**