



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 633 DEL 02/05/2019

Settore LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNIVERSITARIO IN VICENZA – AREA MEZZALIRA - 2° E 3° STRALCIO

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- la Provincia di Vicenza nell'ambito dei lavori per la realizzazione di un nuovo Polo universitario in Vicenza nell'area Mezzalira in Viale Margherita ha programmato più stralci successivi;
- il primo stralcio è già stato realizzato sulla base del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale nn. 78464/2072 del 16/12/2005 ed è utilizzato dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, alla quale è stato concesso in comodato come deliberato con D.C.P. reg. n. 66 del 30/06/2009;
- con deliberazione n. 58/2012 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori del 2° e 3° stralcio del complesso universitario, redatto dalla Società Ingegneria 2000 Consulting s.r.l. di Padova - per un importo complessivo di euro 12.300.000,00;

Dato atto che:

- con le determinazioni dirigenziali n. 662 del 26/7/2013 e n. 704 del 7/8/2013 si è proceduto nell'ambito dell'appalto integrato, in conformità a quanto disposto nel provvedimento a contrarre nn. 27884/348 del 11/04/2012 e nn. 34750/439 del 08/05/2012, all'aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del 2° e 3° stralcio al Raggruppamento temporaneo di concorrenti GUERRATO s.p.a. - CONSORZIO STABILE IDRA BUILDING società consortile a r.l. con sede in Rovigo in Viale delle Industrie n. 8, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo di 91,255 e per l'importo complessivo offerto di € 7.581.892,68, compresi oneri per la sicurezza pari a € 320.000,00, oneri fiscali esclusi;

-in data 24/09/2013 rep. n. 36455 e prot. n. 68155 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta Appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in oggetto. I lavori sono stati consegnati in data 15/01/2015 per una durata complessiva prevista di 1050 giorni naturali e consecutivi;

- con successivo provvedimento n. 955 del 3.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione nuovo Polo universitario Area Mezzalira a Vicenza – 2° e 3° stralcio", redatto dall'appaltatore, in conformità al progetto definitivo;

- con le determinazioni n. 541 del 25/08/2015 e n. 775 del 17/11/2015 sono state approvate rispettivamente la perizia di variante e suppletiva n. 1 con un aumento dell'importo lavori in € 100.000,00 e senza modifica alcuna del termine contrattuale e la perizia di variante e suppletiva n. 2 con un aumento dell'importo lavori in € 120.000,00 e una proroga del termine di ultimazione dei lavori di ulteriori n. 100 giorni naturali e consecutivi;

- con determinazione n. 500 del 15/07/2016 è stata approvata la perizia di variante non suppletiva n. 3 senza aumento di importo e tempo contrattuale;

- con determinazione n. 586 del 05.07.2017 sono state approvate ulteriori lavorazioni complementari;

- infine con determinazione n. 1193 del 15.10.2018 è stata approvata la variante n. 4 e i lavori complementari n. 2;

- in data 8 e 11 aprile 2019 con note prot. 20131 e 21067 l'appaltatore chiedeva una ulteriore proroga adducendo motivazioni a riguardo degli effetti della procedura concordataria e relativa omologa e riguardo a lavorazioni ritardate a causa temperature non idonee e altre considerazioni riferite a potenziali interferenze con la posa in opera di apparecchiature in corso di acquisizione a cura della S.A.;

– in data 24.04.2019 con nota a prot. n. 23214 , il Direttore dei lavori esprimeva al Rup i propri giudizi in merito alla richiesta dell'Appaltatore riconoscendo come motivate alcune considerazioni, non ritenendo esaminabili in quanto non influenti sui lavori quelle relative a ipotetiche interferenze per la posa in opera di ulteriori apparecchiature ;

– in particolare il D.L. ritiene che “la gran parte dell'ulteriore ritardo accumulato dall'Appaltatore sia ascrivibile ai ben noti problemi societari della Capogruppo Mandataria Guerrato Spa, che sconta tuttora difficoltà nell'approvvigionamento di materiali e mezzi e nei rapporti con i subappaltatori. Tra le altre problematiche che hanno portato ad un rallentamento delle lavorazioni sicuramente rientrano anche la difficoltà nella posa del rivestimento esterno in “Laminam” e la realizzazione dei massetti al I e II livello. Per entrambe le lavorazioni infatti per circa cinque mesi si è potuto lavorare solamente per alcune ore centrali della giornata, quando le temperature permettevano di realizzare l'intervento a regola d'arte, pertanto i tempi si sono sicuramente dilatati.”

– In ragione delle motivazioni esposte si ritiene congrua la concessione di una proroga di cento giorni naturali e consecutivi, rideterminando la data per l'ultimazione dei lavori a tutto il 22.07.2019.

Tutto ciò premesso

Il Responsabile del Procedimento, richiamata e recepita la nota del Direttore dei lavori del

24.04.2019;

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

propone di concedere all'Appaltatore dei lavori in oggetto una proroga di giorni 100 (cento) naturali e consecutivi del termine contrattuale con un'estensione complessiva della durata dei lavori a giorni 1650; rideterminando la data per l'ultimazione dei lavori a tutto il 22.07.2019.

Visto l'art. 107 c. 5 del D.Lgs 50/2016 (già art. 161 c. 9 2° periodo del DPR 207/2010, ora abrogato) che regola l'ipotesi di eventuale proroga del termine contrattuale;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DETERMINA

1. **di concedere** ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per le motivazioni espresse in premessa e quali contenute nel parere del Direttore dei lavori, una proroga di giorni 100 (cento) del termine contrattuale dei *Lavori di realizzazione nuovo Polo universitario Area Mezzalira a Vicenza – 2° e 3° stralcio*". Pertanto, il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il giorno 22 luglio 2019;
2. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento, arch. Andrea Turetta, darà attuazione alla presente determinazione assumendo tutte le iniziative e gli atti di sua competenza.
3. **di dare atto** che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
4. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 29/4/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: arch. Andrea Turetta



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 633 DEL 02/05/2019

Settore LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 704 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNIVERSITARIO IN VICENZA – AREA MEZZALIRA - 2° E 3° STRALCIO

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 10/05/2019

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 633 del 02/05/2019

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 704 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DI CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNIVERSITARIO IN VICENZA – AREA MEZZALIRA - 2° E 3° STRALCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: //

Accertamento: //

Vicenza, 09/05/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**