

	COMUNE DI CORNEDO VICENTINO	PROVINCIA DI VICENZA
	VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO	
	ai sensi della legge 05.11.71 n° 1086 e D.M. del 14.02.1992 redatto dall'Ing. Soprana	
	Massimiliano, relativo alla denuncia prot. 96 del 06 Febbraio 1997 ed inerente il P.C.	
	n. 2143 del 24.07.2019.	
	OPERE: Struttura prefabbricata con fondazioni gettate in opera per la realizzazione	
	di un ampliamento di un edificio artigianale sito in Via Tezze zona artigianale Tezzon	
	secondo stralcio.	
	COMMITTENTE: FACCHIN CALCESTRUZZI SRL, via Facchini Sinistra n° 14 –	
	36076 Recoaro Terme (VI) . ex Peripoli Gabriele & C snc	
	PROGETTISTA ARCHITETTONICO: Marangon Ing. Roberto Via Cavour 46 36073	
	Cornedo Vic	
	DIRETTORE DEI LAVORI: Marangon Ing. Roberto Via Cavour 46 36073 Cornedo	
	Vic ; ZARANTONELLO Ing. ANDREA con studio a Cornedo (Vi), in via Monte Cen-	
	gio n° 11/N, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n° 1951.	
	CALCOLATORE DELLE OPERE: Marangon Ing. Roberto Via Cavour 46 36073	
	Cornedo Vic	
	DITTA ESECUTRICE DELLE OPERE: Battilana Prefabbricati spa Via Monte Cengio	
	11/N 36073 Cornedo Vic.	
	COLLAUDATORE DELLE OPERE: Ing. Massimiliano Soprana Residente in Valda-	
	gno Via keplero 7, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Vicenza al n° 945	
	RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA: datata 25/07/2019 a firma dell' Ing.	
	Andrea Zarantonello.	
		Pagina 1 di 1

	VERBALE DI VISITA	
	L'anno 2019 il giorno 26 del mese di Luglio il sottoscritto Collaudatore dott. Ing. Soprana Massimiliano ha effettuato la prescritta visita delle opere, alla presenza del Direttore dei lavori Ing. Andrea Zarantonello.	
	DESCRIZIONE	
	Il progetto in esame riguarda i lavori di costruzione di una Struttura prefabbricata con fondazioni gettate in opera per la realizzazione di un ampliamento di un edificio artigianale sito in Via Tezze zona artigianale Tezzon secondo stralcio. Nel dettaglio l'ampliamento riguarda la costruzione di una tettoia in struttura prefabbricata affiancata ad un edificio artigianale esistente aperta sui tre lati. Il fabbricato presenta dimensioni massime in pianta, pari a circa 32.00 x 22.00, si sviluppa su un fuori terra. La struttura è realizzata in prefabbricato con pilastri travi e ferro in cemento armato precompresso mentre le fondazioni sono state gettate in opera. Il muro perimetrale in blocchi di cls risulta di tamponamento. I materiali usati sono calcestruzzo R'ck> 35 N/mm ² sia per le fondazioni che per le strutture in elevazione interrate; calcestruzzo R'ck> 450 N/mm ² per le strutture in elevazione ai piani fuori terra e per gli impalcati; acciaio per le armature delle strutture in c.a. di tipo B450C. L'edificio ricade in zona sismica di terza categoria in base alla classificazione esistente con grado di sismicità S=6.	
	Sulla sorta della denuncia dei lavori denuncia prot. 95 del 06/02/1997 ed inerente il P.C. n. 2143 del 24.07.2019, del progetto, della relazione illustrativa, degli elaborati esecutivi, della relazione a struttura ultimata, si è provveduto ad eseguire la visita, constatando, per quanto in vista, la corrispondenza delle opere al progetto, si sono eseguite numerose prove sclerometriche in sito con esiti positivi. E' stata altresì	
		Pagina 2 di 2

	esaminata l'impostazione generale del progetto strutturale, i disegni relativi al progetto strutturale gli schemi di calcolo e le azioni considerate.	
	Per quanto riguarda le strutture non in vista, la Direzione lavori e l'Impresa assicurano la rispondenza esecutiva del progetto.	
	CERTIFICATO DI COLLAUDO	
	Il sottoscritto dott. ing. Soprana Massimiliano considerato, che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto, che all'atto del presente verbale tutte le strutture risultano eseguite a regola d'arte, si presentano rispondenti a quanto previsto dai regolamenti, appaiono in buono stato di conservazione, non presentano frecce o deformazioni permanenti; considerato inoltre che in particolare esse sono adeguate a sopportare nel tempo e con la dovuta sicurezza i carichi e le sollecitazioni derivanti dal normale uso a cui sono state destinate,	
	CERTIFICA	
	che i lavori di costruzione di una Struttura prefabbricata con fondazioni gettate in opera per la realizzazione di un ampliamento di un edificio artigianale sito in Via Tezze zona artigianale Tezzon secondo stralcio due edifici residenziali siti a Cornedo Vicentino, sono collaudabili come in effetti con il presente li collauda.	
	Cittadella, li 29/07/2019	Il collaudatore
		(Ing. Soprana Massimiliano)
		Pagina 3 di 3