

**ark** progetti +

mandatario

**architetto cunial giamprimo**

mandante

**architetto fabbian giampaolo**

mandante

**architetto pandolfo andrea**

mandante

**ingegnere carlo franceschini**

mandante

**ingegnere sara pretto**

mandante

**geometra forner simone**

mandante

**perito i. michielin guido**

mandante

**perito i. gabrielli luca**

31030 borso del grappa treviso via ospedale 2/d  
31010 asolo treviso via foresto nuovo 32/b

tel. uff. +39 0423 561971  
fax. +39 0423 914630

e-mail info@arkprogetti.it

CODICE CUP : G49H180000000001

AMPLIAMENTO SCUOLA  
PRIMARIA DI MONTE DI MALO  
DESTINATO A SCUOLA  
SECONDARIA

COMUNE	MONTE DI MALO
COMMITTENTE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DATA	GIUGNO 2019
AGGIORNAMENTO	...
CODICE	1219

**PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATI

CRONOPROGRAMMA

TABELLE ATTIVITA' E IMPORTI

f.to architetto cunial giamprimo

ALLEGATO

**N3**

**Comune di Monte di malo**

**Provincia di treviso**

# Tabella Attività

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI MONTE DI MALO  
DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA

**COMMITTENTE:** Comune di Monte di malo

POSSAGNO, 05/07/2019

Il Tecnico  
(ARCH CUNIAL GIAMPRIMO)

---

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
A 00.S1_RIMOZIONE DI ALBERATURE ESISTENTI COMPRESIVA DI LIEVO CIPPI	1'620,00	0,12	1 gg	3 gg	3	3
A 00.S2_REALIZZAZIONE DI STRADA DI PENETRAMENTE AD USO CANTIERE E RIMOZIONE A FINE CANTIERE	9'200,00	0,66	4 gg	9 gg	4	4
periodo 01	4'600,00	0,33	4 gg	5 gg	2	2
periodo 02	4'600,00	0,33	8 gg	9 gg	2	2
A 00.S3_REALIZZAZIONE DI SCALA IN FERRO CON PEDATE ANTISDRUCCIOLO PER ACCESSO ALLA LOGISTICA DI CANTIERE	1'000,00	0,07	10 gg	10 gg	1	1
A 00.S4_BARRIERA DI PROTEZIONE - RECINZIONE CIECA	1'800,00	0,13	1 gg	1 gg	1	1
A 00.S5_ONERI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE PIASTRA SPORTIVA AD USO DEPOSITO DI	4'050,00	0,29	1 gg	1 gg	1	1
A 02_SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA	7'117,60	0,51	32 gg	37 gg	4	4
periodo 01	3'558,80	0,26	32 gg	33 gg	2	2
periodo 02	3'558,80	0,26	36 gg	37 gg	2	2
A 03_SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	823,46	0,06	15 gg	38 gg	2	2
periodo 01	411,73	0,03	15 gg	15 gg	1	1
periodo 02	411,73	0,03	38 gg	38 gg	1	1
A 00.02.a_ DEMOLIZIONE DI MURATURA IN ELEVAZIONE IN PIETrame E/O LATERIZIO	148,50	0,01	109 gg	110 gg	2	2
B 02D_FORNITURA E POSA IN OPERA DI RICICLATO DA FRANTOIO	17'240,18	1,24	22 gg	376 gg	13	13
periodo 01	2'652,34	0,19	22 gg	23 gg	2	2
periodo 02	2'652,34	0,19	25 gg	26 gg	2	2
periodo 03	2'652,34	0,19	73 gg	74 gg	2	2
periodo 04	2'652,34	0,19	81 gg	82 gg	2	2
periodo 05	2'652,34	0,19	93 gg	94 gg	2	2
periodo 06	2'652,34	0,19	107 gg	108 gg	2	2
periodo 07	1'326,17	0,10	376 gg	376 gg	1	1
B 03_GEOTESSILI NON TESSUTI	1'454,45	0,10	22 gg	376 gg	5	5
periodo 01	290,89	0,02	22 gg	22 gg	1	1
periodo 02	290,89	0,02	24 gg	24 gg	1	1
periodo 03	872,67	0,06	374 gg	376 gg	3	3
C 06A.1_MASSETTO PER PAVIMENTI DA 8 CM	4'755,00	0,34	225 gg	227 gg	3	3
C 06B_MASSETTO IN BETONCINO TERMOCONVETTIVO	10'575,00	0,76	227 gg	229 gg	3	3
C 06C_MASSETTO ALLEGGERITO IN CALCESTRUZZO CELLULARE "FOAMCEM"	2'829,14	0,20	186 gg	187 gg	2	2
E 00_FORNITURA E POSA ACCIAIO B 450 C	33'350,00	2,39	44 gg	99 gg	12	12
periodo 01	5'558,33	0,40	44 gg	45 gg	2	2
periodo 02	2'779,17	0,20	50 gg	50 gg	1	1
periodo 03	2'779,17	0,20	52 gg	52 gg	1	1
periodo 04	2'779,17	0,20	57 gg	57 gg	1	1
periodo 05	2'779,17	0,20	60 gg	60 gg	1	1
periodo 06	2'779,17	0,20	75 gg	75 gg	1	1
periodo 07	2'779,17	0,20	79 gg	79 gg	1	1
periodo 08	2'779,17	0,20	85 gg	85 gg	1	1
periodo 09	2'779,17	0,20	87 gg	87 gg	1	1
periodo 10	2'779,17	0,20	96 gg	96 gg	1	1
periodo 11	2'779,17	0,20	99 gg	99 gg	1	1
E 01_GETTO DI CLS Rck 200 (C16/20) PER SOTTOFONDAZIONE (MAGRONE)	8'282,00	0,59	39 gg	243 gg	7	7
periodo 01	2'366,29	0,17	39 gg	40 gg	2	2
periodo 02	1'183,14	0,08	85 gg	85 gg	1	1
periodo 03	1'183,14	0,08	95 gg	95 gg	1	1
periodo 04	3'549,43	0,25	241 gg	243 gg	3	3
E 03_GETTO DI CLS Rck 300 (C25/30) PER PLATEA	20'815,00	1,49	45 gg	103 gg	7	7
periodo 01	8'920,71	0,64	45 gg	47 gg	3	3
periodo 02	11'894,29	0,85	100 gg	103 gg	4	4
E 04A_GETTO DI CLS Rck 300 (C25/30) PER FONDAZIONI ARMATE ENTRO CASSERI	3'080,00	0,22	47 gg	86 gg	4	4
periodo 01	770,00	0,06	47 gg	47 gg	1	1
periodo 02	770,00	0,06	75 gg	75 gg	1	1
periodo 03	1'540,00	0,11	85 gg	86 gg	2	2
E 06_GETTO DI CLS Rck 300 (C25/30) PER MARCIAPIEDI	9'960,00	0,71	274 gg	380 gg	7	7
periodo 01	7'114,29	0,51	274 gg	278 gg	5	5
periodo 02	2'845,71	0,20	379 gg	380 gg	2	2
E 07B_GETTO DI CLS Rck 350 (C28/35) PER MURI Sp. 25/30/35 cm	21'780,00	1,56	50 gg	89 gg	11	11

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<i>periodo 01</i>	9'900,00	0,71	50 gg	54 gg	5	5
<i>periodo 02</i>	5'940,00	0,43	57 gg	59 gg	3	3
<i>periodo 03</i>	5'940,00	0,43	87 gg	89 gg	3	3
E 08A_GETTO DI CLS Rck 350 (C28/35) PER PILASTRI IN C.A. SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRA	775,00	0,06	60 gg	60 gg	1	1
E 08B_GETTO DI CLS Rck 350 (C28/35) PER PILASTRI IN C.A. SEZIONE CIRCOLARE	429,00	0,03	61 gg	61 gg	1	1
E 09_GETTO DI CLS Rck 350 (C28/35) PER TRAVI e PIATTABANDE	3'920,00	0,28	78 gg	79 gg	2	2
E 12_GETTO DI CLS Rck 350 (C28/35) PER SCALE	1'610,00	0,12	74 gg	75 gg	2	2
E 13.c_GETTI VERTICALI SOTTILI PER COTENIMENTO PACCHETTI DI ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZION IN	1'565,00	0,11	162 gg	163 gg	2	2
E 13.b_SOLETTA IN CLS Rck 350 (C28/35) Sp. 20 cm	1'425,00	0,10	54 gg	54 gg	1	1
E 13.b1_SOLETTA IN CLS Rck 350 (C28/35) Sp. 30 cm	682,50	0,05	60 gg	60 gg	1	1
F.009_PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO DI ABETE MULTISTRATO X-LAM	60'375,00	4,33	127 gg	131 gg	5	5
G 04_SOLAIO REI 60 A LASTRA (5+25+5 cm) luce netta max 5,00 ml	7'455,00	0,53	101 gg	103 gg	3	3
G 001_REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE IN LEGNO	120'849,57	8,67	113 gg	124 gg	10	10
<i>periodo 01</i>	60'424,79	4,34	113 gg	117 gg	5	5
<i>periodo 02</i>	60'424,79	4,34	120 gg	124 gg	5	5
Y 83.a_SCALA INTERNA IN PANNELLI X-LAM	15'000,00	1,08	115 gg	116 gg	2	2
H 001_REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE DELLA COPERTURA	56'383,96	4,05	134 gg	145 gg	10	10
<i>periodo 01</i>	28'191,98	2,02	134 gg	138 gg	5	5
<i>periodo 02</i>	28'191,98	2,02	141 gg	145 gg	5	5
H 34.A_COIBENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA PIANA	35'800,00	2,57	143 gg	152 gg	8	8
<i>periodo 01</i>	13'425,00	0,96	143 gg	145 gg	3	3
<i>periodo 02</i>	22'375,00	1,61	148 gg	152 gg	5	5
H 80_LINEA VITA IN COPERTURA	3'500,00	0,25	151 gg	152 gg	2	2
I 01_CARPENTERIA METALLICA STRUTTURALE IN ACCIAIO S275-JR ZINCATO	75'606,70	5,42	101 gg	110 gg	5	5
<i>periodo 01</i>	30'242,68	2,17	101 gg	102 gg	2	2
<i>periodo 02</i>	45'364,02	3,25	108 gg	110 gg	3	3
I 01.1_SOVRAPPREZZO AGLI ELEMENTI STRUTTURALI IN CARPENTERIA METALLICA PER TRATTAMENTO CON	7'917,18	0,57	155 gg	156 gg	2	2
I 01.2_CARPENTERIA METALLICA LEGGERA IN ACCIAIO ZINCATO	609,65	0,04	156 gg	156 gg	1	1
I 04_SCHERMATURA METALLICA MICROFORATA VANO ASCENSORE	300,00	0,02	156 gg	156 gg	1	1
I 81.d_PASSERELLA DI COLLEGAMENTO TRA SCUOLA NUOVA ED ESISTENTE	12'500,00	0,90	157 gg	159 gg	3	3
L 00_GIUNTO BENTONITICO	1'113,27	0,08	50 gg	54 gg	2	2
<i>periodo 01</i>	556,64	0,04	50 gg	50 gg	1	1
<i>periodo 02</i>	556,64	0,04	54 gg	54 gg	1	1
L 01.C_PANNELLI DI STYRODUR 2500 C (spessore cm.10) PER ISOLAMENTO PAVIMENTO:	3'120,00	0,22	190 gg	190 gg	1	1
L 01.C5_PANNELLI DI STYRODUR 2500 C (spessore cm.5)	598,10	0,04	269 gg	269 gg	1	1
L 01.Z_GUAINA BUGNATA	1'056,42	0,08	72 gg	92 gg	2	2
<i>periodo 01</i>	528,21	0,04	72 gg	72 gg	1	1
<i>periodo 02</i>	528,21	0,04	92 gg	92 gg	1	1
L 05.1_IMPERMEABILIZZAZIONE MURATURE E STRUTTURE INTERRATE CON GUAINA	1'062,95	0,08	165 gg	166 gg	2	2
L 09.SL_GUAINA DRENANTE	1'680,00	0,12	267 gg	269 gg	2	2
<i>periodo 01</i>	840,00	0,06	267 gg	267 gg	1	1
<i>periodo 02</i>	840,00	0,06	269 gg	269 gg	1	1
L 09.PR_PROFILO IN ACCIAIO INOX	175,89	0,01	268 gg	269 gg	2	2
L 11.R_GUAINA BARRIERA ANTI RADON	6'574,74	0,47	43 gg	107 gg	5	5
<i>periodo 01</i>	1'314,95	0,09	43 gg	43 gg	1	1
<i>periodo 02</i>	2'629,90	0,19	71 gg	72 gg	2	2
<i>periodo 03</i>	1'314,95	0,09	92 gg	92 gg	1	1
<i>periodo 04</i>	1'314,95	0,09	107 gg	107 gg	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
L 20_SGUSCIA IN MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA	530,96	0,04	61 gg	164 gg	3	3
periodo 01	176,99	0,01	61 gg	61 gg	1	1
periodo 02	176,99	0,01	92 gg	92 gg	1	1
periodo 03	176,99	0,01	164 gg	164 gg	1	1
L 11A_IMPERMEABILIZZAZIONE DI TERRAZZE	528,00	0,04	239 gg	239 gg	1	1
L 11.F_LAMINA SOTTOMASSETTO RESILIENTE AD ELEVATE PERFORMANCE IN POLIMERI RICICLATI	4'700,00	0,34	221 gg	222 gg	2	2
L 11.S_IMPERMEABILIZZAZIONE DI VELETTE, RIALZI E SPORTI IN COPERTURA	3'529,35	0,25	150 gg	152 gg	3	3
L 11.T_IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE DI SOLETTE	652,05	0,05	148 gg	149 gg	2	2
L 02_PANNELLI DI POLISTIROLO PER GIUNTO TECNICO (spessore cm.15)	307,90	0,02	54 gg	113 gg	2	2
periodo 01	153,95	0,01	54 gg	54 gg	1	1
periodo 02	153,95	0,01	113 gg	113 gg	1	1
L 18.1_ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO CAPPOTTO TERMICO IN	22'415,25	1,61	291 gg	304 gg	9	9
periodo 01	4'981,17	0,36	291 gg	292 gg	2	2
periodo 02	12'452,92	0,89	295 gg	299 gg	5	5
periodo 03	4'981,17	0,36	303 gg	304 gg	2	2
L 18.1b_ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO IN PANNELLI RIGIDI IN LANA MINERALE DI ROCCIA FITROCK ENERGY PLUS 234 sp.12cm	6'123,50	0,44	281 gg	283 gg	3	3
L 18.2_ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO CAPPOTTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI IN LANA MINERALE DI ROCCIA AD ALTA	5'576,00	0,40	303 gg	306 gg	4	4
L 18.3_ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO CAPPOTTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI IN LANA MINERALE DI ROCCIA AD ALTA	8'235,36	0,59	306 gg	313 gg	6	6
periodo 01	1'372,56	0,10	306 gg	306 gg	1	1
periodo 02	6'862,80	0,49	309 gg	313 gg	5	5
M 14_BOCCHETTONI DI IMBOCCO AI PLUVIALI	300,00	0,02	316 gg	316 gg	1	1
M 011_SCOSSALINA O COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREFA Sp 8/10 SVILUPPO 25 cm	1'010,00	0,07	317 gg	318 gg	2	2
M 011.A_SCOSSALINA O COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREFA Sp 8/10 SVILUPPO 30 cm	1'669,80	0,12	318 gg	319 gg	2	2
M 011.B_SCOSSALINA O COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREFA Sp 8/10 SVILUPPO 50 cm	2'197,50	0,16	320 gg	320 gg	1	1
M 011.G_SCOSSALINA O COPERTINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREFA Sp 8/10 SVILUPPO 80 cm	1'620,70	0,12	320 gg	320 gg	1	1
M 015_TUBI IN ALLUMINIO PREFA Ø120 mm (PLUVIALE) Sp 8/10	878,00	0,06	323 gg	323 gg	1	1
M 016_TUBI IN ALLUMINIO PREFA Ø160 mm (PLUVIALE) Sp 8/10	1'904,00	0,14	323 gg	323 gg	1	1
M 20_CASSETTE ESTERNE IN ALLUMINIO PREFA Sp. 8/10 PER RACCORDO PLUVIALI CON DOCCIONE	300,00	0,02	323 gg	323 gg	1	1
M 20.B_CASSETTE ESTERNE IN ALLUMINIO PREFA Sp. 8/10 PER RACCORDO PLUVIALI CON DOCCIONE (ASCENSORE)	360,00	0,03	324 gg	324 gg	1	1
M 011.F_COPRIGIUNTO IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREFA POSTO A TAMPONAMENTO GIUNTI TECNICI Sp 8/10 SVILUPPO 30 cm	1'430,00	0,10	325 gg	325 gg	1	1
M 011.I_SISTEMA PER GIUNTI DI DILATAZIONE A PERFETTA TENUTA D'ACQUA PER COPERTURE	497,00	0,04	148 gg	148 gg	1	1
M 011.H_GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI FINITI INTERNAMENTE IN ALLUMINIO	1'035,00	0,07	361 gg	361 gg	1	1
M 00.95_AREAZIONE IN COPERTURA PER ASCENSORE	450,00	0,03	376 gg	376 gg	1	1
N 01_ASCENSORE	22'500,00	1,61	372 gg	376 gg	5	5
P 005_MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E CADITOIE ESISTENTI	1'100,00	0,08	372 gg	373 gg	2	2
P P F002.061_CANALETTA IN PE-PP RECYFIX STANDARD 150 DITTA HAURATON CON GRIGLIA A FESSURE 6 mm IN GHISA, NERA, CL. C 250	882,00	0,06	375 gg	376 gg	2	2
P P F002.063_CANALETTA A FESSURA	3'240,00	0,23	264 gg	264 gg	1	1

ATTIVITA'		PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
		euro	(%)			Lav.	Tot.
P256_TUBI GEBERIT (diam. 110 mm.)		690,00	0,05	43 gg	225 gg	2	2
	periodo 01	345,00	0,02	43 gg	43 gg	1	1
	periodo 02	345,00	0,02	225 gg	225 gg	1	1
P045_POZZETTI STRADALI SIFONATI TIPO PD (dim. 50x50)		784,00	0,06	373 gg	374 gg	2	2
P059_CADITOIA STRADALE IN GHISA (50x50)		1'040,00	0,07	374 gg	374 gg	1	1
P 040_CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTI 40*40		1'380,00	0,10	374 gg	374 gg	1	1
P 050_CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTI 50*50		780,00	0,06	374 gg	374 gg	1	1
P 060_CHIUSINO IN GHISA PER POZZETTI 60*60		750,00	0,05	375 gg	375 gg	1	1
P200BIS_TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO (diam. 40 cm)		2'080,00	0,15	372 gg	372 gg	1	1
P228BIS_TUBI PVC *160 (SU TERRENO):		1'764,00	0,13	264 gg	373 gg	2	2
	periodo 01	882,00	0,06	264 gg	264 gg	1	1
	periodo 02	882,00	0,06	373 gg	373 gg	1	1
P230BIS_TUBI PVC *200 (SU TERRENO):		927,50	0,07	373 gg	373 gg	1	1
P240BIS_TUBI PVC *250 (SU TERRENO):		1'330,00	0,10	33 gg	33 gg	1	1
P410_POZZETTI CLS (40x40):		480,00	0,03	43 gg	106 gg	2	2
	periodo 01	240,00	0,02	43 gg	43 gg	1	1
	periodo 02	240,00	0,02	106 gg	106 gg	1	1
P420_POZZETTI CLS (50x50):		261,00	0,02	43 gg	106 gg	2	2
	periodo 01	130,50	0,01	43 gg	43 gg	1	1
	periodo 02	130,50	0,01	106 gg	106 gg	1	1
P425_POZZETTI CLS (60x60):		280,00	0,02	106 gg	106 gg	1	1
P460_PROLUNGHE POZZETTI CLS (50x50):		174,00	0,01	106 gg	373 gg	2	2
	periodo 01	87,00	0,01	106 gg	106 gg	1	1
	periodo 02	87,00	0,01	373 gg	373 gg	1	1
P465_PROLUNGHE POZZETTI CLS (60X60):		185,00	0,01	106 gg	373 gg	2	2
	periodo 01	92,50	0,01	106 gg	106 gg	1	1
	periodo 02	92,50	0,01	373 gg	373 gg	1	1
P 140 dr_TUBO PVC Ø 140 FORATI E CORRUGATI		819,95	0,06	93 gg	93 gg	1	1
P 140.1 dr_GRIGLIA DI ESPULSIONE ARIA ALL'ESTERNO		90,00	0,01	376 gg	376 gg	1	1
P 160 dr_TUBO PVC Ø 160 FORATI E CORRUGATI		1'560,00	0,11	72 gg	72 gg	1	1
P.026_PILETTA A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX		360,00	0,03	225 gg	225 gg	1	1
R N 03_SOGLIE ESTERNE IN PIETRA SERENA Sp. 40 mm		460,00	0,03	326 gg	327 gg	2	2
R PAV03_PAVIMENTI IN GRES INTERNI - BAGNI		1'828,25	0,13	344 gg	347 gg	4	4
R PAV03.a_PAVIMENTI IN GRES INTERNI - MAGAZZINI E CUCINE		3'648,00	0,26	345 gg	348 gg	4	4
R PAV03.A1_PAVIMENTO GALLEGGIANTE IN GRES		150,00	0,01	344 gg	344 gg	1	1
R PAV03.A2_PAVIMENTO SOPRAELEVATO PER SALA QUADRI ELETTRICI		495,84	0,04	355 gg	355 gg	1	1
R Z_19_REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN MASSELLI IN CLS		4'620,00	0,33	416 gg	418 gg	3	3
R Z_20_MAGGIOR ONERE PER FINITURA SUPERFICIALE DEL MARCIAPIEDE TIPO "SCOPATO"		2'905,00	0,21	276 gg	278 gg	2	2
	periodo 01	1'452,50	0,10	276 gg	276 gg	1	1
	periodo 02	1'452,50	0,10	278 gg	278 gg	1	1
R RIV01_RIVESTIMENTI LOCALI IN GRES CERAMICO		3'923,50	0,28	351 gg	353 gg	3	3
R ZOCC_ZOCCOLINO BATTEPIEDE IN ALLUMINIO 15/10 PER ESTERNI		2'280,13	0,16	389 gg	390 gg	2	2
R PAV03.b_PAVIMENTI IN LINOLEUM A TELI - AMBIENTI DIDATTICA E		18'910,00	1,36	353 gg	355 gg	3	3
R PAV03.ee_PAVIMENTI IN LINOLEUM INTERNI - SOVRAPPREZZO PER		806,00	0,06	353 gg	355 gg	3	3
R PAV03.f_FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN PVC		1'380,40	0,10	361 gg	390 gg	4	5
	periodo 01	690,20	0,05	361 gg	363 gg	2	3
	periodo 02	690,20	0,05	389 gg	390 gg	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
S 01_PARAPETTO IN VETRO TEMPERATO 12+12 mm	1'762,50	0,13	361 gg	362 gg	2	2
S 02_FORMAZIONE DI ELEMENTI IN ACCIAIO FE 430 ZINCATI E	14'616,00	1,05	264 gg	367 gg	4	4
periodo 01	3'654,00	0,26	264 gg	264 gg	1	1
periodo 02	10'962,00	0,79	365 gg	367 gg	3	3
S 03_CORRIMANO IN ACCIAIO INOX	2'320,00	0,17	368 gg	369 gg	2	2
T SOF GES_CONTROSOFFITTO INTERNO IN CARTONGESSO	3'815,00	0,27	267 gg	271 gg	5	5
T SOF GES.V_VELETTE IN CARTONGESSO INTERNO	4'500,00	0,32	270 gg	271 gg	2	2
T SOF ARM_CONTROSOFFITTO IN FIBRA MINERALE ISPEZIONABILE	18'073,00	1,30	274 gg	278 gg	5	5
T SOF FIBR_CONTROSOFFITTO ESTERNO IN FIBROCEMENTO	20'400,00	1,46	284 gg	290 gg	5	5
periodo 01	8'160,00	0,59	284 gg	285 gg	2	2
periodo 02	12'240,00	0,88	288 gg	290 gg	3	3
T PAR P.431_est_PARETE DI TAMPONAMENTO ESTERNO TIPO GYPROC SADH AQUAROC PRIMA ESTERNA	18'170,00	1,30	169 gg	171 gg	3	3
T PAR P.431_int_PARETE DI TAMPONAMENTO ESTERNO TIPO GYPROC SADH AQUAROC PRIMA INTERNA	6'675,00	0,48	246 gg	249 gg	4	4
T PAR 215_PARETI DIVISORIE INTERNE IN GESSO RIVESTITO Sp. 215 mm	3'772,00	0,27	179 gg	180 gg	2	2
T PAR 125_PARETI DIVISORIE INTERNE IN GESSO RIVESTITO Sp.125 mm	11'392,38	0,82	176 gg	254 gg	9	9
periodo 01	6'329,10	0,45	176 gg	180 gg	5	5
periodo 02	2'531,64	0,18	249 gg	250 gg	2	2
periodo 03	2'531,64	0,18	253 gg	254 gg	2	2
T CON 075_CONTROPARETI INTERNE Sp. 75 mm	24'292,16	1,74	173 gg	257 gg	7	7
periodo 01	3'470,31	0,25	173 gg	173 gg	1	1
periodo 02	6'940,62	0,50	176 gg	177 gg	2	2
periodo 03	13'881,23	1,00	254 gg	257 gg	4	4
T CON 100_int_CONTROPARETI INTERNE Sp. 100 mm	4'051,50	0,29	179 gg	263 gg	7	7
periodo 01	1'157,57	0,08	179 gg	180 gg	2	2
periodo 02	578,79	0,04	185 gg	185 gg	1	1
periodo 03	2'315,14	0,17	260 gg	263 gg	4	4
T PARCON extra2_SOVRAPPREZZO PER PARETI, CONTROPARETI E	690,00	0,05	262 gg	263 gg	2	2
T PARCON extra1_SOVRAPPREZZO PER CONTROSOFFITTI CON LASTRA AVENTE CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO= EUROCLASSE A1	1'302,99	0,09	262 gg	263 gg	2	2
U 02.a_TINTEGGIATURA	7'749,80	0,56	393 gg	404 gg	10	10
periodo 01	3'874,90	0,28	393 gg	397 gg	5	5
periodo 02	3'874,90	0,28	400 gg	404 gg	5	5
U 09_RASATURA AD INTONACHINO	4'261,53	0,31	311 gg	312 gg	2	2
U 09.1_RASATURA AD INTONACHINO DI LASTRA FIBROCEMENTO	6'315,00	0,45	312 gg	313 gg	2	2
V 009_PALE FRANGISOLE FISSE IN LEGNO LAMELLARE DI	14'500,00	1,04	339 gg	341 gg	3	3
V 001_RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO	5'035,00	0,36	386 gg	388 gg	3	3
W 01_ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO	900,00	0,06	1 gg	2 gg	2	2
W 02_DEMOLIZIONE MURATURA, CORDONATE E MANUFATTI	4'357,50	0,31	12 gg	31 gg	4	4
periodo 01	1'089,38	0,08	12 gg	12 gg	1	1
periodo 02	3'268,13	0,23	29 gg	31 gg	3	3
W 02.01_DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI CLS	1'575,00	0,11	10 gg	11 gg	2	2
W 05.a_FORNITURA E POSA ACCIAIO B 450 C	2'500,00	0,18	15 gg	18 gg	2	2
periodo 01	1'250,00	0,09	15 gg	15 gg	1	1
periodo 02	1'250,00	0,09	18 gg	18 gg	1	1
W 05.b_GETTO DI CLS Rck 200 (C16/20) PER SOTTOFONDAZIONE (MAGRONE)	533,00	0,04	15 gg	15 gg	1	1
W 05.c_GETTO DI CLS Rck 300 (C25/30) PER FONDAZIONI	2'660,00	0,19	16 gg	17 gg	2	2
W 05.d_GETTO DI CLS Rck 300 (C25/30) PER MURI Sp. 25/30 cm	4'109,70	0,29	17 gg	19 gg	3	3
W 22.a_CORDONATE PREFABBRICATE IN CLS Dim. cm.12x15x25x100	1'230,00	0,09	381 gg	383 gg	3	3



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
W 22.c_FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAME IN ACCIAIO FE38K SPESSA 5 MM E ALTA 250 MM PER AIUOLE	4'560,00	0,33	267 gg	376 gg	4	4
periodo 01	2'280,00	0,16	267 gg	268 gg	2	2
periodo 02	2'280,00	0,16	375 gg	376 gg	2	2
W.R.Z_10_PACCIAMATURA IN CIOTTOLI BIANCHI	261,00	0,02	386 gg	387 gg	2	2
W 75_CONFIGURAZIONE BANCHINA E SEMINA	290,50	0,02	388 gg	390 gg	3	3
W 76_SISTEMAZIONE FINALE A VERDE (sp. riporto cm 40)	539,50	0,04	393 gg	395 gg	3	3
W 79_RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA ( H 150cm )	2'250,00	0,16	400 gg	402 gg	3	3
W 08_GHIAIA MISTA FRANTUMATA E VAGLIATA -STABILIZZATO	1'956,00	0,14	379 gg	383 gg	5	5
W 036.1_PAVIMENTAZIONE GHIAINO	2'733,50	0,20	395 gg	397 gg	3	3
W 81_GRIGLIATI PEDONABILI PER BOCHE DI LUPO	660,00	0,05	403 gg	404 gg	2	2
W 80_FORMAZIONE DI ELEMENTI IN ACCIAIO FE 430 ZINCATI E VERNICIATI	2'000,00	0,14	403 gg	404 gg	2	2
W 03.022a_FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)	1'350,00	0,10	407 gg	408 gg	2	2
W 03.023a_TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLO SPESSORE DI CM.3	450,00	0,03	409 gg	410 gg	2	2
W 10.f_SATURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE	150,00	0,01	411 gg	411 gg	1	1
W.13b_MURATURA DI TAMPONAMENTO IN BLOCCHI PRESSO VIBRATI IN CLS	315,00	0,02	50 gg	51 gg	2	2
X 00_1_FORNITURA e POSA in OPERA di SERRAMENTI IN ALLUMINIO a Taglio termico serie METRA NC 65STH	133'470,00	9,58	242 gg	341 gg	12	12
periodo 01	22'245,00	1,60	242 gg	243 gg	2	2
periodo 02	55'612,50	3,99	330 gg	334 gg	5	5
periodo 03	55'612,50	3,99	337 gg	341 gg	5	5
X 00.9.A_BANCALINI COIBENTATI IN ALLUMINIO	1'560,00	0,11	340 gg	341 gg	2	2
X 00.9.W_SISTEMA EVACUAZIONE FUMO VANO SCALE	1'400,00	0,10	341 gg	341 gg	1	1
IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO	168'850,00	12,11	43 gg	388 gg	32	32
periodo 01	5'276,56	0,38	43 gg	43 gg	1	1
periodo 02	5'276,56	0,38	102 gg	102 gg	1	1
periodo 03	5'276,56	0,38	121 gg	121 gg	1	1
periodo 04	5'276,56	0,38	144 gg	144 gg	1	1
periodo 05	5'276,56	0,38	152 gg	152 gg	1	1
periodo 06	10'553,13	0,76	171 gg	172 gg	2	2
periodo 07	26'382,81	1,89	190 gg	194 gg	5	5
periodo 08	21'106,25	1,51	197 gg	200 gg	4	4
periodo 09	26'382,81	1,89	218 gg	222 gg	5	5
periodo 10	26'382,81	1,89	225 gg	229 gg	5	5
periodo 11	15'829,69	1,14	379 gg	381 gg	3	3
periodo 12	15'829,69	1,14	386 gg	388 gg	3	3
IMPIANTO ELETTRICO	146'336,81	10,50	1 gg	390 gg	30	30
periodo 01	9'755,79	0,70	1 gg	2 gg	2	2
periodo 02	4'877,89	0,35	43 gg	43 gg	1	1
periodo 03	4'877,89	0,35	102 gg	102 gg	1	1
periodo 04	4'877,89	0,35	121 gg	121 gg	1	1
periodo 05	4'877,89	0,35	144 gg	144 gg	1	1
periodo 06	4'877,89	0,35	152 gg	152 gg	1	1
periodo 07	9'755,79	0,70	171 gg	172 gg	2	2
periodo 08	24'389,47	1,75	225 gg	229 gg	5	5
periodo 09	24'389,47	1,75	232 gg	236 gg	5	5
periodo 10	24'389,47	1,75	239 gg	243 gg	5	5
periodo 11	14'633,68	1,05	381 gg	383 gg	3	3
periodo 12	14'633,68	1,05	388 gg	390 gg	3	3
POSSAGNO, 05/07/2019						
il Tecnico ARCH CUNIAL GIAMPRIMO						



**Comune di Monte di malo**

**Provincia di treviso**

# Tabella Date e Importi

**OGGETTO:** AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI MONTE DI MALO  
DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA

**COMMITTENTE:** Comune di Monte di malo

POSSAGNO, 05/07/2019

Il Tecnico  
(ARCH CUNIAL GIAMPRIMO)

---

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	11'717,89	11'717,89	0,84
2 gg	5'867,89	17'585,79	1,26
3 gg	540,00	18'125,79	1,30
4 gg	2'300,00	20'425,79	1,47
5 gg	2'300,00	22'725,79	1,63
8 gg	2'300,00	25'025,79	1,80
9 gg	2'300,00	27'325,79	1,96
10 gg	1'787,50	29'113,29	2,09
11 gg	787,50	29'900,79	2,15
12 gg	1'089,38	30'990,16	2,22
15 gg	2'194,73	33'184,89	2,38
16 gg	1'330,00	34'514,89	2,48
17 gg	2'699,90	37'214,79	2,67
18 gg	2'619,90	39'834,69	2,86
19 gg	1'369,90	41'204,59	2,96
22 gg	1'617,06	42'821,65	3,07
23 gg	1'326,17	44'147,82	3,17
24 gg	290,89	44'438,71	3,19
25 gg	1'326,17	45'764,88	3,28
26 gg	1'326,17	47'091,04	3,38
29 gg	1'089,38	48'180,42	3,46
30 gg	1'089,38	49'269,79	3,53
31 gg	1'089,38	50'359,17	3,61
32 gg	1'779,40	52'138,57	3,74
33 gg	3'109,40	55'247,97	3,96
36 gg	1'779,40	57'027,37	4,09
37 gg	1'779,40	58'806,77	4,22
38 gg	411,73	59'218,50	4,25
39 gg	1'183,14	60'401,64	4,33
40 gg	1'183,14	61'584,78	4,42
43 gg	12'184,90	73'769,69	5,29
44 gg	2'779,17	76'548,85	5,49
45 gg	5'752,74	82'301,59	5,90
46 gg	2'973,57	85'275,16	6,12
47 gg	3'743,57	89'018,74	6,39
50 gg	5'473,30	94'492,04	6,78
51 gg	2'137,50	96'629,54	6,93
52 gg	4'759,17	101'388,70	7,27
53 gg	1'980,00	103'368,70	7,42
54 gg	4'115,59	107'484,29	7,71
57 gg	4'759,17	112'243,46	8,05
58 gg	1'980,00	114'223,46	8,20
59 gg	1'980,00	116'203,46	8,34
60 gg	4'236,67	120'440,12	8,64
61 gg	605,99	121'046,11	8,68
71 gg	1'314,95	122'361,06	8,78
72 gg	3'403,16	125'764,21	9,02
73 gg	1'326,17	127'090,38	9,12
74 gg	2'131,17	129'221,55	9,27
75 gg	4'354,17	133'575,72	9,58
78 gg	1'960,00	135'535,72	9,72
79 gg	4'739,17	140'274,88	10,06
81 gg	1'326,17	141'601,05	10,16
82 gg	1'326,17	142'927,22	10,25
85 gg	4'732,31	147'659,53	10,59
86 gg	770,00	148'429,53	10,65
87 gg	4'759,17	153'188,70	10,99
88 gg	1'980,00	155'168,70	11,13
89 gg	1'980,00	157'148,70	11,28
92 gg	2'020,14	159'168,84	11,42
93 gg	2'146,12	161'314,96	11,57
94 gg	1'326,17	162'641,13	11,67
95 gg	1'183,14	163'824,27	11,75
96 gg	2'779,17	166'603,43	11,95
99 gg	2'779,17	169'382,60	12,15
100 gg	2'973,57	172'356,17	12,37
101 gg	20'579,91	192'936,08	13,84
102 gg	30'734,37	223'670,45	16,05
103 gg	5'458,57	229'129,02	16,44
106 gg	830,00	229'959,02	16,50
107 gg	2'641,12	232'600,14	16,69
108 gg	16'447,51	249'047,65	17,87
109 gg	15'195,59	264'243,24	18,96
110 gg	15'195,59	279'438,83	20,05
113 gg	12'238,91	291'677,73	20,93
114 gg	12'084,96	303'762,69	21,79
115 gg	19'584,96	323'347,65	23,20

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
116 gg	19'584,96	342'932,60	24,60
117 gg	12'084,96	355'017,56	25,47
120 gg	12'084,96	367'102,52	26,34
121 gg	22'239,41	389'341,93	27,93
122 gg	12'084,96	401'426,89	28,80
123 gg	12'084,96	413'511,85	29,67
124 gg	12'084,96	425'596,80	30,54
127 gg	12'075,00	437'671,80	31,40
128 gg	12'075,00	449'746,80	32,27
129 gg	12'075,00	461'821,80	33,13
130 gg	12'075,00	473'896,80	34,00
131 gg	12'075,00	485'971,80	34,87
134 gg	5'638,40	491'610,20	35,27
135 gg	5'638,40	497'248,59	35,68
136 gg	5'638,40	502'886,99	36,08
137 gg	5'638,40	508'525,39	36,49
138 gg	5'638,40	514'163,78	36,89
141 gg	5'638,40	519'802,18	37,29
142 gg	5'638,40	525'440,57	37,70
143 gg	10'113,40	535'553,97	38,42
144 gg	20'267,85	555'821,82	39,88
145 gg	10'113,40	565'935,22	40,60
148 gg	5'298,03	571'233,24	40,98
149 gg	4'801,03	576'034,27	41,33
150 gg	5'651,45	581'685,72	41,73
151 gg	7'401,45	589'087,17	42,27
152 gg	17'555,91	606'643,08	43,53
155 gg	3'958,59	610'601,67	43,81
156 gg	4'868,24	615'469,91	44,16
157 gg	4'166,67	619'636,57	44,46
158 gg	4'166,67	623'803,24	44,76
159 gg	4'166,67	627'969,91	45,06
162 gg	782,50	628'752,41	45,11
163 gg	782,50	629'534,91	45,17
164 gg	176,99	629'711,89	45,18
165 gg	531,48	630'243,37	45,22
166 gg	531,48	630'774,84	45,26
169 gg	6'056,67	636'831,51	45,69
170 gg	6'056,67	642'888,18	46,13
171 gg	16'211,12	659'099,30	47,29
172 gg	10'154,46	669'253,75	48,02
173 gg	3'470,31	672'724,06	48,27
176 gg	4'736,13	677'460,19	48,61
177 gg	4'736,13	682'196,32	48,95
178 gg	1'265,82	683'462,14	49,04
179 gg	3'730,61	687'192,75	49,30
180 gg	3'730,61	690'923,35	49,57
185 gg	578,79	691'502,14	49,61
186 gg	1'414,57	692'916,71	49,72
187 gg	1'414,57	694'331,28	49,82
190 gg	8'396,56	702'727,84	50,42
191 gg	5'276,56	708'004,40	50,80
192 gg	5'276,56	713'280,96	51,18
193 gg	5'276,56	718'557,53	51,55
194 gg	5'276,56	723'834,09	51,93
197 gg	5'276,56	729'110,65	52,31
198 gg	5'276,56	734'387,21	52,69
199 gg	5'276,56	739'663,78	53,07
200 gg	5'276,56	744'940,34	53,45
218 gg	5'276,56	750'216,90	53,83
219 gg	5'276,56	755'493,46	54,20
220 gg	5'276,56	760'770,03	54,58
221 gg	7'626,56	768'396,59	55,13
222 gg	7'626,56	776'023,15	55,68
225 gg	12'444,46	788'467,61	56,57
226 gg	11'739,46	800'207,06	57,41
227 gg	15'264,46	815'471,52	58,51
228 gg	13'679,46	829'150,98	59,49
229 gg	13'679,46	842'830,43	60,47
232 gg	4'877,89	847'708,33	60,82
233 gg	4'877,89	852'586,22	61,17
234 gg	4'877,89	857'464,11	61,52
235 gg	4'877,89	862'342,01	61,87
236 gg	4'877,89	867'219,90	62,22
239 gg	5'405,89	872'625,79	62,61
240 gg	4'877,89	877'503,69	62,96
241 gg	6'061,04	883'564,73	63,39

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
242 gg	17'183,54	900'748,26	64,63
243 gg	17'183,54	917'931,80	65,86
246 gg	1'668,75	919'600,55	65,98
247 gg	1'668,75	921'269,30	66,10
248 gg	1'668,75	922'938,05	66,22
249 gg	2'934,57	925'872,62	66,43
250 gg	1'265,82	927'138,44	66,52
253 gg	1'265,82	928'404,26	66,61
254 gg	4'736,13	933'140,39	66,95
255 gg	3'470,31	936'610,70	67,20
256 gg	3'470,31	940'081,00	67,45
257 gg	3'470,31	943'551,31	67,70
260 gg	578,79	944'130,10	67,74
261 gg	578,79	944'708,88	67,78
262 gg	1'575,28	946'284,16	67,89
263 gg	1'575,28	947'859,45	68,01
264 gg	7'776,00	955'635,45	68,56
267 gg	2'743,00	958'378,45	68,76
268 gg	1'990,95	960'369,39	68,90
269 gg	2'289,05	962'658,44	69,07
270 gg	3'013,00	965'671,44	69,28
271 gg	3'013,00	968'684,44	69,50
274 gg	5'037,46	973'721,89	69,86
275 gg	5'037,46	978'759,35	70,22
276 gg	6'489,96	985'249,31	70,69
277 gg	5'037,46	990'286,76	71,05
278 gg	6'489,96	996'776,72	71,52
281 gg	2'041,17	998'817,89	71,66
282 gg	2'041,17	1'000'859,05	71,81
283 gg	2'041,17	1'002'900,22	71,96
284 gg	4'080,00	1'006'980,22	72,25
285 gg	4'080,00	1'011'060,22	72,54
288 gg	4'080,00	1'015'140,22	72,83
289 gg	4'080,00	1'019'220,22	73,13
290 gg	4'080,00	1'023'300,22	73,42
291 gg	2'490,58	1'025'790,80	73,60
292 gg	2'490,58	1'028'281,39	73,78
295 gg	2'490,58	1'030'771,97	73,96
296 gg	2'490,58	1'033'262,55	74,13
297 gg	2'490,58	1'035'753,14	74,31
298 gg	2'490,58	1'038'243,72	74,49
299 gg	2'490,58	1'040'734,30	74,67
303 gg	3'884,58	1'044'618,89	74,95
304 gg	3'884,58	1'048'503,47	75,23
305 gg	1'394,00	1'049'897,47	75,33
306 gg	2'766,56	1'052'664,03	75,53
309 gg	1'372,56	1'054'036,59	75,62
310 gg	1'372,56	1'055'409,15	75,72
311 gg	3'503,33	1'058'912,48	75,97
312 gg	6'660,83	1'065'573,30	76,45
313 gg	4'530,06	1'070'103,36	76,78
316 gg	300,00	1'070'403,36	76,80
317 gg	505,00	1'070'908,36	76,84
318 gg	1'339,90	1'072'248,26	76,93
319 gg	834,90	1'073'083,16	76,99
320 gg	3'818,20	1'076'901,36	77,27
323 gg	3'082,00	1'079'983,36	77,49
324 gg	360,00	1'080'343,36	77,51
325 gg	1'430,00	1'081'773,36	77,61
326 gg	230,00	1'082'003,36	77,63
327 gg	230,00	1'082'233,36	77,65
330 gg	11'122,50	1'093'355,86	78,45
331 gg	11'122,50	1'104'478,36	79,24
332 gg	11'122,50	1'115'600,86	80,04
333 gg	11'122,50	1'126'723,36	80,84
334 gg	11'122,50	1'137'845,86	81,64
337 gg	11'122,50	1'148'968,36	82,44
338 gg	11'122,50	1'160'090,86	83,23
339 gg	15'955,83	1'176'046,69	84,38
340 gg	16'735,83	1'192'782,53	85,58
341 gg	18'135,83	1'210'918,36	86,88
344 gg	607,06	1'211'525,42	86,92
345 gg	1'369,06	1'212'894,49	87,02
346 gg	1'369,06	1'214'263,55	87,12
347 gg	1'369,06	1'215'632,61	87,22
348 gg	912,00	1'216'544,61	87,28
351 gg	1'307,83	1'217'852,44	87,38

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
352 gg	1'307,83	1'219'160,28	87,47
353 gg	7'879,83	1'227'040,11	88,04
354 gg	6'572,00	1'233'612,11	88,51
355 gg	7'067,84	1'240'679,95	89,02
361 gg	2'261,35	1'242'941,30	89,18
362 gg	1'226,35	1'244'167,65	89,27
365 gg	3'654,00	1'247'821,65	89,53
366 gg	3'654,00	1'251'475,65	89,79
367 gg	3'654,00	1'255'129,65	90,05
368 gg	1'160,00	1'256'289,65	90,14
369 gg	1'160,00	1'257'449,65	90,22
372 gg	7'130,00	1'264'579,65	90,73
373 gg	7'431,00	1'272'010,65	91,26
374 gg	8'382,89	1'280'393,54	91,87
375 gg	7'121,89	1'287'515,43	92,38
376 gg	8'238,06	1'295'753,49	92,97
379 gg	7'090,62	1'302'844,11	93,48
380 gg	7'090,62	1'309'934,73	93,98
381 gg	10'955,66	1'320'890,38	94,77
382 gg	5'679,09	1'326'569,48	95,18
383 gg	5'679,09	1'332'248,57	95,59
386 gg	7'085,40	1'339'333,97	96,09
387 gg	7'085,40	1'346'419,36	96,60
388 gg	11'929,62	1'358'348,99	97,46
389 gg	6'459,89	1'364'808,88	97,92
390 gg	6'459,89	1'371'268,77	98,39
393 gg	954,81	1'372'223,58	98,45
394 gg	954,81	1'373'178,40	98,52
395 gg	1'865,98	1'375'044,38	98,66
396 gg	1'686,15	1'376'730,52	98,78
397 gg	1'686,15	1'378'416,67	98,90
400 gg	1'524,98	1'379'941,65	99,01
401 gg	1'524,98	1'381'466,63	99,12
402 gg	1'524,98	1'382'991,61	99,23
403 gg	2'104,98	1'385'096,59	99,38
404 gg	2'104,98	1'387'201,57	99,53
407 gg	675,00	1'387'876,57	99,58
408 gg	675,00	1'388'551,57	99,63
409 gg	225,00	1'388'776,57	99,64
410 gg	225,00	1'389'001,57	99,66
411 gg	150,00	1'389'151,57	99,67
416 gg	1'540,00	1'390'691,57	99,78
417 gg	1'540,00	1'392'231,57	99,89
418 gg	1'540,00	1'393'771,57	100,00
POSSAGNO, 05/07/2019			
<p><b>il Tecnico</b> ARCH CUNIAL GIAMPRIMO</p>			