

AGGIORNAMENTO:

AGOSTO 2023

DATE PREVISTE

N° d'ordine	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo Lordo Intervento	STATO DELL'INTERVENTO	ESECUZIONE			NOTE
				Consegna lavori	Ultimazione lavori	Approvaz. Collaudo o CRE	
OPERE FINANZIATE CON PNRR							
1^ PIANO							
1	PALAZZETTO SPORT VALDAGNO – RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO E LUCERNARI	€ 690.000,00	LAVORI IN CORSO	05/06/2023	23/09/2024	30/01/2025	
2	ISTITUTI SCOLASTICI VARI – INTERVENTI MESSA A NORMA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	€ 1.150.000,00	LAVORI IN CORSO	27/10/2022	27/10/2023	27/01/2024	€ 900.000 PNRR + € 250.000 cofinanziamento Provincia
3	ISTITUTO ARTUSI RECOARO – SOSTITUZIONE PARETI DI TAMPONAMENTO ESTERNO 1^ STRALCIO	€ 1.750.000,00	LAVORI IN CORSO	30/03/2023	05/11/2023	05/02/2024	
4	LICEO MARTINI DI SCHIO – LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO CPI	€ 275.000,00	CONCLUSO	13/06/2022	11/10/2022	10/05/2023	€ 250.000 PNRR + € 25.000 cofinanziamento Provincia
5	IIS LONIGO – RECUPERO 2 PALAZZINE PER SEGRETERIE	€ 500.000,00	CONCLUSO	06/06/2022	31/03/2023	30/09/2023	€ 300.000 PNRR + € 200.000 cofinanziamento Provincia
6	IPSIA GARBIN DI SCHIO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 2.452.826,37	LAVORI IN CORSO	05/04/2023	08/07/2024	08/01/2025	€ 2.304.843,79 PNRR + € 147.982,58 FOI
7	ITA DE FABRIS DI NOVE: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 3.960.000,00	LAVORI IN CORSO	27/06/2023	28/12/2024	28/06/2025	€ 3.800.000 PNRR + € 160.000 FOI
8	PALAZZETTO DELLO SPORT DI VALDAGNO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 2.400.000,00	LAVORI IN CORSO	05/06/2023	05/06/2024	05/12/2024	
2^ PIANO							
1	ITS G.GALILEI DI ARZIGNANO: AMPLIAMENTO CON RICAVO 12 AULE	€ 3.600.000,00	AGGIUDICATO. PROGETTAZIONE IN CORSO	Entro 30/11/2023	30/11/2024	30/05/2025	
2	REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE IN AMPLIAMENTO DEL LICEO "G.B. QUADRI" DI VICENZA	€ 1.895.847,10	LAVORI IN CORSO	31/01/2023	27/10/2023	27/04/2024	
3	IIS MONTAGNA DI VICENZA: REALIZZAZIONE 8 AULE	€ 3.895.000,00	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	Entro 30/11/2023	Entro 31/03/2026	Entro 30/06/2026	€ 2.450.000 PNRR + € 1.200.000 cofinanziamento Provincia + € 245.000 FOI
4	ITA PAROLINI BASSANO – AMPLIAMENTO	€ 7.500.000,00	LAVORI IN CORSO	28/04/2023	16/03/2025	16/09/2025	
5	LICEO LIOY E PIGAFETTA: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRE	€ 600.000,00	LAVORI IN CORSO	25/05/2023	21/09/2023	21/03/2024	
PALESTRE							
1	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "G. B. GARBIN" - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA	€ 2.526.200,00	IN FASE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	Entro 30/11/2023	Entro 31/03/2026	Entro 30/06/2026	€ 1.842.000 PNRR + € 500.000 cofinanziamento Provincia + € 184.200 FOI
2	ISTITUTO TECNICO AGRARIO "A. TRENTIN"- INTERVENTI DI MESSA A NORMA	€ 1.250.000,00	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	31/04/2023	30/08/2025	Entro 30/06/2026	€ 960.000 PNRR + € 194.000 MIUR L.145/2018 + € 96.000 FOI
TOTALE		€ 34.444.873,47					