



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 718 DEL 10/07/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: SOCIETÀ FARRONATO ECOGEA S.R.L. - PROROGA TERMINI AL 30/09/2019 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA COPERTURA DEFINITIVA E PRESENTAZIONE DEL COLLAUDO DEGLI INTERVENTI "LOTTO 1" DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN VIA NARDI, COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con provvedimento n. 917 del 10/10/2017 è stato fissato il termine del 31/08/2018 per l'esecuzione dei lavori di posa in opera della copertura definitiva del "Lotto 1" della discarica di inerti in via Nardi nel comune di Romano d'Ezzelino in capo alla società Farronato Ecogea S.r.l., con sede legale in Comune di Romano d'Ezzelino;
- il medesimo provvedimento ha disposto la presentazione del collaudo degli interventi corredato da una relazione tecnica descrittiva dei lavori effettuati entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di copertura.

Dato atto che con nota del 26/06/2018, prot. n. 42398 la società Farronato Ecogea ha chiesto una proroga del termine per la conclusione degli interventi di ricomposizione in quanto vincolati alla sistemazione della strada di accesso situata in area di cava, per la quale la Regione Veneto, con provvedimento n. 117 del 18/04/2018, consegnato alla ditta in data 15/05/2018, ha previsto il ripristino con la modellazione e l'inerbimento delle scarpate.

Considerato che la ditta ha dichiarato che nel corso dei lavori di ripristino previsti dal decreto regionale per accedere all'impianto di recupero rifiuti potrà utilizzare solo la strada presente nell'area di discarica.

Tenuto conto che nella citata nota del 26/06/2016 la ditta ha allegato un cronoprogramma degli interventi dal quale risulta che i lavori di sistemazione delle scarpate della strada di accesso di cui al decreto della Regione Veneto sono iniziati e, tenendo conto del fermo lavori nel periodo invernale, il completamento generale delle opere comprensive della chiusura del sito di discarica e della presentazione del collaudo finale sono stati previste per settembre 2019.

Ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dalla ditta, sulla base del cronoprogramma degli interventi presentato, disponendo la presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori al 31/03/2019.

Viso il D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n° 152 e s.m.i

Vista la L.R. Veneto 16.04.1985, n. 33 e s.m.i.

Vista la L.R. Veneto 21.01.2000, n. 3 e s.m.i.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

1. La scadenza del 31/08/2018 per il completamento dei lavori della copertura definitiva della discarica del "Lotto 1" di via Nardi nel comune di Romano d'Ezzelino prevista al punto 2. del decreto n. 917 del 10/10/2017 e quella del 30/09/2018 per la presentazione del collaudo degli interventi corredato da una relazione tecnica descrittiva dei lavori effettuati, fissata al punto 3. del medesimo decreto, sono prorogate al 30/09/2019.
2. Il termine finale del 30/09/2018 modifica i punti 2. e 3. del dispositivo del provvedimento n. 917 del 10/10/2017.
3. Entro il 31/03/2019 la società Farronato Ecogea dovrà presentare una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla base del collaudo presentato con la nota indicata in premessa pervenuta in data 26/06/2016, prot. n. 42398.
4. Rimane valido quanto previsto dal provvedimento n. 917 del 10/10/2017 non espressamente modificato dalla presente determinazione.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento viene inviato alla società Farronato Ecogea s.r.l., al Sindaco *pro tempore* del Comune di Romano d'Ezzelino, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Ulss n.7 Pedemontana.

Vicenza, 10/07/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 718 DEL 10/07/2018

OGGETTO: SOCIETÀ FARRONATO ECOGEA S.R.L. - PROROGA TERMINI AL 30/09/2019 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA COPERTURA DEFINITIVA E PRESENTAZIONE DEL COLLAUDO DEGLI INTERVENTI "LOTTO 1" DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SITA IN VIA NARDI, COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 10/07/2018.

Vicenza, 10/07/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**