



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 611 DEL 15/06/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE INTERVENTI PER COPERTURA DEFINITIVA E AVVIO GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI DENOMINATA TRE CONFINI.

DITTA: CONSORZIO ARTIGIANO A.P.S.

SEDE INTERVENTO: LOCALITÀ VALBELLA – COMUNE DI ASIAGO.

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 794 del 01/09/2017, il Consorzio Artigiano A.P.S. è stato autorizzato alla posa in opera della copertura definitiva e alla gestione post operativa della discarica per rifiuti inerti denominata tre confini, sita in località Valbella nel comune di Asiago.

Dato atto che entro 90 giorni dal citato provvedimento il Consorzio doveva presentare il computo metrico estimativo dell'intervento ed entro il 30/05/2018 dovevano essere completate le opere di sistemazione della copertura della discarica al fine di dar corso al periodo di gestione post operativa.

Rilevato che il citato Consorzio, entro i termini previsti, ha presentato il computo metrico estimativo e provveduto alla concimazione e inerbimento di tutta la superficie della discarica.

Dato atto che con nota pervenuta in data 24/05/2018, prot. n. 34396 lo stesso Consorzio ha chiesto la proroga del termine di completamento dei lavori previsto al 30/05/2018, dividendo gli interventi in due fasi; la prima che si concluderà entro il 31/08/2018 relativa alla verifica di stabilità della discarica, al collaudo delle opere realizzate, alla documentazione relativa agli apporti conferiti, ai monitoraggi da eseguire nella fase di gestione post operativa e alla recinzione delle aree a bosco con pali di castagno e filo spinato, la seconda relativa alla messa a dimora di specie cespugliose e piantine forestali, da realizzare entro il 31/05/2019 in quanto *“è necessario attendere un anno dalla concimazione con letame e tale periodo viene a coincidere con l'autunno del 2018, periodo non adatto ai lavori da effettuare in quanto prossimo a quello invernale che potrebbe compromettere l'attecchimento delle piante”*.

Tenuto conto che per la discarica in oggetto non è pervenuta alcuna segnalazione di impatti ambientali negativi.

Ritenuto congruo il termine di proroga richiesto stante i lavori da effettuare e quindi di procedere con la modifica del provvedimento n. 794/2017 per la parte relativa al termine finale di completamento della documentazione indicata e degli interventi da effettuare.

Visto il D.Lgs. 36/2003 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Vista la L.R. 3/2000 e s.m.i..

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

DETERMINA

1. il termine del 30/05/2018 indicato al punto 2. del provvedimento n. 794 del 01/09/2017 viene sostituito con il termine del 31/08/2018.
2. il completamento della copertura definitiva con specie cespugliose e arboree dovrà essere effettuato entro il 31/05/2019.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 gg. dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Copia del presente provvedimento viene inviata al legale rappresentante del Consorzio Artigiano A.P.S. di Asiago, al Sindaco del Comune di Asiago e al Dirigente del Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.V. di Vicenza.

Vicenza, 15/06/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 611 DEL 15/06/2018

OGGETTO: PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE INTERVENTI PER COPERTURA DEFINITIVA E AVVIO GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI DENOMINATA TRE CONFINI.

DITTA: CONSORZIO ARTIGIANO A.P.S.

SEDE INTERVENTO: LOCALITÀ VALBELLA – COMUNE DI ASIAGO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 21/06/2018.

Vicenza, 21/06/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PELLIZZARI ELENA)
con firma digitale**