

PROCEDURA GESTIONALE PAVIMENTAZIONE TRACCIATO KART

Datore di lavoro:

**KARTLAND SRL
Via Verona 74/w
36077 Altavilla Vicentina (VI)**

Responsabile:

Zanettin Matteo

Data Documento:

22.02.2019

PREMESSA.....	3
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'.....	3
GESTIONE DELLE AZIONI.....	4
ANALISI DEI PERICOLI.....	4
REGISTRAZIONI DEGLI INTERVENTI.....	5
ALLEGATI.....	6

PREMESSA

Il presente manuale definisce le procedure di autocontrollo e di manutenzione riguardanti la pavimentazione della attività di “pista go-kart” riguardanti la parte interna (con fondo in cemento) e la parte esterna (con fondo in asfalto).

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA

RAGIONE SOCIALE KARTLAND SRL	
SEDE LEGALE VIA A. GARBINI, 2	COMUNE 37135 VERONA
SEDE OPERATIVA VIA VERONA, 74/W	COMUNE 36077 ALTAVILLA VICENTINA
PARTITA IVA 04356430233	TELEFONO 0444371351 +393481209249
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PISTA GO-KART	
DATA DEL DOCUMENTO 22.02.2019	

ORGANIGRAMMA – RESPONSABILITA’ E FUNZIONI

COGNOME NOME	
Zanettin Matteo	Verifica e manutenzione
Dal Grande Simone	Verifica e manutenzione
Vander Slaghmolen Giuseppe	Verifica e manutenzione
Tolio Nicolò	Verifica e manutenzione
Tomba Mattia	Verifica e manutenzione

GESTIONE DELLE AZIONI

Tutto il personale dipendente della struttura che è stato incaricato della verifica della pavimentazione viene formato, attraverso un corso interno al fine di poter svolgere il suddetto incarico.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

La manutenzione della pavimentazione della pista viene eseguita dal Titolare KARTLAND srl, che periodicamente controlla la funzionalità ed integrità e, quando necessario, effettua interventi finalizzati al ripristino della stessa.

ANALISI DEI PERICOLI

FASE	FREQUENZA	FUNZIONALITA'	MISURE DI RIPRISTINO
Verifica su tutto il tracciato interno durante l'operazione di spazzatura	Settimanale	Presenza di cavillature di oltre 0,8 centimetri	Stuccatura attraverso collante elastico
		Usura dello strato di resina	Stesura di un nuovo strato di resina
Verifica su tutto il tracciato esterno durante l'operazione di spazzatura	Settimanale	Presenza di cavillature al di sotto di 0,4 centimetri	Monitoraggio giornaliero per controllo
		Presenza di cavillature al di sopra di 0,5 centimetri	Stuccatura delle cavillature attraverso collante bituminoso elastico
	Mensile	Usura del nastro stradale con evidenti carenze del bitume residuo	Ripristino del nastro di asfalto attraverso azienda specializzata
Verifica su tutto il tracciato esterno dedicata ai confini dell'edificato adiacente	Mensile	Presenza di vegetazione spontanea cresciuta a ridosso dell'edificato	Estirpazione manuale della vegetazione spontanea

REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI

NON CONFORMITA'		KARTLAND SRL Via Verona, 74/w Altavilla Vicentina (VI)
Data rivelazione	Descrizione della non funzionalità	Misure di ripristino
21.02.2019	Fessure sul nastro di asfalto del tracciato esterno inferiori a 0,8 cm	Sigillatura tramite collante bituminoso <ul style="list-style-type: none"> • Si allega foto dell'intervento



- **INTERVENTO DEL 21.02.2019**