

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

ai sensi dell'articolo 4 della legge 05/11/71 n°1086, D.M. del 14.02.1992 e dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 redatta da Ing. Zarantonello Andrea, con studio in via Monte Cengio 11/N 36073 Cornedo Vic.no, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n° 1951, Tel. 0445/953293.

DENUNCIA CEMENTI ARMATI: presentata il 06 Febbraio 1997 presso il Genio Civile di Vicenza

PERMESSO DI COSTRUIRE: n° PC 2143 del 24-07-2019 Comune di Cornedo

OPERE: Struttura prefabbricata con fondazioni gettate in opera per la realizzazione di un ampliamento di un edificio artigianale sito in Via Tezze zona artigianale Tezzon secondo stralcio.

COMMITTENTE: Peripoli Gabriele & C snc , Facchin Calcestruzzi srl

PROGETTISTA STRUTTURALE: Marangon Ing. Roberto Via Cavour 46 Cornedo Vic

PROGETTISTA ARCHITETTONICO: Marangon Ing. Roberto Via Cavour 46 36073 Cornedo Vic

DIRETTORE DEI LAVORI: Marangon Ing. Roberto Via Cavour 46 36073 Cornedo Vic

IMPRESA COSTRUTTRICE OPERE PREFABBRICATE : Battilana Prefabbricati spa Via Monte Cengio 11/N 36073 Cornedo Vic.

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

Il sottoscritto Ing. Zarantonello Andrea in qualità di Direttore dei Lavori delle opere in C.a di cui alla denuncia sopracitata incaricato dalla ditta Facchin Calcestruzzi srl , attuale proprietario, comunica che gli stessi sono iniziati per le opere in cemento armato il mese di marzo del 1997 sona ad oggi 25/07/2019

completati. Lo stesso Direttore dei Lavori delle opere è stato incaricato ad ora per il completamento della pratica dei cementi armati ha esaminato tutti gli allegati progettuali si è recato in sito per accertare che i lavori risultino corrispondenti agli elaborati depositati, non rilevando manchevolezze di sorta. Le prove sui materiali sono state eseguite con sclerometro portatile su i pilastri portanti della struttura in ampliamento e hanno dato esito positivo rispettando le resistenze e le prescrizioni contenute nelle relazioni di calcolo. Trattasi della costruzione in ampliamento di un edificio Artigianale con fondazioni gettate in opera appoggiato ad una struttura in prefabbricato esistente.

La pianta del fabbricato ha dimensioni di 32 x 22 circa con una altezza utile di 6.00,

La struttura è stata così realizzata:

- Fondazioni a plinti con bicchiere realizzate in opera
- Zona ampliamento tettoia pilastri in cav 50 x50 sopra sono posti architravi prefabbricati in cap e tegoli a doppia T

La costruzione è stata eseguita in conformità ai disegni ed ai calcoli depositati presso il genio Civile di Vicenza con la denuncia sopraindicata protocollata il 06/02/1997 n°95 e per lo stesso si sono adempiuti gli obblighi incombenti al D.L. in base alla Legge Nr. 1086 del 05.11.1971.

Cornedo Vicentino, 25/07/2019

Il Direttore dei Lavori

.....