



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO



COMUNE DI  
BASSANO DEL GRAPPA



*AMPLIAMENTO DEL POLO RIFIUTI DI BASSANO DEL GRAPPA*

ISTANZA DI PROROGA VALIDITA' PROVVEDIMENTO DI VIA

Elab. 03 *RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DEL PROGETTO*

REVISIONE: 00			
		Data	codice ATO
		Dicembre 2020	//
			FILE
			S0030SIA00R0



ETRA S.p.A. - Futuro sostenibile  
Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI) - tel. 049 8098000 fax 049 8098001  
Sede operativa di Cittadella (PD), Via del Telarolo, 9  
Internet: [www.etraspa.it](http://www.etraspa.it) e-mail: [info@etraspa.it](mailto:info@etraspa.it)

ETRA S.p.A. si riserva la proprieta' del disegno, vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione a' sensi delle vigenti leggi



 <p>E.T.R.A. S.p.a. Bassano del Grappa (VI) Largo Parolini, 82/b</p>	<p>Ampliamento del Polo rifiuti di Bassano del Grappa nella nuova area ad est - Realizzazione di un capannone di stoccaggio del verde, di un impianto di lavaggio mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e di una nuova tettoia di stoccaggio rifiuti (P1072 – ex P592)</p> <p>ISTANZA DI PROROGA PROVVEDIMENTO DI VIA RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEL PROGETTO</p>	<p>File: P1072S0030SIA00R 0 Pagina 2/7</p>
---	--	--

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO  
NORMATIVO E FUNZIONALE DEL POLO RIFIUTI DI BASSANO DEL GRAPPA \_\_\_\_\_ 3

1.1 *Premessa* \_\_\_\_\_ 3

1.2 *Stato di attuazione* \_\_\_\_\_ 4

2.1 Realizzazione tettoia di copertura area di stoccaggio rifiuti presso l'impianto di quartiere Pre in Comune di Bassano del Grappa ..... 5

2.2 Realizzazione nuovo gasometro presso il digestore di Bassano del Grappa..... 5

2.3 Adeguamento normativo e funzionale del sistema di gestione delle reti fognarie presso il polo rifiuti di Bassano del Grappa - sistemazione reti fognarie ..... 5

2.4 Adeguamento normativo e funzionale del sistema di gestione delle reti fognarie presso il polo rifiuti di Bassano del Grappa - realizzazione impianto chimico fisico..... 5

2.5 Ampliamento del Polo rifiuti di Bassano del Grappa nella nuova area ad est - Realizzazione di un capannone di stoccaggio del verde, di un impianto di lavaggio mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e di una nuova tettoia di stoccaggio rifiuti 5

2.6 Altri interventi realizzati ..... 7

1.3 *Cronoprogramma* \_\_\_\_\_ 7

 <p>E.T.R.A. S.p.a. Bassano del Grappa (VI) Largo Parolini, 82/b</p>	<p>Ampliamento del Polo rifiuti di Bassano del Grappa nella nuova area ad est - Realizzazione di un capannone di stoccaggio del verde, di un impianto di lavaggio mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e di una nuova tettoia di stoccaggio rifiuti (P1072 – ex P592)</p> <p>ISTANZA DI PROROGA PROVVEDIMENTO DI VIA RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEL PROGETTO</p>	<p>File: P1072S0030SIA00R 0 Pagina 3/7</p>
---	--	--

---

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL POLO RIFIUTI DI BASSANO DEL GRAPPA

---

### 1.1 Premessa

Il progetto “Adeguamento normativo e funzionale del polo rifiuti di Bassano del Grappa (P592)” è stato autorizzato in sede di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (di cui al parere ex art. 17 della L.r. n. 10/99, con Delibera della Giunta Regionale n. 1007 del 23/03/2010 a seguito del parere favorevole della Commissione VIA n. 274 del 13/01/2010, modificato poi nelle prescrizioni con DGRV n. 345 del 29/03/2010).

Successivamente, considerati:

- a) gli intercorsi cambiamenti in materia di inquinamento a seguito dell’approvazione del nuovo Piano di Tutela delle Acque Regionale con delibera n. 107 del 5 Novembre 2009 e dell’entrata in vigore dello stesso;
- b) la necessità di recepire le disposizioni previste dall’allegato A della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1007 del 23 marzo 2010 in merito all’approvazione della compatibilità ambientale del “Progetto per il polo multifunzionale di trattamento dei rifiuti in quartiere Prè, Bassano del Grappa”, e le successive correzioni apportate con DGRV n. 345 del 29.03.2011;
- c) l’opportunità di migliorare l’assetto ambientale dell’impianto, ovvero di limitare la generazione di reflui inquinati mediante la riduzione delle superfici caratterizzate dalla presenza di rifiuti soggette al dilavamento meteorico;
- d) la possibilità di ottimizzare la distribuzione degli spazi e delle attività in impianto, con ulteriore confinamento delle lavorazioni maggiormente impattanti, in ragione del possibile ampliamento nell’area posta immediatamente ad est delle attuali pertinenze, già acquisita da ETRA S.p.A. (nel seguito “NUOVA ZONA EST”);

sono state previste alcune modifiche, non sostanziali, all’assetto progettuale autorizzato in sede di VIA. Tali modifiche, sono state oggetto di screening (Decreto n. 102 del 27/11/2014) e comprendevano:

- 1) lo spostamento del capannone dedicato alla triturazione e messa in riserva del verde e di altri strutturanti, dello scrubber e del relativo locale soffianti dalla posizione approvata in VIA alla nuova zona est;

 <p>E.T.R.A. S.p.a. Bassano del Grappa (VI) Largo Parolini, 82/b</p>	<p>Ampliamento del Polo rifiuti di Bassano del Grappa nella nuova area ad est - Realizzazione di un capannone di stoccaggio del verde, di un impianto di lavaggio mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e di una nuova tettoia di stoccaggio rifiuti (P1072 – ex P592)</p> <p>ISTANZA DI PROROGA PROVVEDIMENTO DI VIA RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEL PROGETTO</p>	<p>File: P1072S0030SIA00R 0 Pagina 4/7</p>
---	--	--

- 2) la modifica delle caratteristiche del nuovo gasometro e lo spostamento della torcia dalla posizione approvata in VIA a sud del nuovo gasometro, con realizzazione di una seconda torcia in adiacenza;
- 3) lo spostamento dell'impianto di lavaggio mezzi dalla posizione approvata in VIA alla nuova zona est;
- 4) la realizzazione di una tettoia lungo il lato ovest della nuova zona est, a ridosso dell'esistente tettoia della zona CISP 2, finalizzata al ricovero dei rifiuti attualmente stoccati sul lato sud della stessa zona CISP 2;
- 5) la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla nuova zona est;
- 6) la modifica del sistema di raccolta e trattamento delle acque in impianto nel rispetto delle prescrizioni di VIA e delle nuove imposizioni del Piano di Tutela delle Acque;
- 7) l'eliminazione della ZONA 1 destinata alla messa in riserva del rifiuto strutturante, approvata in VIA, conseguente allo spostamento del capannone del verde e il contestuale adeguamento della ZONA 4, dedicata alla messa in riserva del rifiuto verde e di altre tipologie di strutturante.

Con nota prot. 90109 del 27/10/2017 ETRA S.p.A. ha inoltrato richiesta di proroga di validità del provvedimento di VIA succitato. Con Decreto n. 106 del 29/11/2018 del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, è stata rilasciata dalla Regione del Veneto la proroga dei termini di validità del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA di cui al DDR n. 102 del 27/11/2014, fissando la nuova scadenza al 31/12/2020.

## 1.2 Stato di attuazione

La scrivente Società ETRA S.p.A. ha articolato il progetto originario denominato "Progetto per il nuovo assetto del polo multifunzionale di trattamento dei rifiuti in quartiere Prè in Comune di Bassano del Grappa (P592)" in diversi stralci:

- Realizzazione tettoia di copertura area di stoccaggio rifiuti presso l'impianto di quartiere Pre in Comune di Bassano del Grappa (P779);
- Realizzazione nuovo gasometro presso il digestore di Bassano del Grappa (P781);
- Adeguamento normativo e funzionale del sistema di gestione delle reti fognarie presso il polo rifiuti di Bassano del Grappa - sistemazione reti fognarie (P918);
- Adeguamento normativo e funzionale del sistema di gestione delle reti fognarie presso il polo rifiuti di Bassano del Grappa - realizzazione impianto chimico fisico (P1034);
- Ampliamento del Polo rifiuti di Bassano del Grappa nella nuova area ad est - Realizzazione di un capannone di stoccaggio del verde, di un impianto di lavaggio

 <p>E.T.R.A. S.p.a. Bassano del Grappa (VI) Largo Parolini, 82/b</p>	<p>Ampliamento del Polo rifiuti di Bassano del Grappa nella nuova area ad est - Realizzazione di un capannone di stoccaggio del verde, di un impianto di lavaggio mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e di una nuova tettoia di stoccaggio rifiuti (P1072 – ex P592)</p> <p>ISTANZA DI PROROGA PROVVEDIMENTO DI VIA RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEL PROGETTO</p>	<p>File: P1072S0030SIA00R 0 Pagina 5/7</p>
---	--	--

mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e di una nuova tettoia di stoccaggio rifiuti (P1072).

2.1 REALIZZAZIONE TETTOIA DI COPERTURA AREA DI STOCCAGGIO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI QUARTIERE PRE IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Le opere si sono concluse in data 31/12/2019 e attualmente la nuova tettoia viene utilizzata per lo stoccaggio e la selezione della carte e di altri rifiuti come da autorizzazione provinciale.

2.2 REALIZZAZIONE NUOVO GASOMETRO PRESSO IL DIGESTORE DI BASSANO DEL GRAPPA

A seguito del nuovo impianto di produzione di bio metano, la realizzazione del gasometro non verrà più realizzato, in quanto non più necessario.

2.3 ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE PRESSO IL POLO RIFIUTI DI BASSANO DEL GRAPPA - SISTEMAZIONE RETI FOGNARIE

IL PROGETTO DENOMINATO: "ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE" È STATO COMPLETATO IN DATA 31/12/2016.

2.4 ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE PRESSO IL POLO RIFIUTI DI BASSANO DEL GRAPPA - REALIZZAZIONE IMPIANTO CHIMICO FISICO

IL PROGETTO DENOMINATO: "REALIZZAZIONE IMPIANTO CHIMICO FISICO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE PRESSO IL POLO RIFIUTI DI BASSANO DEL GRAPPA" È STATO COMPLETATO IN DATA 29/11/2017.

2.5 AMPLIAMENTO DEL POLO RIFIUTI DI BASSANO DEL GRAPPA NELLA NUOVA AREA AD EST - REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE DI STOCCAGGIO DEL VERDE, DI UN IMPIANTO DI LAVAGGIO MEZZI, DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER I MEZZI DELLA RACCOLTA RIFIUTI E DI UNA NUOVA TETTOIA DI STOCCAGGIO RIFIUTI

IL PROGETTO È STATO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE PER L'AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI ETRA SPA N. 39 DEL 21.05.2020. ATTUALMENTE È IN CORSO LA GARA D'APPALTO, CUI SEGUIRÀ L'ESECUZIONE LAVORI ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO, COME DA CRONOPROGRAMMA ALLEGATO.

 <p>E.T.R.A. S.p.a. Bassano del Grappa (VI) Largo Parolini, 82/b</p>	<p>Ampliamento del Polo rifiuti di Bassano del Grappa nella nuova area ad est - Realizzazione di un capannone di stoccaggio del verde, di un impianto di lavaggio mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e di una nuova tettoia di stoccaggio rifiuti (P1072 – ex P592)</p> <p>ISTANZA DI PROROGA PROVVEDIMENTO DI VIA RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEL PROGETTO</p>	<p>File: P1072S0030SIA00R 0 Pagina 6/7</p>
---	--	--

Di seguito si riporta una descrizione degli interventi collegati.

*Capannone dedicato alla triturazione*

E' previsto lo spostamento del capannone, dei locali soffianti e del biofiltro per il trattamento delle arie all'estremità orientale della nuova zona est. Questa scelta consente di allontanare uno dei comparti più odorigeni e, quindi, più impattanti dell'impianto dalle abitazioni presenti lungo il confine ovest dello stesso.

*Riorganizzazione impianto CISP ed aree limitrofe*

È previsto lo spostamento dei rifiuti attualmente collocati a sud del capannone del CISP (come da autorizzazione ambientale attualmente in essere) sotto una nuova tettoia da realizzarsi nella nuova zona est. Questo permetterà di realizzare la nuova viabilità di accesso all'area est e contemporaneamente di evitare il dilavamento dei rifiuti.

*Aree di messa in riserva e piazzola di travaso rifiuti*

Alla luce del previsto spostamento del capannone per lo stoccaggio e la triturazione del verde, il nuovo assetto sottoposto a procedura di screening prevede:

- l'eliminazione della zona 1, dedicata alla messa in riserva del rifiuto strutturante e prevista in adiacenza al capannone;
- il temporaneo mantenimento della zona 4, dedicata alla messa in riserva del rifiuto verde e di altre tipologie di strutturante, fino alla costruzione di un nuovo stoccaggio nella nuova zona est, a seguito dell'ottenimento dei permessi necessari.

Tale zona 4, che secondo la prescrizione n. 4 dell'allegato A alla DGRV n. 1007 del 23.03.2010 doveva essere eliminata, manterrà, pertanto, carattere temporaneo e transitorio e, al fine di ridurre i disagi per la popolazione e l'ambiente, sarà gestita in modo da contenere la dispersione di polveri e odori. Proprio a tale scopo ETRA S.p.a. ha promosso una campagna di sensibilizzazione del personale ivi impegnato e ha previsto la copertura dei cumuli di materiale triturato con dei teli mobili, spostati solo in concomitanza alle operazioni di movimentazione del materiale. Le operazioni di triturazione sono state, invece, concentrate nelle prime ore del mattino.

*Impianto di lavaggio automezzi*

L'impianto di lavaggio automezzi, delle stesse caratteristiche di quello approvato in sede di VIA, viene ora previsto nella nuova zona est anziché nella zona ovest, ai fini di una più razionale

 <p>E.T.R.A. S.p.a. Bassano del Grappa (VI) Largo Parolini, 82/b</p>	<p>Ampliamento del Polo rifiuti di Bassano del Grappa nella nuova area ad est - Realizzazione di un capannone di stoccaggio del verde, di un impianto di lavaggio mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e di una nuova tettoia di stoccaggio rifiuti (P1072 – ex P592)</p> <p>ISTANZA DI PROROGA PROVVEDIMENTO DI VIA RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEL PROGETTO</p>	<p>File: P1072S0030SIA00R 0 Pagina 7/7</p>
---	--	--

riorganizzazione degli spazi resa possibile dall'acquisizione della nuove superfici da parte di ETRA S.p.a.

L'impianto, rispetto a quanto indicato nello Screening, si troverà all'interno del nuovo fabbricato che conterrà il nuovo comparto di triturazione del verde.

Lo scarico dell'impianto sarà inviato assieme alle acque di prima pioggia all'impianto-chimico fisico già realizzato..

## 2.6 ALTRI INTERVENTI REALIZZATI

Sono già stati realizzati i seguenti interventi:

- Minilinea di trattamento RSU;
- Nuovo gruppo di produzione F.E.M.;
- Area di deposito materiali e attrezzature di servizio.

## 1.3 Cronoprogramma

Anno	2021				2022				2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Appalto (bando, aggiudicazione, verifica, stipula contratto, inizio lavori) progetto nuova Area ad Est	█	█	█	█								
Esecuzione lavori e certificato di regolare esecuzione/collaudato impianto biometano	█	█	█	█								
Esecuzione lavori e certificato di regolare esecuzione/collaudato per la nuova Area ad Est			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█