COMUNE DI LONIGO | **PROVINCIA DI VICENZA**

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI

CAFFE' BORSA

proposta *FINANZA DI PROGETTO*
ai sensi dell'art. 183 comma 15 D. Lgs. n.50/2016

Data: *Aprile 2017*

PROGETTO DI FATTIBILITA' - ALLEGATO 1

Elaborato Tecnico 1.8 - CRONOPROGRAMMA

PROMOTORE: Costituendo *R.T.I.*
(raggruppamento temporaneo imprese)

PROGETTISTA

Studio di Architettura
Arch. Giorgio Casella
archistudio.cf@gmail.com
Via Dalmazia, 6
36045 Lonigo (VI)
tel/fax 0444 436438
E-mail: archistudio.cf@gmail.com
P.E.C.: giorgio.casella@archiworldpec.it

ITER BUROCRATICO (180 giorni, da firma convenzione a firma verbale consegna lavori)

MESE: 1° MESE | 2° MESE | 3° MESE | 4° MESE | 5° MESE | 6° MESE
SETTIMANA/GIORNO: 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3

Art.	DECRIZIONE DELLE OPERE
	Approvazione progetto di fattibilità - firma convenzione)
	Progetto definitivo
	Approvazione progetto definitivo
	Progetto esecutivo
	Approvazione progetto esecutivo
	Verbale consegna lavori
0	Impianto cantiere
1	Demolizioni tramezze interne e solaio deposito/caldaia
2	Demolizioni pavimenti e rivestimenti
3	Rimozione serramenti interni e ringhiera scala
4	Rimozione apparecchi idrosanitari e di riscaldamento e dismissione impianti tecnologici
5	Demolizioni murature in breccia e parziale di murature in pietra naturale
6	Demolizioni solai, pianerottoli e rampe scale
7	Scavo di sbancamento interno al piano interrato e terra
8	Magrone e platea di fondazione in c.a.
9	Muri di elevazione in c.a.
10	Solette, pianerottoli e rampe scala in c.a.
11	Lievo serrande e zoccolatura in laminato
12	Sottofondo in pietrame (ghiaione lavato) al piano interrato e terra
13	Massetto in calcestruzzo
14	Impermeabilizzazione massetto in calcestruzzo
15	Solaio in legno (disimpegno servizi personale) con profilati in acciaio HEA 240
16	Scala in c.a. da piano interrato a piano amezzato
17	Tramezze di laterizio interne e muratura in mattoni
18	Assistenze murarie impianto idro-termo-sanitario
19	Assistenze murarie impianto elettrico
20	Falsi telai porte, finestre, nicchie avvolgibili, ecc…
21	Aspirazioni cucine e aspiratore doccie
22	Impianto idro-termo-sanitario (tubazioni alimentazione e scarico, cassette, staffe fissaggio, ecc…)
23	Impianto elettrico (tubazioni, scatole, ecc…)
24	Impermeabilizzazione murature piano interrato
25	Massetto alleggerito
26	Intonaci interni
27	Controsoffitti in cartongesso
28	Massetto pavimento
29	Pavimenti e rivestimento scala
30	Pareti in cartongesso
31	Rivestimenti pareti
32	Tinteggiature
33	Impianto idro-termo-sanitario (caldaia, termosifoni, sanitari, ecc...)
34	Impianto elettrico (passaggio cavi, antenna tv, placche, frutti, prese, interruttori, ecc...)
35	Serrande esterne di sicurezza e griglia cucina bistrot
36	Restauro serramenti esterne e panche in legno
37	Restauro e fornitura di serramenti interni, compreso parete a vetro divisione bistrot-cucina
38	Ricostruzione imbottitura schienale panche storiche
39	Restauro facciate

Legenda:
Iter burocratico Progetto di Finanza
Zona d'intervento computo