Pianta Muri a Quota -0.20
con posizione Ancoraggi
-Primo Stralcio-
Scala 1:50

N.B. Verificare a carico dell'impresa esecutrice l'eventuale interferenza di Tirafondi, tasselli, Hold Down con Tubi e Drenaggi presenti in fondazione

N.B. Verificare e confrontare, a carico dell'impresa Esecutrice, le dimensioni dei fori con forniture sei serramenti

LEGENDA:

- Assi di riferimento
- Muro in XLAM s= 179mm (33+40+33+40+33)
- Muro in XLAM s= 100mm (30+40+30)
- Pilastri Strutturali LL. GL28H
- Pilastri Non Strutturali
- Angolare tipo WHT 620 con 52 chiodi Anker Ø4x75mm e 1 tassello meccanico M16
- Angolare tipo TITAN TCN 240 con 36 chiodi Anker Ø4x75mm e 2 tasselli meccanici M16
- Ancoraggio con Tirante M20 passante Vedi Tavola Particolari
- Quote Ancoraggi in cm (centimetri)
- Quote Muri, Pilastri in mm (millimetri)

Angolare tipo WHT 620
con 52 chiodi Anker Ø4x75mm e 1 tassello meccanico M16
scala 1:10

Angolare tipo TITAN TCN 240
con 36 chiodi Anker Ø4x75mm e 2 tasselli meccanici M16
scala 1:10

Secondo Stralcio — Primo Stralcio

Pianta Schema Copertura
Scala 1:400

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONE VERTICALI

PARTICOLARE CHIUSURA DELLE GABBIE
armatura esterna
armatura interna

GANCI SMB AL ma SU TUTTI I MURI
ferri verticali
ferri orizzontali

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI ORIZZONTALI
SOVRAPPOSIZIONI DI RETE ELETTROSALDATE (minimo due maglie)

CALCESTRUZZO

Calcestruzzo per	Magrone	Fondaz.	Str. in elevaz.	Generali Accessori
Classe di resistenza (Fck/Rck)	C12/15	C25/30	C28/35	C28/35
Classe esposizione ambientale	-	XC1	XC2	XC2
Cemento tipo	32.5	32.5	32.5	32.5
Rapporto max acqua/cemento	CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE			
Contenuto min. cemento (kg/mc)				
Ø max inerti (mm)	-	35	20	20
Classe di consistenza	-	S3	S3-S4	SCC
Copriferro netto (mm)	-	40	30	30
Copriferro netto armatura (mm)	>= 40 mm			
Profondità permeazione acqua secondo ISO7031	< 20 mm			

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
ACCIAIO TIPO B450C controllato in stabilimento e saldabile

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
- Carpenteria metallica: S355J0 zincato
- Bulloni classe 8.8 Dad-Rivadin CH (due per bullone)
- Tasselli chimici: acciaio inox A2 DIN 9 5 DIN 1912 Ms 304

NODI IMBULLONATI
DWG 0550 — VITE, RONDELLA, PACCO DI LAMIERE, RONDELLA, DADO

BULLONI classe 8.8

Ø BULL.	12	16	20	24	27
Ø FORO	13.0	17.0	21.0	25.5	29
COPPIA SERR. [N·m]	90	255	439	759	1110

Dadi per bulloni 8.8 Rivadie C30

SALDATURE DI PRIMA CLASSE PER GIUNTO A T A COMPLETA PENETRAZIONE
PER TUTTE LE PLANARE CON INCLINAZIONE TRAMITE BISELLO
S1=t/2 S2=t/2 S1=S2

SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO OVE NON ALTRIMENTI INDICATO
S1=t/2 S2=t/2

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE
- VERIFICARE TUTTE LE MISURE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO
- VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATO DI GIUNTI MATERIALI
- I FORETTI INGHISATI CON RESINA E I TASSELLI CHIMICI VERRANNO POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRO-DUTTORE DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO

Provincia di Vicenza
Comune di Zugliano

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE
DI ZUGLIANO

PROGETTO ESECUTIVO 1 STRALCIO

CARETTA + DEPAU
ARCHITETTI ASSOCIATI
viale Bovara 129 36016 Thiene vi, tel. fax 0445.381805
carettadepauassociati@gmail.com

committente
Amministrazione Comunale
di Zugliano VI

elaborati
PIANTA MURI A QUOTA -0.20
CON POSIZIONE ANCORAGGI

PROGETTISTA E COORDINAMENTO architetto CARLO CARETTA

STRUTTURE ingegnere Andrea Bogattin

Data DICEMBRE 2016

Scala 1 : 50 , 400

Tavola STR 04E S1

Rev. 1 - Aggiornamento varie