



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 182 DEL 05/03/2018

Settore LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: LAVORI DELLA NUOVA SEZIONE ALBERGHIERO EX “C. LOBBIA” DI ASIAGO ORA DENOMINATA “MARIO RIGONI STERN”. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ ART. 132 COMMA 3 DEL D. LGS. 163/2006.
CUP F41E15000370002
CIG 6519715F01**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Premesso che :

- con deliberazione di G.P. nn. 43124/264 del 06/07/2005 è stato approvato, fra gli altri, lo studio di fattibilità dell'intervento denominato *IPSIA Lobbia di Asiago - ampliamento dell'ala adibita a laboratori* dell'importo complessivo di € 750.000,00;
- con deliberazione di C.P. nn. 43793 del 19/07/2005 l'intervento in oggetto è stato inserito nell'Elenco annuale 2005, in sede di adeguamento;
- con determinazione nn. 57715/1307 del 07/09/2005 è stato affidato, previo esperimento di procedura aperta, al R.T.P. con capogruppo Favero & Milan Ingegneria di Mirano (VE), l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo e rilievo dell'area con riferimento ai lavori di ampliamento dell' IPSIA Lobbia di Asiago;
- con deliberazione di C.P. nn. 69750/411 del 9/11/2005 è stato approvato il progetto preliminare per la sistemazione dei laboratori dell'IPSIA Lobbia di Asiago con accorpamento, in ampliamento della sede di via Cinque, del laboratorio alberghiero dislocato presso alcuni locali della Scuola Media di Asiago, per una spesa complessiva di investimento di €. 750.000,00;
- a seguito di successivi incontri, cui ha partecipato anche il Comune di Asiago, è emersa l'opportunità di realizzare l'ampliamento del laboratorio alberghiero, non più presso la sede dell'IPSIA Lobbia, ma in aderenza ad un edificio ospitante alcune sezioni del Liceo scientifico Pertile di Asiago, nel frattempo confluito con il Lobbia nell'Istituto d'Istruzione Superiore Statale di

Asiago;

- pertanto, con deliberazione di G.P. nn. 74380/470 del 30/11/2005 è stato approvato il progetto definitivo di ampliamento dell'indirizzo alberghiero nella nuova localizzazione individuata, per un importo complessivo di intervento di € 750.000,00, di cui € 540.000,00 per sole opere, dalle quali però, per insufficienza economica, restavano escluse varie finiture e alcuni impianti;

- a seguito sia di prescrizioni di ordine estetico-paesaggistico imposte dal Comune di Asiago, sia di ulteriori esigenze di spazio manifestate dalla Scuola, sia per giungere a completamento di tutte le lavorazioni da eseguire, è stato necessario aumentare la previsione di spesa per ulteriori 650.000 € e, con variazione di bilancio approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione nn. 58759/72 del 11/10/2007 è stato approvato il suddetto finanziamento aggiuntivo e si è, altresì, resa immediatamente disponibile una somma sufficiente al completamento della progettazione;

- con determinazione nn. 73736/1736 del 6/12/2007 è stata effettuata un'estensione dell'incarico affidato al RTP con capogruppo Favero & Milan Ingegneria per l'aggiornamento della progettazione definitiva a seguito delle prescrizioni imposte dagli Enti competenti e per le nuove esigenze emerse, a cui si è aggiunta la redazione della progettazione a livello esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- con deliberazione di G.P. nn. 75399/534 del 21/12/2007 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato denominato *IPSIA Lobbia di Asiago - Ampliamento dell'ala adibita a laboratori, completamento intervento e adeguamento laboratori di cucina* dell'importo complessivo di € 1.400.000,00, di cui € 847.211,46 per sole opere (comprensivi di € 16.611,99 di oneri per la sicurezza) ed € 552.788,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- lo Sportello Unico per le Imprese ha emesso, sulla base del suesposto progetto definitivo aggiornato, il Provvedimento conclusivo n. 23/08 del 30/5/2008, che riassume tutte le autorizzazioni rilasciate da ULSS, VV.d.F., Comune di Asiago, ecc.;

- con provvedimento n. 488/21131 del 19/03/2009 è stato approvato il progetto esecutivo, validato dal Responsabile del procedimento con proprio atto in data 13/2/2009 (prot. n° 14572 del 25/2/2009), e indetta la procedura di aggiudicazione dei lavori;

- il procedimento di gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori non è stato avviato in quanto per problemi di bilancio e di rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità si è attesa l'effettiva concessione del finanziamento regionale per la realizzazione delle opere;

- con Decreto del MIUR del 23/01/2015 è stato riconosciuto detto finanziamento, prevedendo, peraltro, per la sua fruizione, una procedura ben cadenzata di adempimenti e relative scadenze;

- pertanto, al fine, di assicurare la concreta realizzabilità del complessivo intervento anche a distanza di alcuni anni dall'iniziale progetto, si è reso necessario procedere con l'aggiornamento progettuale valutata la situazione in essere anche della parte dell'immobile che, secondo il progetto originario, non era interessato da particolari modifiche perchè ritenuto fruibile sin da subito.

L'inutilizzo, però, per diverso tempo dell'immobile in parola e la sua esposizione a condizioni climatiche particolarmente rigide, proprie della zona montana, hanno evidenziato a seguito di rilievi puntuali effettuati dai progettisti una situazione potenzialmente degradata del sistema impiantistico di detto edificio;

- tale situazione ha portato a ritenere opportuno prevedere la realizzazione di un nuovo sistema impiantistico elettro-meccanico dell'edificio esistente con conseguente sua progettazione, rendendo

necessario effettuare un aggiornamento del progetto esecutivo proprio per la parte impiantistica ed elettro-meccanica dell'immobile, adeguando contestualmente i computi metrici estimativi, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, i prezzi e tutta la documentazione di gara in ragione anche delle modifiche normative nel frattempo intervenute;

- a tal fine con le determinazioni n. 578 del 04/09/15 e n. 794 del 20/11/2015 è stato affidato ai professionisti, già incaricati della progettazione, l'aggiornamento degli elaborati progettuali a copia informatica per consultazione livello esecutivo rispettivamente per la parte impiantistica ed elettro-meccanica dell'immobile in origine non interessato da interventi strutturali per un compenso pari a € 23.394,72 e a € 11.419,60 (al lordo di oneri previdenziali e fiscali);
- con deliberazione del C.P. n. 45 del 27/11/2015 la spesa dell'intervento in oggetto di euro 1,4 milioni è stata prevista a bilancio per l'importo di 1.310.000,00, al netto di quanto già impegnato nelle precedenti annualità per i servizi di architettura e ingegneria già eseguiti.

In ragione del fatto che con decreto interministeriale sono state autorizzate le Regioni a stipulare i mutui con la Banca Europea degli investimenti con oneri a carico dello Stato, i lavori di riqualificazione degli edifici scolastici ex IPSIA Lobbia di Asiago risultano finanziati per un importo di euro 1.256.588,45 con i Fondi "BEI " e per € 53.411,55 con stanziamento provinciale;

- con provvedimento dirigenziale n. 870 del 10/12/2015 è stata indetta procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 e 122 c. 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari (ai sensi dell'art. 82 c. 3 del D.L.gs 163/2006 e dell'art. 119 del DPR 207/2010 e s.m.i.);

- con determinazione dirigenziale n. 939 del 30/12/2015, esperita la procedura negoziata, l'appalto dell'*Intervento di IPSIA Lobbia di Asiago - Ampliamento dell'ala adibita a laboratori, completamento intervento e adeguamento laboratori di cucina* dell'importo complessivo di € 1.310.000,00, è stato aggiudicato all'Impresa PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL via Palazzo, 12 - 36046 LUSIANA (VI), per un importo contrattuale di € 859.174,02 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 33.114,61 e il costo della manodopera pari a € 241.276,81 oltre agli oneri fiscali, ed approvato il seguente quadro economico:

A) Importo opere

	€
Importo lavorazioni	576.782,60
TOTALE A)	576.782,60

B) Importo per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta

	€
Importo manodopera	241.276,81
Importo per l'attuazione piani sicurezza e coordinamento	33.114,61
TOTALE B)	274.391,42

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO (A+B) 851.174,02

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	€
1) Rilievi accertamenti e indagini	
2) Allacciamenti a pubblici servizi	
3) Imprevisti e ribasso d'asta	€ 204.220,35
4) Attrezzature cucina e bar	
5) Acquisizione aree o immobili	
6) Accantonamento di cui all'art.133, c.3 D.Lgs. 163/2006	
7) Spese tecniche di progettazione:	€ 9.360,00
7a) incarico aggiornamento progetto con riferimento impiantistica	

compresi oneri previdenziali (€ 9.360,00)	
7b) Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, Sicurezza in esecuzione comprensive di oneri previdenziali e fiscali	€ 86 153,22
8) Accantonamento di cui all' Art. 92 del D.L. 163/2006 (ex Art.18 c.1 legge n. 109/94) (1,5% dell'importo dei lavori)	€ 14.973,33
9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 3 000,00
11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5 000,00
12) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 14 973,33
13) Contributo ANAC	€ 375,00
14) Diritti di segreteria VV.F.	€ 200,00
15) IVA 10% (a+ b)	€ 85.117,40
16) IVA 22%	€ 35 453,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	€ 458.825,98
TOTALE GENERALE	1.310.000,00

- In fase esecutiva si sono verificate delle circostanze imprevedute e non prevedibili, determinate essenzialmente:

a motivo delle demolizioni eseguite durante i lavori che hanno evidenziato una situazione strutturale impreveduta e non rilevabile in fase di usuali verifiche preprogettuali e tale da imporre diverse scelte costruttive;

dalla necessità evidenziata dalla scuola di adottare alcune modifiche in funzione delle previste attrezzature per il laboratorio in fase di acquisizione e relativi apprestamenti impiantistici ;

Per le modifiche necessarie si rende necessario introdurre delle variazioni nelle lavorazioni contrattualmente previste a corpo rientrate all'interno dell'importo contrattuale per una minor spesa pari ad € 57,20 e consistenti, nel dettaglio, in:

demolizione e fedele ricostruzione del corpetto wc a nord del fabbricato esistente, stanti le precarie condizioni strutturali rinvenute a seguito di appositi sondaggi eseguiti in corso d'opera;

demolizione e rifacimento delle pavimentazioni interne e dei relativi massetti del fabbricato esistente, per consentire un più agevole passaggio delle canalizzazioni impiantistiche ed evitare la realizzazione del previsto cappotto interno (con conseguente recupero di superficie utile a favore delle aule);

realizzazione lungo la strada di accesso al plesso scolastico di tutti i sottoservizi richiesti dall'Istituto Scolastico, con conseguente completo rifacimento del sottofondo stradale (stante anche i ridotti spessori rinvenuti) e la conseguente stesa di nuova pavimentazione in binder; sostituzione dei serramenti esterni del fabbricato di nuova costruzione con altri aventi prestazioni maggiormente performanti;

realizzazione del manto di copertura del fabbricato di nuova costruzione e della relativa lattoneria in lamiera d'acciaio preverniciata in sostituzione delle previste lamiere in rame;

realizzazione delle pavimentazioni del fabbricato di nuova costruzione con tipologia di materiale scelta dalla Committenza e differente da quella prevista in progetto;

realizzazione con posa ad incasso delle predisposizioni di risalita degli impianti elettrici, speciali e meccanici nell'edificio esistente (ad esclusione del corpo di fabbrica sud);

completa rivisitazione secondo le indicazioni della Committenza degli impianti elettrici, speciali e meccanici nell'edificio di nuova costruzione;
realizzazione di nuove vie in cavo per la rete di cablaggio strutturato e delle scatole a incasso in tutto l'edificio, dei porta frutto e delle placche nella sola parte di edificio di nuova costruzione;
modifica di tutti gli impianti tecnologici a servizio della cucina, compatibilmente con le caratteristiche delle attrezzature derivanti dal nuovo lay-out fornito dall'Istituto Scolastico in fase di esecuzione dei lavori;
alimentazione del quadro elettrico della cucina con nuova linea dedicata interna (in sostituzione della prevista linea esterna) dal quadro fornitura principale;
realizzazione del manufatto esterno per l'installazione del contatore di energia elettrica e del quadro di fornitura principale in prossimità della cabina esistente;
predisposizione del controsoffitto aspirante richiesto dalla Committenza (con oneri di realizzazione esclusi dal presente appalto) in sostituzione del previsto impianto di aspirazione a cappe nel locale cucina;
modifica, su richiesta della Committenza, dell'impianto di riscaldamento della sala ristorante al primo piano, che andrà realizzato con impianto a radiatori a bassa temperatura in sostituzione del previsto impianto radiante a pavimento;
sostituzione del previsto evacuatore di fumo a parete nel vano scale del fabbricato di nuova costruzione con inserimento di due evacuatori a soffitto, per adempiere alla normativa antincendio;
modifica dell'impianto idrico antincendio come da progetto approvato dai Vigili del Fuoco; inserimento della regolazione degli impianti meccanici secondo le indicazioni della Committenza;
adeguamento dei cavi elettrici previsti da progetto alla nuova normativa CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione), di recente introduzione.

Le ragioni di cui sopra identificano una variazione al contratto iniziale rientrante nella fattispecie prevista all'art. 132 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, ai sensi del quale è possibile introdurre modifiche in corso d'opera senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento in quanto sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;
 - la modifica non altera la natura generale del contratto;
- le variazioni non sono imputabili alla stazione appaltante.

- il Direttore dei lavori ing. Alessandro De Marco ha proposto e redatto la perizia di variante in data 22 febbraio 2018 – prot. al n. 11998/2018 – rimanendo all'interno dell'importo contrattuale complessivo di euro 859.116,82, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 33.114,61, composta dai seguenti allegati:

- Relazione di perizia;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo di confronto;
- Elaborati grafici di perizia da consegnare all'Impresa;
- Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi (da sottoporre all'Impresa);

- il Direttore dei lavori ing. Alessandro De Marco, in occasione della perizia in esame, ha chiesto anche un aggiornamento delle proprie competenze professionali di progettazione e direzione lavori, pari ad euro 4.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), in conseguenza dell'aggiornamento delle lavorazioni sopra riportate;

- vista la bozza di parcella presentata dal professionista, prot. al n. 13189 del 27/2/2018, ritenuta congrua e remunerativa dal Settore LL.PP. ;

Considerato che la perizia di cui trattasi comprende una modifica delle lavorazioni rispetto a quelle previste in appalto e la formazione di n. 4 nuovi prezzi, l'Impresa PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL via Palazzo, 12 - 36046 LUSIANA (VI) aggiudicataria dei lavori principali, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi ha accettato le variazioni di cui alla variante in corso d'opera in esame;

Appare inoltre opportuno segnalare quanto segue:

- dopo le lavorazioni necessarie previste dalla variante in esame il complesso edilizio del fabbricato esistente avrà bisogno di ulteriori lavori per il suo completamento;
- tali lavori, previsti in finanziamento nella proposta di bilancio, saranno oggetto di uno specifico progetto e relativo appalto.

Tutto ciò premesso

Sentito il consigliere delegato all'Edilizia Scolastica, arch. Ennio Tosetto, al fine di procedere con la redazione del provvedimento di approvazione della presente perizia di variante;

Considerata la Proposta di perizia di variante a prot. n. 11998/2018 redatta dal RUP, geom. Luca Vellar;

Riscontrata la sussistenza delle condizioni richieste per legge per la realizzazione di lavorazioni di perizia ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, ovvero che la proposta di variante è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, che le modifiche/variazioni non alterano la natura generale del contratto e non sono imputabili alla stazione appaltante;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in parte narrativa, con riferimento all'intervento *LAVORI DELLA NUOVA SEZIONE ALBERGHIERO EX "C. LOBBIA" DI ASIAGO ORA DENOMINATA "MARIO RIGONI STERN"* della necessità di effettuare lavorazioni aggiuntive prevedendo modifiche ed integrazioni rispetto alle previsioni di progetto e da realizzarsi con una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D. Lgs. 163/2006;
2. di dare atto della regolarità della variante in corso d'opera redatta, rientrante nella fattispecie

prevista all'art. 132 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, come si evince dalla Proposta di approvazione della perizia prot. n. 11998 del 23/2/2018 redatta dal RUP, geom. Luca Vellar e agli atti presso il Settore Lavori Pubblici;

3. di approvare la variante in corso d'opera negli elaborati di cui si compone, quali precisati in premessa e agli atti presso il Settore Lavori Pubblici, dando atto che tale variante non comporta un aumento dell'importo contrattuale, pari ad € 859.116,82, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 33.114,61, e di aggiornare, altresì, le competenze professionali a favore dell'ing. Alessandro De Marco per una spesa aggiuntiva di € 5.075,20 compresa IVA e contribuzione obbligatoria, dando atto che tale compenso è ritenuto congruo dal RUP;

4. di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'intervento aggiornato a seguito della perizia in argomento:

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

a1) Opere edili	€ 358.987,80
a2) Impianti meccanici	€ 112.010,16
a3) Impianti elettrici	€ 113.744,15

Totale opere € **584.742,11**

b1) importo Manodopera	€ 241.260,10
b2) importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento	€ 33.114,61

€ **274.374,71**

Importo dei lavori in appalto (a+b1+b2) € **859.116,82**

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Imprevisti	€ 274.881,70
c2) Spese tecniche per adeguamento progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione	€ 9.360,20
c3) Spese tecniche per DL, Contabilità, Sic in esec. Pratica VVF e Accatastamento, perizia di variante compreso oneri	€ 43.998,28
c4) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 4.000,00
c5) Spese per pubblicità e, ove previsto	€ 1.481,29
c6) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5.000,00
c7) Accantonamento di cui all'Art. 92 del D.Lgs 163/2006 (1,5% dell'importo dei lavori)	€ 14.973,33
c8) IVA 10% (a+b1+b2)	€ 85.911,68
c9) IVA 22% (c2+c3)	€ 10.671,70
c10) Contributo ANAC	€ 405,00
c11) Diritti segreteria VV.F	€ 200,00

Totale somme a disposizione € **450.883,18**

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **1.310.000,00**

5. di dare atto che la variante di cui al presente provvedimento viene approvata in applicazione alla normativa in materia contenuta nell'art. 132, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 50/2016 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) in ragione del fatto che la gara dei lavori principali è stata indetta anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016;

6. di dare atto che la spesa aggiuntiva di € 5.075,20 (IVA 22% e contribuzione obbligatoria 4% incluse) per spese tecniche a favore dell'ing. Alessandro De Marco, trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera, restando così confermato l'originale importo di spesa di € **1.310.000,00**, impegnate con delibere di G.P. n. 794/2015 per € 11.419,60 e n. 870/2015 per la cifra residua, alla Missione 04, Istruzione, Programma 02, ufficio tecnico, articolo 2198 – interventi per l'edilizia scolastica del bilancio per l'esercizio 2018, spesa imputata **come da cronoprogramma sotto riportato**;

7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno	Anno di pagamento delle somme
1° - 2018 - € 5.075,20	1° - 2018 - € 5.075,20
2° - 2019 - €	2° - 2019 - €
Totale € 5.075,20	Totale € 5.075,20

8. di approvare l'Atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa Impresa PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL via Palazzo, 12 - 36046 LUSIANA (VI), aggiudicataria dei lavori in oggetto, in atti presso il Settore LL.PP.;

9. di autorizzare, per l'esecuzione delle lavorazioni previste nella sopraddetta variante in corso d'opera, una proroga di giorni 120, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori suppletivi;

10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, geom. Luca Vellar, darà attuazione alla presente determinazione assumendo tutte le iniziative e gli atti conseguenti;

11. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

12. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 2/3/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: geom. Luca Vellar

Referente amm.vo: Raffaella Morettini



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 182 DEL 05/03/2018

Settore LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 210 / 2018

OGGETTO: LAVORI DELLA NUOVA SEZIONE ALBERGHIERO EX “C. LOBBIA” DI ASIAGO ORA DENOMINATA “MARIO RIGONI STERN”. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ ART. 132 COMMA 3 DEL D. LGS. 163/2006.
CUP F41E15000370002
CIG 6519715F01

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 13/03/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 182 del 05/03/2018

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 210 / 2018

OGGETTO: LAVORI DELLA NUOVA SEZIONE ALBERGHIERO EX “C. LOBBIA” DI ASIAGO ORA DENOMINATA “MARIO RIGONI STERN”. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ ART. 132 COMMA 3 DEL D. LGS. 163/2006.
CUP F41E15000370002
CIG 6519715F01

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 333/2 del 2018

Vicenza, 08/03/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**