



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 580 DEL 12/06/2018

Servizio EDILIZIA

OGGETTO: INTERVENTO C/O L' ISTITUTO D'ARTE DE FABRIS NEL COMUNE DI NOVE: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL CPI (CUP:F56E09000250005 CIG: 6901261CBA) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL' ART. 149 DEL D.LGS 50/2016

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- con deliberazione di Giunta Provinciale nn. 93955/589 del 30.12.2008 è stato approvato il progetto preliminare dei *Lavori di messa a norma per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi (CPI) - 1 stralcio - presso l'Istituto d'arte "De Fabris" nel Comune di Nove*; lavori dell'importo complessivo di euro 1.200.000,00;
- con deliberazione di Consiglio Provinciale nn. 92784/3 del 28.01.2009 è stato approvato il programma triennale OO.PP 2009/2011 - Elenco annuale 2009, comprendente, tra gli altri, anche l'intervento in oggetto;
- con determinazione n. 1394 del 12/10/2009 sono stati approvati i documenti di gara e dato avvio alla procedura di affidamento dei servizi tecnici professionali per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e pratica per il rilascio del CPI relativamente ai lavori in oggetto, con la pubblicazione in GU del relativo bando a prot. n. 76385 del 16/10/2009 di procedura aperta con l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- dai verbali di gara a prot. n. 87858/2009, 87863/2009, 87873/2009 (conservati agli atti dell'Ufficio tecnico) risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata quella presentata dal RTP INGEGNERIA E GEOLOGIA S.R.L., con sede in Villafranca di Verona (VR), via Cascina Verde n. 2, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 81,5685 e offerto l'importo di € 63.993,29 oltre agli oneri fiscali e previdenziali;
- ad esito della procedura di gara con determinazione n 1698/09 è stato affidato al RTP

INGEGNERIA E GEOLOGIA S.r.l. con sede in Villafranca di Verona l'incarico per la progettazione come sopra descritto per un totale di €. 78.327,80, oneri previdenziali e fiscali inclusi;

- con deliberazione di Giunta Provinciale nn. 7743/21 del 26/01/2010 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori dell'importo complessivo pari ad €. 1.200.000,00 ed impegnata la relativa spesa;

- con deliberazione n. 1771 del 16.06.09 la Regione del Veneto ha cofinanziato per il 50% il Piano annuale dell'Edilizia scolastica, riconoscendo un contributo di euro 600.000,00 per l'intervento in oggetto su un importo complessivo di euro 1.200.000,00;

- in data 25/01/2011 i professionisti hanno consegnato il progetto a livello esecutivo, che non è stato, poi, approvato, in ragione dei vincoli di bilancio che non hanno permesso il prosieguo della procedura con l'approvazione del progetto e l'indizione della relativa gara.

Infatti con la Direttiva a prot. n. 79397 del 28/10/2009 per il rispetto del patto di stabilità anni 2009 e successivi è stato disposto che i progetti esecutivi di ogni opera pubblica fossero preventivamente esaminati dalla Giunta Provinciale per l'eventuale prosieguo dell'appalto;

- pertanto, si è provveduto a liquidare alla società la quota parte del compenso riferentesi all'attività sino a quel momento espletata, pari a €. 46.429,86 e l'importo residuale per €. 31.897,94 è stato conseguentemente stralciato in sede di accertamento dei residui;

- con D.G.R. 145 del 10/02/2015 la Regione ha rimodulato in aumento il contributo originario riconosciuto con deliberazione n. 1771 del 16.06.09, portandolo ad un importo complessivo di €. 981.266,80. L'opera è risultata, così, finanziata per € 981.266,80 con contributo regionale in attuazione della L.R. n. 1/2009 rientrando, inoltre, tra quelle individuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel cosiddetto "Sblocca bilancio";

-in ragione dei finanziamenti ottenuti e, quindi, del superamento delle problematiche prettamente contabili, con determinazione dirigenziale n. 533 del 03/08/2016 è stato stabilito:

- di riprendere l'attività di progettazione, interrottasi nel 2011, con la consegna del progetto a livello esecutivo, per consentire la realizzazione dei lavori di messa a norma per il conseguimento dei certificati di prevenzione incendi; attività che ha comportato un aggiornamento, alla luce delle modifiche normative, nel frattempo intervenute, introdotte in materia di lavori pubblici, nonché per esigenze tecniche sopravvenute;

- di affidare, pertanto, all'operatore R.T.P. INGEGNERIA E GEOLOGIA s.r.l. con sede in Villafranca di Verona, le attività di aggiornamento ritenute necessarie. I progettisti in data 14.11.2016 (prot. n. 78367 del 22.11.2016) hanno consegnato la documentazione progettuale a livello esecutivo, aggiornata ed adeguata;

- il progetto esecutivo aggiornato è stato, poi, oggetto della verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 da parte del Responsabile del Procedimento, con rapporto di validazione prot. al n. 81462 del 5/12/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 857 del 7/12/2016 è stato approvato il progetto a livello esecutivo per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00, di cui € 936.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 34.000,00 per oneri per la sicurezza e € 230.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con la sopra citata determinazione è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016. E' stato stabilito che l'aggiudicazione venisse effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) ed è stato, inoltre, stabilito di invitare n. 15

operatori economici inseriti nella Categoria OG1, Class. III, in possesso dei requisiti tecnici di cui al D.P.R. 207/2010, individuati con verbale di sorteggio prot. n. 10718 del 13.02.2017 (agli atti d'ufficio);

- con provvedimento dirigenziale n. 236 del 14/03/2017 sono stati aggiudicati i lavori al R.T.I. ELETTRO, composto da ELETTRO 2 SRL con sede a Noale (VE) e CP COSTRUZIONI srl con sede a Trieste,), con il ribasso offerto del 21,740%, e, quindi, per un importo contrattuale di € 766.513,60, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 34.000,00, oltre agli oneri fiscali;

- in data 11/05/2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto e i lavori sono stati consegnati in data 31/05/2017, per una durata complessiva prevista pari a 298 giorni naturali e consecutivi;

- in fase esecutiva si sono determinate delle circostanze impreviste e nuovi elementi di conoscenza non disponibili in fase progettuale, pertanto, il Direttore dei lavori, sentiti i progettisti ed il Responsabile del Procedimento, ha promosso la redazione di una perizia di variante in corso d'opera per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi durante la fase esecutiva. Infatti, nelle fasi di realizzazione dell'intervento è emersa l'esigenza di:

- introdurre alcuni modesti aggiornamenti alle previsioni progettuali;
- di definire alcuni aspetti di dettaglio progettuali a seguito di proposte migliorative da parte dell'Appaltatore in corso d'opera;
- di effettuare modifiche per la messa a norma dell'edificio scolastico non sostanziali.

Le lavorazioni impreviste che si sono rese necessarie sono elencate nella relazione e nei documenti tecnici di variante predisposti dal Direttore dei Lavori, consegnati in data 15/05/2018 e confermate dal Responsabile del Procedimento in data 18/05/2018 con la proposta di variante prot. n. 32940, tra queste si evidenziano:

- lo smaltimento della fossa biologica, rinvenuta a seguito di scavo per realizzazione scala evacuazione edificio, e successiva bonifica area;
- modifiche e migliorie elementi elettrici nella C.T., aula magna, bagni, corridoi oltre che adeguamento a seguito di entrata in vigore di nuove normative che regolano l'omologazione;
- adeguamenti ed integrazioni impiantistiche.

Le ragioni di cui sopra identificano una variazione al contratto iniziale rientrante nella fattispecie prevista all'art. 149 del D.Lgs 50/216 e s.m.i. per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera e/o di ri rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

-in data 15/05/2018 il Direttore dei lavori ing. Pier Giorgio Castelar ha proposto e redatto perizia di variante in corso d'opera per un importo contrattuale aggiuntivo di euro 62.513,59, che eleva l'importo complessivo dell'appalto a euro 829.027,19, compresi gli oneri della sicurezza pari a € 34.000,00, composta dai seguenti allegati:

- 1_ REE001-0 Relazione tecnica illustrativa generale_ Maggio 2018;
- 2_ REE002-0 Quadro economico di perizia_ Maggio 2018
- 3_ REE003-0 Computo metrico estimativo_ Maggio 2018
- 4_ REE004-0 Analisi nuovi prezzi_ Maggio 2018;
- 5_ REE005-0 Quadro comparativo di raffronto_ Maggio 2018;
- 6_ REE006-0 Verbale di concordamento nuovi prezzi e schema atto sottomissione_ Maggio 2018;
- 7_ DEE001-0 As Built opere edili – Pianta piano terra – Area D 00_ Maggio 2018;
- 8_ DEE002-0 As Built opere edili – Pianta piano terra – Area E 00_ Maggio 2018;
- 9_ DEE003-0 As Built opere edili – Pianta piano terra – Area F 00_ Maggio 2018;
- 10_ DEE004-0 As Built opere edili – Pianta piano terra – Area G 00_ Maggio 2018;
- 11_ DEE005-0 As Built opere edili – Rimozione fossa settica– 00_ Maggio 2018;
- 12_ DEE100-1 Impianto forza motrice e distribuzione - piano terra 01_ Maggio 2018;

- 13_DEE101-1 Impianto forza motrice e distribuzione - piano interrato 01_Maggio 2018;
- 14_DEE100-1 Sigillature e chiusure REI - piano terra 01_Maggio 2018;
- 15_DEE101-1 Sigillature e chiusure REI - piano interrato 01_Maggio 2018;
- 16_DEE300-1 Impianto rivelazione incendio e diffusione sonora - piano terra 01_Maggio 2018;
- 17_DEE301-2 Impianto rivelazione incendio e diffusione sonora - piano interrato 02_Maggio 2018;
- 18_DEE400-1 Impianto fonia dati e passerelle portacavo - piano terra 01 Maggio 2018;
- 19_DEE401-1 Impianto fonia dati e passerelle portacavo - piano interrato 01 Maggio 2018 ;
- 20_DEM100-1 Pianta Piano Terra – Impianto Anticendio 01 Maggio 2018;
- 21_DEM101-1 Pianta Piano Interrato – Impianto Anticendio 01 Maggio 2018;
- 22_DEM400-1 Pianta Piano Terra – Impianto di Riscaldamento 01 Maggio 2018;
- 23_DEM400-1 Pianta Piano Interrato – Impianto di Riscaldamento 01 Maggio 2018;

- i lavori di perizia comportano una maggiore spesa, al lordo del ribasso contrattuale del 21,740%, pari a € 79.879,37 corrispondenti al 8,23% dell'importo originario posto a base di gara che decurtato del ribasso d'asta risulta essere pari a € 62.513,59;

Tutto ciò premesso

Visto il preventivo di parcella trasmesso il 08/06/2018 a prot. n. 38279 dal Raggruppamento di professionisti INGEGNERIA E GEOLOGIA Srl per la redazione degli elaborati progettuali di perizia, per lo svolgimento della direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza dei lavori aggiuntivi ammonta a € 5.490,92, oneri previdenziali e fiscali esclusi; offerta, su cui è stata applicata la medesima percentuale di ribasso, effettuata in sede di gara per l'affidamento dell'incarico, pari a 57,378% e che si ritiene congrua;

Considerato che la perizia di cui trattasi comprende un aumento delle lavorazioni rispetto a quelle previste in appalto e nuovi prezzi, l'RTI ELETTRICO con sede in Via Moniego Centro, 49 , aggiudicataria dei lavori principali, con la sottoscrizione dello Schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, ha accettato le variazioni di cui alla presente proposta di perizia di variante in corso d'opera;

Considerata la proposta di approvazione della perizia di variante in corso d'opera a prot. n. 32940 del 18/05/2018 redatta dal RUP, geom. Luca Vellar, di cui è stato preventivamente informato il consigliere delegato all'Edilizia;

Vista la documentazione tecnica/progettuale delle lavorazioni della perizia in oggetto, da cui risulta che l'importo delle lavorazioni aggiuntive ammonta a complessivi € 62.513,59 (comprensivo degli oneri della sicurezza), IVA esclusa;

Riscontrata la sussistenza delle condizioni di legge per la realizzazione di lavorazioni di perizia ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ovvero che:

1_ la proposta di variante è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili; le modifiche/variazioni non alterano la natura generale del contratto e non sono imputabili alla stazione appaltante;

2_ la spesa aggiuntiva rientra nel limite del 10%, previsto dalla norma, dell'importo complessivo contrattuale; infatti l'aumento percentuale complessivo risulta pari al 8,23% al lordo del ribasso e pari al 8,16% sull'importo contrattuale al netto del ribasso;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in parte narrativa, con riferimento ai *Lavori di adeguamento normativo finalizzato al conseguimento del CPI presso l' ISTITUTO D'ARTE DE FABRIS nel Comune di Nove*, della necessità di effettuare lavorazioni aggiuntive, prevedendo modifiche ed integrazioni rispetto alle previsioni di progetto da realizzarsi con una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ad opera dell'aggiudicatario R.T.I. ELETTRO, composto da ELETTRO 2 SRL con sede a Noale (VE) e CP COSTRUZIONI srl con sede a Trieste ;
2. di approvare pertanto, la perizia di variante in corso d'opera negli elaborati di cui si compone, quali precisati in premessa e agli atti presso il settore Lavori Pubblici, per una spesa aggiuntiva di € 62.513,597 (comprensivo degli oneri della sicurezza), IVA esclusa, e, altresì, di aggiornare il quadro economico dell'intervento principale, come da quadro economico di spesa sotto riportato:

a) Importo complessivo dei lavori

Importo lavori Contratto	€ 732.513,60
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 34.000,00
Importo lavori contratto	€ 766.513,60
Importo lavori complessivi di PERIZIA al netto del ribasso d'asta	€ 795.027,19
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 34.000,00
Importo lavori perizia al netto del ribasso d'asta	€ 829.027,19
DIFFERENZA PROGETTO PERIZIA	€ 62.513,59
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) I.V.A. sui lavori 10%: valore delle opere di contratto	€ 76.651,36
1bis) I.V.A. sui lavori 10%: sui maggiori oneri di perizia	€ 6.251,36
Sommano IVA	€ 82.902,72
2) Revisione della progettazione completa di Contributo Inarcassa ed IVA	€ 14.337,44
3) Incentivo art. 113 della legge 50/16 ((importo lavori + sicurezza) x 1,6%)	€ 15.520,00
4) Spese tecniche per progettazione e coordin sicurezza in progettaz.	€ 39.819,55

5) Contributo Inarcassa ed IVA su spese tecniche voce 4)	€ 10.703,49
6) Spese tecniche per direzione lavori e coord. sicurezza	€ 24.173,75
7) Contributo Inarcassa ed IVA su spese tecniche voce 6)	€ 6.497,90
8) Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e coord. Sicurezza (PERIZIA)	€ 5.490,92
9) Contributo Inarcassa ed IVA su spese tecniche voce 8) (PERIZIA)	€ 1.475,96
10) Spese tecniche per collaudo	€ 18.403,38
11) Contributo Inarcassa ed IVA su spese tecniche voce 10)	€ 427,80
12) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.874,57
13) Spese per diritti Enti (comune, comando prov. V.F , ULSS)	€ 3.000,00
14) Spese per pubblicità, bando e contratto	€ 4.000,00
15) Spese per Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 375,00
16) Spese tecniche per indagini geologiche Dott. Compri	€ 1.866,60
17) Spese per imprevisti, arrotondamenti e ribasso d'asta IVA compresa	€ 138.101,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 288.070,09
TOTALE GENERALE	€ 1.200.000,00

3. di affidare al Raggruppamento R.T.P. INGEGNERIA E GEOLOGIA s.r.l. con sede in Villafranca di Verona l'incarico per la redazione degli elaborati progettuali di perizia, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva nonché la direzione dei lavori di perizia per un importo offerto pari a € 5.490,92 oneri fiscali e previdenziali esclusi e, quindi, per un importo complessivo di € 6.966,88, come da preventivo a prot. n. 38279 del 08/06/2018, agli atti presso il Settore Lavori Pubblici;
4. di dare atto che il rapporto con il soprarichiamato raggruppamento di professionisti è regolato dal contratto originario di incarico n. 36244 (n. rep 15429) del 02/03/2010, integrato dal provvedimento n. 533 del 03/08/2016 e dal presente provvedimento alla voce compenso nelle somme ulteriori di cui al precedente punto 3);
5. di dare atto della regolarità della perizia di variante, rientrante nella fattispecie prevista all'art. 149 commi 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come si evince dalla Proposta di approvazione della perizia a prot. n. 32940 del 18/05/2018 redatta dal RUP, geom. Luca Vellar, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che la spesa aggiuntiva complessiva pari a € **75.731,83** IVA inclusa, così composta, € 68.764,95 per i lavori aggiuntivi di perizia (inclusa Iva per € 6.251,36) e € 6.966,88 per l'integrazione dell'incarico professionale (comprensivo di oneri previdenziali e fiscali per € 1.475,96) trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera, restando così confermato l'originale importo di spesa di € 1.200.000,00, impegnato con provvedimento n. 857/2016 alla Missione 04 Istruzione, Programma 2, ufficio tecnico, articolo 2198, interventi per l'edilizia scolastica del bilancio 2018 e di imputare detta spesa **come da cronoprogramma sotto riportato:**
7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili):

Anno di imputazione dell'impegno	Anno di pagamento delle somme
1° - 2018 - € 75.731,83	1° - 2018 - € 75.731,83
2° - 2019 - €	2° - 2019 - €
3° - 2020 - €	3° - 2020 - €
Totale € 75.731,83	Totale € 75.731,83

8. di approvare il verbale di concordamento Nuovi Prezzi e lo Schema di Atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa mandataria Elettro 2 Srl, con sede in Via Moniego Centro, 49 di Noale (VE) per il RTI denominato RTI ELETTRIO, aggiudicatario dei lavori in oggetto, schema che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, geom. Luca Vellar, darà attuazione alla presente determinazione assumendo tutte le iniziative e gli atti conseguenti;
10. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12);
11. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;

Vicenza, 12/06/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: geom. Luca Vellar



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 580 DEL 12/06/2018

Servizio EDILIZIA
Proposta N° 687 / 2018

OGGETTO: INTERVENTO C/O L' ISTITUTO D'ARTE DE FABRIS NEL COMUNE DI NOVE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL CPI. (CUP:F56E09000250005 CIG: 6901261CBA) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL' ART. 149 DEL D.LGS 50/2016

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 13/06/2018

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 580 del 12/06/2018

Servizio EDILIZIA
Proposta N° 687 / 2018

OGGETTO: INTERVENTO C/O L' ISTITUTO D'ARTE DE FABRIS NEL COMUNE DI NOVE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL CPI. (CUP:F56E09000250005 CIG: 6901261CBA) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL' ART. 149 DEL D.LGS 50/2016


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: 9/4 e 9/5 del 2018

Vicenza, 13/06/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

Domicilio Fiscale: Contrà Gazzolle 1 - VICENZA - C. Fisc. P. IVA 00496080243

Uffici: Palazzo Arnaldi Della Torre-Contrà S. S. Apostoli 18 -VICENZA- Tel. 0444-9084111-Fax 0444-908470

Casella di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Protocollo N° 32940

Vicenza, lì, __18/05/2018_____

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo finalizzati al conseguimento del C.P.I. dell'Istituto D'Arte de Fabris di Nove (VI)

Impresa: R.T.I. ELETTRIO 2s Srl" ." con sede in Noale (VE), via Moniego Centro n.49

Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con decreto dirigenziale nn. 857 del 07/12/2016 veniva approvato il Progetto esecutivo ed indetta la gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori;
- con Contratto d'appalto, stipulato in data 11/05/2017, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa " R.T.I. ELETTRIO 2s Srl" per l'importo offerto pari a € 766.513,60 esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 34.000,00, oneri fiscali esclusi pari ad un ribasso del 21,740% sull'importo a base d'asta di €. 936.000,00;
- Con verbale in data 31 maggio 2017 è stata effettuata la consegna dei lavori all'Impresa " R.T.I. ELETTRIO 2s Srl con sede in Noale (VE), Via Moniego Centro, 49;
- In data 15/05/2017 l'Ingegnere Pier Giorgio Castelar direttore dei lavori ha presentato la perizia Suppletiva di Variante n 1 composta dai elaborati grafici e parere sulla proposta

Considerato che:

Si è accertata la circostanza di nuovi elementi di conoscenza non disponibili al momento nella fase progettuale, in particolare, nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto sono emerse delle lavorazioni imprevedute che si sono rese necessarie al fine dei completare i lavori in oggetto che possono essere così riassumibili:

- NP.D.VAR.001 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CLS PIANO INTERRATO
euro (ottomilaquaranta/00)
- NP.D.VAR.002 VARIANTE FORNITURA SERRAMENTI (Sovrapprezzo rispetto all'importo previsto a progetto)
euro (duemiladuecentoquindici/19)
- NP.D.VAR.003 OFFERTA FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI BATTISCOPA
euro (tremilaseicento/00)
- NP.D.VAR.004 NUOVE PORTE PER NUOVI LOCALI MAGAZZINO CORRIDOI PIANO TERRA
euro (milleseicentosessanta/00)
- NP.D.VAR.005 VARIANTE CARTONGESSI AULA MAGNA (235mq)
euro (tredicimilaottocentosessantacinque/00)
- NP.D.VAR.006 CONTROSOFFITTO IN MATERIALE LIGNEO IGNIFUGO 18 MM
euro (centotrentatre/00)
- NP.D.VAR.007 BONIFICA RIMOZIONE E SMALTIMENTO FOSSA BIOLOGICA
euro (duemilatrecentocinquanta/00)
- NP.D.VAR.008 PARETE DIVISORIA REI 120 CON LASTRA IN DOPPIO STRATO E LANA DI VETRO INTERNA
euro (ottantacinque/00)
- NP.D.VAR.009 RIVESTIMENTO INTERNO CANNA FUMARIA
euro (quattromila/00)
- NP.E.VAR.001 CORPO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE
euro (duemilatrecentonovanta/00)
- NP.E.VAR.002 NUOVE PLAFONIERE A LED PER BAGNI BLOCCO A E BLOCCO B
euro (duemilasettecentonovantatre/36)

- NP.E.VAR.003 VARIANTE QE CENTRALE TERMICA - (Sovrapprezzo rispetto all'importo previsto a progetto)
euro (milleottocentoquaranta/00)
- NP.E.VAR.004 VARIANTE PREZZO PER FORNITURA CAVI - ANALISI PREZZI
euro (tremilasettantadue/88)
- NP.E.VAR.005 VARIANTE IMPIANTI ELETTRICI AULA MAGNA
euro (millequattrocentoventi/00)
- NP.E.VAR.006 FORNITURA E POSA NUOVI CORPI ILLUMINANTI A LED CORRIDOIO P.T.
euro (duemilasettecentonovanta/00)
- NP.E.VAR.007 CAVO SERIALE TECNOALARM - Sez. 2X1+2X(2X0,50) MMQ
euro (quattro/60)
- NP.E.VAR.008 CAVO CON GUAINA LSZH - Sez. 2X0,75+4X0,22 MMQ
euro (due/40)
- NP.E.VAR.009 ASSISTENZA ALLA RIPROGRAMMAZIONE EFFETTUATA DALLA DITTA CDS IMPIANTI - MESSA IN
ESERCIZIO - COMPRESO NUOVO ALIMENTATORE
euro (duemilasettecentocinquanta/00)
- NP.E.VAR.010 ADEGUAMENTO IMPIANTI PER LA CREAZIONE DI UNA NUOVA AREA DI DEPOSITO, COMPRESO LO
SPOSTAM. DELLA CENTRALE DI SPEGNIMENTO
euro (novecentoventi/00)
- NP.E.VAR.011 MODIFICA ALL'IMPIANTOELETTRICOESISTENTE PER LA FORMAZIONEDI
COMPATIMENTAZIONE REI A SOFFITTO
euro (ottocentoventicinque/00)
- NP.E.VAR.012 RIMOZIONE DI PORTE AL PIANO INTERRATO E FORMAZIONE NUOVA LUCE PER PORTE REI
euro (millecento/00)
- NP.E.VAR.013 CREAZIONE CHIUSURA DEI SOPRALUCE CON TAMPONAMENTO IN CARTOGESSO IN DOPPIA
LASTRA
euro (ottocentosessanta/00)
- NP.E.VAR.014 PORTA TAGLIAFUOCO DIM. 160X210 AD UN BATTENTE
euro (millecento/00)
- NP.E.VAR.015 IMPIANTO SPEGNIMENTO PER LOCALE ARCHIVIO E MATERIALE DIDATTICO
euro (ottomilaottocento/00)
- NP.E.VAR.016 EROGATORE DI AEROSOL ADDIZIONALE A SALI DI POTASSIO
euro (duemilacinquecento/00)
- NP.E.VAR.017 CONTATTIMAGNETICI SU PORTE REI, COMPLETI DI COLLEGAMENTI ELETTRICI ALLA
CENTRALE ANTINCENDIO
euro (ottantatre/00)
- NP.M.VAR.001 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SECCO PER LOCALE CON S.= 91 MQ E V = 273 MC
euro (quattordicimilacento/00)
- NP.M.VAR.002 DISPOSITIVO DI APERTURA AUTOMATICA PER EVACUAZIONE FUMO E CALORE SU CUPOLINI
ESISTENTI
euro (seimilaottocento/00)
- NP.M.VAR.003 INSTALLAZIONE CANALINE DI SCARICO LINEARE PER BAGNI
euro (milleseicentocinquanta/00)
- NP.M.VAR.004.a BARRIERA TAGLIAFIAMMA - DN 75 MM
euro (centosessantasette/00)
- NP.M.VAR.004.b BARRIERA TAGLIAFIAMMA - DN 110 MM
euro (duecentootto/00)
- NP.M.VAR.005 NUOVO CIRCOLATORE GEMELLARE ELETTRONICO PER CALDAIA
euro (tremilanovecentodieci/00)
- NP.M.VAR.006 SOVRAPPREZZO PER INTEGRAZIONE IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE
euro (tremilasettecentoottantasette/21)

Per i motivi su espressi si

A P P R O V A

ai sensi dell'art. 149 del DL 50/2016 la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Piergiorgio Castelar in data 07/05/2018 composta dai seguenti elaborati:

- ELENCO ELABORATI PVS

- 1- REE001-0 Relazione tecnica illustrativa generale 00 Mag. 2018
- 2- REE002-0 Quadro economico di perizia 00 Mag. 2018
- 3- REE003-0 Computo metrico estimativo 00 Mag. 2018
- 4- REE004-0 Analisi nuovi prezzi 00 Mag. 2018
- 5- REE005-0 Quadro comparativo di raffronto 00 Mag. 2018
- 6 - REE006-0 Verbale nuovi prezzi e atto di sottomissione 00 Mag. 2018
- 7- DEE001-0 As Built opere edili - Pianta piano terra - Area D 00 Mag. 2018
- 8-DEE002-0 As Built opere edili - Pianta piano terra - Area E 00 Mag. 2018
- 9- DEE003-0 As Built opere edili - Pianta piano terra - Area F 00 Mag. 2018

- 10-DEE004-0 As Built opere edili - Pianta piano terra - Area G 00 Mag. 2018
- 11-DEE005-0 As Built opere edili - Rimozione fossa settica 00 Mag. 2018
- 12-DEE100-1 Impianto forza motrice e distribuzione - piano terra 01 Mag. 2018
- 13-DEE101-1 Impianto forza motrice e distribuzione - piano interrato 01 Mag. 2018
- 14-DEE100-1 Sigillature e chiusure REI - piano terra 01 Mag. 2018
- 15-DEE101-1 Sigillature e chiusure REI - piano interrato 01 Mag. 2018
- 16-DEE300-1 Impianto rivelazione incendio e diffusione sonora - piano terra 01 Mag. 2018
- 17-DEE301-2 Impianto rivelazione incendio e diffusione sonora - piano interrato 02 Mag. 2018
- 18-DEE400-1 Impianto fonia dati e passerelle portacavo - piano terra 01 Mag. 2018
- 19-DEE401-1 Impianto fonia dati e passerelle portacavo - piano interrato 01 Mag. 2018
- 20-DEM100-1 Pianta Piano Terra - Impianto Antincendio 01 Mag. 2018
- 21-DEM101-1 Pianta Piano Interrato - Impianto Antincendio 01 Mag. 2018
- 22-DEM400-1 Pianta Piano Terra - Impianto di Riscaldamento 01 Mag. 2018
- 23-DEM401-1 Pianta Piano Interrato - Impianto di Riscaldamento 01 Mag. 2018

P R O P O N E

l'emanazione del conseguente atto a valenza esterna, rientrante nelle competenze Dirigenziali, in base al secondo comma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, come previsto dal quarto comma dell'art. 69 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Provinciali in vigore dal 13 maggio 2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Luca Vellar)






COMMITTENTE PROVINCIA DI VICENZA



CONTRA' SAN MARCO, 30
36100 VICENZA
Tel. 0444/998438

PROGETTO ISTITUTO D'ARTE DE FABRIS - NOVE



INGEGNERIA & GEOLOGIA S.r.l.
VIA GASCINA VERDE, 2
37069 VILLAFRANCA DI VERONA - VR



Per. Ind. MAGGIOTTO STEFANO
VIA Madonna, 80/B
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR

per. ind. Maggiotto Stefano



ARCHITER S.r.l.
VIA PIETRO GOBETTI, 9
37138 VERONA



KREOS S.r.l.
VIALE POSTUMIA, 58
37069 VILLAFRANCA DI VERONA - VR



M+S ARCHITETTI (STUDIO ASSOCIATO)
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 14/F
37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - VR

261
CODICE PROGETTO

200
CODICE CLIENTE

385
CODICE PROGETTO



OGGETTO

ISTITUTO D'ARTE DE FABRIS

PRIMA PERIZIA DI VARIANTE
SUPPLETIVA

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO
DEL C.P.I.

SITO IN NOVE (VI)
VIA GIOVE, 1

CONTENUTO

VERBALE NUOVI PREZZI E
ATTO DI SOTTOMISSIONE
PROGETTO ESECUTIVO

SCALA
DATA AGGIORNAMENTO 07.05.2018
IN 00

REE006-0

PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO:

**COMUNE DI NOVE
ISTITUTO D'ARTE DE FABBRIS
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO
AL CONSEGUIMENTO DEL C.P.I.**

CUP: F56E09000250005 CIG: 6901261CBA

VERBALE NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

Premesso:

- ❖ RTI ELETTRIO (Elettro 2s Srl . con sede in Noale (VE) Via Moniego Centro, 49 Cod/fisc-P/IVA 02479950277, mandataria e CP Costruzioni Srl con sede in Trieste Via Fabio Filzi, 17 Cod/fisc-P/IVA 01214830323, mandante), si è aggiudicata i lavori in oggetto con determinazione dirigenziale n. 236 del 14.03.2017 del la Provincia di Vicenza per l'importo complessivo di offerta pari ad Euro 766.513,60 più IVA di legge, di cui Euro 34.000,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, tenuto conto che la stessa ha presentato un ribasso pari al 21,740% sulla base d'asta;
- ❖ con atto in data 11-05-2017 rep. N. 36627 avanti dott. Angelo Macchia, Segretario Generale della Provincia di Vicenza è stato stipulato il contratto per l'affidamento in appalto dei lavori di cui sopra;

- ❖ che durante l'esecuzione dell'opera è stato ritenuto da parte del Direttore dei Lavori, di disporre interventi atti ad apportare modesti miglioramenti ed implementazioni alle previsioni progettuali di dettaglio anche a completamento ed armonizzazione di quanto previsto in sede di offerta quale opere migliorative da parte dell'Impresa aggiudicatrice;
- ❖ che, alla luce di quanto emerso in corso di esecuzione delle opere, si rende necessario adeguare le previsioni di spesa nell'ambito di quanto previsto all'Art. 149 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ❖ che, per quanto sopra esposto, si è verificata la necessità di integrare le voci contenute nell'elenco prezzi e le quantità delle lavorazioni a norma degli art. 106 del Regolamento di cui al DLGS. 50 del 18.4.2016;
- ❖ che, in relazione a dette modifiche, l'Impresa e la Direzione Lavori hanno concordato nuovi prezzi ;

Tutto ciò premesso

Il Sig. Angelo Scattolin nella sua qualità di Rappresentante Legale RTI ELETTRO (Elettro 2s Srl . con sede in Noale (VE) Via Moniego Centro, 49 Cod/fisc-P/IVA 02479950277, mandataria e CP Costruzioni Srl con sede in Trieste Via Fabio Filzi, 17 Cod/fisc-P/IVA 01214830323, mandante), presa visione dei prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori in parola, con il presente atto.

DICHIARA

Art. 1) di obbligarsi come in effetti si obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori relativi secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto stipulato con la Provincia di Vicenza con Rep. N 36627 del 11-05-2017.

Art. 2) di accettare, come in effetti accetta, ai sensi degli artt. 132, comma 3 del Dlgs n. 163 del 12-04-2006 in relazione alle categorie di lavoro modificate, a seguito della perizia, ovvero non previste nel contratto d'appalto suddetto, l'applicazione dei nuovi prezzi non soggetti a ribasso in quanto già al netto qui di seguito elencati:

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.D.VAR.001	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CLS PIANO INTERRATO euro (ottomilaquaranta/00)	a corpo	8'040,00
NP.D.VAR.002	VARIANTE FORNITURA SERRAMENTI (Sovrapprezzo rispetto all'importo previsto a progetto) euro (duemiladuecentoquindici/19)	a corpo	2'215,19
NP.D.VAR.003	OFFERTA FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI BATTISCOPI euro (tremilaseicento/00)	a corpo	3'600,00
NP.D.VAR.004	NUOVE PORTE PER NUOVI LOCALI MAGAZZINO CORRIDOI PIANO TERRA euro (milleseicentosessanta/00)	a corpo	1'660,00
NP.D.VAR.005	VARIANTE CARTONGESSI AULA MAGNA (235mq) euro (tredicimilaottocentosessantacinque/00)	a corpo	13'865,00
NP.D.VAR.006	CONTROSOFFITTO IN MATERIALE LIGNEO IGNIFUGO 18 MM euro (centotrentatre/00)	m2	133,00
NP.D.VAR.007	BONIFICA RIMOZIONE E SMALTIMENTO FOSSA BIOLOGICA euro (duemilatrecentocinquanta/00)	a corpo	2'350,00
NP.D.VAR.008	PARETE DIVISORIA REI 120 CON LASTRA IN DOPPIO STRATO E LANA DI VETRO INTERNA euro (ottantacinque/00)	m2	85,00
NP.D.VAR.009	RIVESTIMENTO INTERNO CANNA FUMARIA euro (quattromila/00)	cadauno	4'000,00
NP.E.VAR.001	CORPO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE euro (duemilatrecentonovanta/00)	cadauno	2'390,00
NP.E.VAR.002	NUOVE PLAFONIERE A LED PER BAGNI BLOCCO A E BLOCCO B euro (duemilasettecentonovantatre/36)	a corpo	2'793,36
NP.E.VAR.003	VARIANTE QE CENTRALE TERMICA - (Sovrapprezzo rispetto all'importo previsto a progetto) euro (milleottocentoquaranta/00)	a corpo	1'840,00
NP.E.VAR.004	VARIANTE PREZZO PER FORNITURA CAVI - ANALISI PREZZI euro (tremilasettantadue/88)	a corpo	3'072,88
NP.E.VAR.005	VARIANTE IMPIANTI ELETTRICI AULA MAGNA euro (millequattrocentoventi/00)	a corpo	1'420,00
NP.E.VAR.006	FORNITURA E POSA NUOVI CORPI ILLUMINANTI A LED CORRIDOIO P.T. euro (duemilasettecentonovanta/00)	a corpo	2'790,00
NP.E.VAR.007	CAVO SERIALE TECNOALARM - Sez. 2X1+2X(2X0,50) MMQ euro (quattro/60)	m	4,60
NP.E.VAR.008	CAVO CON GUAINA LSZH - Sez. 2X0,75+4X0,22 MMQ euro (due/40)	m	2,40

NP.E.VAR.009	ASSISTENZA ALLA RIPROGRAMMAZIONE EFFETTUATA DALLA DITTA CDS IMPIANTI - MESSA IN ESERCIZIO - COMPRESO NUOVO ALIMENTATORE	euro (duemilasettecentocinquanta/00)	a corpo	2'750,00
NP.E.VAR.010	ADEGUAMENTO IMPIANTI PER LA CREAZIONE DI UNA NUOVA AREA DI DEPOSITO, COMPRESO LO SPOSTAM. DELLA CENTRALE DI SPEGNIMENTO	euro (novecentoventi/00)	a corpo	920,00
NP.E.VAR.011	MODIFICA ALL'IMPIANTOELETTTRICO ESISTENTE PER LA FORMAZIONE DI UNA COMPATIMENTAZIONE REI A SOFFITTO	euro (ottocentoventicinque/00)	a corpo	825,00
NP.E.VAR.012	RIMOZIONE DI PORTE AL PIANO INTERRATO E FORMAZIONE NUOVA LUCE PER PORTE REI	euro (millecento/00)	a corpo	1'100,00
NP.E.VAR.013	CREAZIONE CHIUSURA DEI SOPRALUCE CON TAMPONAMENTO IN CARTOGESSO IN DOPPIA LASTRA	euro (ottocentosessanta/00)	a corpo	860,00
NP.E.VAR.014	PORTA TAGLIAFUOCO DIM. 160X210 AD UN BATTENTE	euro (millecento/00)	a corpo	1'100,00
NP.E.VAR.015	IMPIANTO SPEGNIMENTO PER LOCALE ARCHIVIO E MATERIALE DIDATTICO	euro (ottomilaottocento/00)	a corpo	8'800,00
NP.E.VAR.016	EROGATORE DI AEROSOL ADDIZIONALE A SALI DI POTASSIO	euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
NP.E.VAR.017	CONTATTI MAGNETICI SU PORTE REI, COMPLETI DI COLLEGAMENTI ELETTRICI ALLA CENTRALE ANTINCENDIO	euro (ottantatre/00)	cadauno	83,00
NP.M.VAR.001	IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SECCO PER LOCALE CON S.= 91 MQ E V = 273 MC	euro (quattordicimilacento/00)	a corpo	14'100,00
NP.M.VAR.002	DISPOSITIVO DI APERTURA AUTOMATICA PER EVACUAZIONE FUMO E CALORE SU CUPOLINI ESISTENTI	euro (seimilaottocento/00)	a corpo	6'800,00
NP.M.VAR.003	INSTALLAZIONE CANALINE DI SCARICO LINEARE PER BAGNI	euro (milleseicentocinquanta/00)	a corpo	1'650,00
NP.M.VAR.004.a	BARRIERA TAGLIAFIAMMA - DN 75 MM	euro (centosessantasette/00)	cadauno	167,00
NP.M.VAR.004.b	BARRIERA TAGLIAFIAMMA - DN 110 MM	euro (duecentootto/00)	cadauno	208,00
NP.M.VAR.005	NUOVO CIRCOLATORE GEMELLARE ELETTRONICO PER CALDAIA	euro (tremilanovecentodieci/00)	a corpo	3'910,00
NP.M.VAR.006	SOVRAPPREZZO PER INTEGRAZIONE IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE	euro (tremilasettecentoottantasette/21)	a corpo	3'787,21

Art. 3) di accettare, come in effetti accetta, che l'importo dei lavori aggiuntivi e modificativi di cui alla **perizia n°1**, come risultante dal quadro economico allegato al presente atto, ammonta, al netto del ribasso d'asta, ad un maggiore importo per € 62.513,59 (euro sessantaduemilacinquecentotredici,59) oltre IVA di legge per opere da liquidare a corpo.

Di accettare pertanto, come in effetti accetta, che l'importo contrattuale totale del contratto originario e della perizia di variante n. 1, al netto del ribasso d'asta,

viene aggiornato in € 795.027,19 (euro settecentonovantacinquemilaventisette,19) oltre IVA di legge, per opere da compensare a corpo.

A tale importo va aggiunta la somma, corrispondente ad € 34.000,00 (trentaquattromila) oltre IVA di legge, per gli oneri relativi all'applicazione dei piani di sicurezza.

Art. 4) di accettare, come in effetti accetta, che per l'effetto dell'esecuzione dei lavori sopraindicati oggetto della perizia, parte dei quali sono da eseguirsi in sostituzione di quelli originariamente previsti, il termine per l'ultimazione dei lavori e la consegna dell'opera, fissata dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 298 naturali e consecutivi prorogato ulteriormente a seguito delle lavorazioni previste nella prima perizia di variante e suppletiva e conseguentemente aggiornati a 322 (trecentoventidue) giorni naturali e consecutivi.

Art. 5) di rinunciare, come in effetti rinuncia sin d'ora, a qualunque ulteriore pretesa a qualsiasi titolo, connessa con la perizia di variante, segnatamente ad ulteriori compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta per i lavori aggiuntivi e per la proroga temporale concessa che dichiara congrua e idonea per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia.

Art. 6) di accettare che, per l'esecuzione dei lavori principali e di quelli oggetto della perizia di variante, venga compilata una sola contabilità ed eseguito un unico collaudo;

Art.7) di sostenere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti a quanto previsto nel presente atto di sottomissione;

Art.8) di osservare tutte le norme e condizioni che disciplinano l'appalto dei lavori principali anche nell'esecuzione dei lavori oggetto della perizia.

Art.9) di essere a conoscenza che il presente atto di sottomissione sarà immediatamente impegnativo per l'Impresa mentre per la Stazione Appaltante soltanto dopo che sarà intervenuta l'approvazione dell'Amministrazione dalla Provincia di Vicenza.

Letto, approvato, sottoscritto.

Nove,08-03-2018



IMPRESA APPALTATRICE

